

Distribucion del personal para la semana
5^a que empieza el dia 14 de Abril y concluye el
20 del mismo.

Trabajos que se designan.

Palet.	Poneros.	total.
3	3	6.
3	3	6.
2	2	4.
2	12	14.
1	1	2.
2	2	4.
	6	6
	6	6
	1	1
	1	1
	1	1
2	"	2.
15.	38.	53.

Alumbrado.

Contrapesos del Escenario.

Escalera movable de la calle de S.^{ta} Pablo.

Andamios de la Platería

En el foro para la Maquinaria.

En reparar diferentes vestuarios y colocacion
de estantes en el almacen de guardarropia.

Vigilantes.

Limpieza.

Amarador

Guarda Almacen.

Arisador.

Capataces Fornells y Bena?

Carpinteria

Of.	Total.
6	6
4	4.
10.	10.

Para el paso del vestuario de los niños

Obras del Vestibulo.

Sigue á la vuelta

GRAN TEATRO DEL LIRICO
 S.M.D. ISABEL II
 Direccion Administrativa

N.º Total

10.	10.
2	2
4	4
3	3
14	14
6	6
13	13
	3
52	55

Suma de la vuelta?
 Puerta en el taller de carpinteria.
 Acabar el cerramiento de los palcos bajos de Proscenio.
 Colocacion de la barandilla del 5.º piso.
 Seccion del Sr. Luccini.
 Seccion del Sr. Sacketti.
 Seccion del Sr. Lage.
 Un Maestro y dos aprendices.

Barna. 16. Abril 1862.

Jose D. Mestre