

S. M. D. ISABEL II

Inspección Facultativa

30

Distribucion del Personal para la 43 semana que principia el 27 de Enero y concluye el 2 de Febrero de 1862.

Paletos	Peones	Totales	Trabajos que se designan.
12	12	24	Conclusion de los terrados laterales del Escenario y revoque de las paredes de los terrados que circuyen la Platea.
3	3	6	Para el contratista del Escenario.
1	1	2	Para el constructor de los Para-rayos.
4	4	8	Revoque de las anclonas de la parte de la rambla.
3	3	6	Colocacion de las placas que aun faltan en el foso del Escenario.
4	4	8	Faller de carpinteria de los Terrados.
2	2	4	Escaleras de los pisos inmediatos á la de marmol.
1	1	2	Para el contratista del alumbrado.
4	4	8	Revoques de las paredes de Platea y colocacion de tabiques divisorios de los palcos.
3	.	3	Los capataces Fornells y Gurgui y el vigilante Vena.
	10	10	Para los paletas que tienen el ajuste de los pisos de palcos.
	4	4	Para la limpia general de la obra.

Palet.	Peones	Total
		20
		2
		1
		1
		1
37	48	110

20 Poleas
 2 Amasadores
 1 Ayudante
 1 Avisador
 1 Guarda almacén.

No se comprenden las paletas que por estajo concluyen los revocos y hacen los enladrillados de los corredores y gabinetes de los palcos.

Carpintería

3 Plantillas para los pintores
 1 Para el contratista del alumbrado
 4 Para colocar los soportes del alumbrado de la Platea.
 1 Para arrancar el entarimado del taller de pintura provisional.
 6 Para las vidrieras de la escalera de mármol
 3 Para el arreglo de la sala de Pinturas

Total
2
30
30

Aprendiz y Maestro.

Carpinteros en S.^{no} Agustín para las decoraciones del
Soc. Cagá.

Barna. 25. Enero 1862.

Jose de Maistro