

Personales de las 36 Semanas que principian el 8 y concluye el 16 de Dto

Oriz

Palet.	Personas	Total
8	12	20
2	2	4
2	2	4
3	2	5
2	2	4
2	2	4
4	4	8
	4	4
23	30	53

Distribucion de Trabajos 2<sup>a</sup>

Coronacion de las paredes de Plateas y colocacion del deposito de sobre el Arco y aberturas de los machones  
 Colocacion de las cañerías del Escenario para las llaves de las mangueras  
 Colocacion de cañerías para el gas  
 Entabillados del Almacén de plateas  
 Continuacion de los pasos de Aguas de las Plateas para las mangueras y colocacion de marcos para idem  
 Colocacion de las cajas de hierro para el tablado de los bailes.  
 Colocacion de las vigas para los patios  
 Desmonte de parte del Almacén de Plateas

- 3 Poleas
- 1 Amasador
- 1 Ayudante
- 1 Forjador
- 1 Guardas Almacén
- 1 Bombas
- 1 Raspador de paredes

67.

Carpinterías

- 6 En los paramacos de los patios y colocacion Antepuebros de los de proscenio.
- 1 Para las escaleras de Plateas
- 1 En las saunas de las puertas del Salon y arreglo de las de los recibidores
- 2 Para los marcos de la escalera del 5.º piso
- 1 Ocupado con el contratista del Alumbrado
- 5 Para componer y retocar puertas, distayendo algunos para las Urgencias de las Obras
- 1 Para preparar y construir la Caja Armonica
- 5 En Armar bastidores en San Agustín
- 2 Maestro y Aprendiz

30. Total

Bar

