

Gran Teatro del Liceo de S. M.

Distribución del personal p.^o la 25.^a Semana que empezará el 20. y concluye el 29. de Setiembre de 1861.

Dm ^o	Palcos	Personas	Total	Trabajos que se designan.
1. ^o	1	1	2	Securado de los muelles y pasará después a las Canerías que saldán de los depositos.
2. ^o	1	1	2	Securado del piso de la platea y después a coronar las paredes de los p ^o los cuehillos.
3. ^o	4	3	7	Conduccion del trabajo p. ^o el aliento de los depositos, escalera y coronacion de las paredes p ^o los cuehillos
4. ^o	4	2	6	Revoque de los palcos de Provenis.
5. ^o	8	4	12	Salon y escalera principal.
6. ^o	2	2	4	Tabique del piso de Platea.
		9	9	Poleas
		1	1	Almoxarador
		1	1	estudiante
		1	1	Almoxarador
		1	1	Guarda almanen
		1	1	Pomba
		2	2	Descargadores
		2	2	Herrero y estudiante
		1	1	estudiantes
		6	6	Desmonte de platea.
	20	39	59.	

Alto	of.	est.	Total.	Carpinteros
	4	"	4.	Conduccion de puertas y ventanas
	3	"	3.	Para atender a las obras y cubre del salon
	2	"	2	Montanta p ^o los antepedros de palcos.
	1	1	2	Maestro y aprendiz
	1	11	13.	

Barcelona 21 de Set. 1861.

Jose O. Mestre