


# Gran Teatro del Liceo de S. M.

Distribucion del personal para la 20 semana que empieza el 19 de agosto y concluye el 26 del mismo.

Ord.	Capataz	Pocos	Total	Trabajos que designan.
1 <sup>o</sup>	4	2	6	Conclusion de la obra de los balcones y el revoque de los nuevos almacenes del fondo de los balcones
2 <sup>o</sup>	4	2	6	Revoque de las paredes del patio de los balcones
3 <sup>o</sup>	6	3	9	Tabiques revocos y enladrillados en los pisos tercer y cuarto.
4 <sup>o</sup>	6	4	10	Revoque en las paredes de los balcones
5 <sup>o</sup>	4	2	6	Idem idem idem
6 <sup>o</sup>	2	8	10	Sotano en los almacenes de platina
7 <sup>o</sup>	3	2	5	Comedores de platina
8 <sup>o</sup>	5	3	8	Decoracion del 2. <sup>o</sup> y 1. <sup>o</sup> piso y piso bajo y fomentos
				Tabiques de platos en el 3. <sup>o</sup> piso.
		12	12	Pelotas
		2	2	Atornilladores
		2	2	Seguros
		1	1	Arriadores
		1	1	Guarda almacenes
		2	2	Pompe
		4	4	Descargadores
		2	2	Hombres que ayudan
		18	18	Pueros y cerraduras de pisos 1. <sup>o</sup> y 2. <sup>o</sup>
	34	70	104	

Ord.	Capataz	Pocos	Total	Trabajos que designan.
				<u>Carpinteros.</u>
	2	"	2	Salidas de los balcones
	4	"	4	Remiende de puertas y ventanas
	5	"	5	Atender a las obras
	2	"	2	Parras de balcones
	2	"	2	En los muros para escalones 6. <sup>o</sup>
1		1	2	
1	15	1	17	

Barcelona 9 de agosto 1861.

  
 Jose G. Mestre