

FERNANDO DE LA ESCOSURA

Arqº


Acerca de la adjunta factura, 9-XI-59, de MATERIAL Y OBRAS, informo, que los trabajos ejecutados, fuera de liquidación, en el Depº de Máquinas, por dicha Casa, consistieron, en abrir agujeros, y colocación de tubos de Ura - lita, o codos, en la parte alta del cuarto de electricistas, y construc - ción de una solera de rasillas en parte del lucernario de escalera, a fin de corregir la humedad de ambiente, de condensación, que afectaba a los apa - ratos, facilitando una mayor renovación de aire.

Los mimbeles del techo de la escalera, no tuvieron mas modificación, que colocar una hilada de losetas de alfarero, inclinadas, sobre los ya hechos, cosa que efectuó el albañil Sr. Ayza, liquidandosele aparte.

Los materiales de la factura, (1.720,20 Pts.), responden a los empleados en aquellas obras, excluida la elevación de mimbeles, debiendo existir error en los jornales, que no deben ascender más de 2.150 Pts. cuya suma con la anterior, más el 15 % de Beneficio Industrial, arroja un TOTAL IMPORTE de 4.450,73 Pts.

En cuanto a la NOTA, efectivamente, por el arreglo de la cubierta de la Sala, no se incluye cargo alguno.

Barcelona 17 Abril 1961



1047-196

19 de Abril de 1961

Material y Obras, S. A.
Ciudad.

a la atención del Sr. Folch.

Muy Sres. nuestros;

Adjunto remitimos a Vds. copia del informe del Sr. Escosura, Arquitecto de esta Sociedad, - referente a su factura de fecha 9 de noviembre de 1959.

En el caso de alguna aclaración - sobre el mismo, les rogamos que su Sr. Folch se ponga en contacto con el Sr. Escosura.

Atentamente les saludan,

Miguel Alañá,



(D U P L I C A D O)

Barcelona, 9 de Noviembre de 1959

Avda. José Antonio Primo de Rivera, 440
Teléfs. 23 26 25 - 23 79 75

SOCIEDAD DEL
~~GRAN~~ GRAN TEATRO DEL LICEO

Ciudad.

	PRECIO		PESETAS	CTS.
	Pesetas	Cts.		
Importe de los trabajos efectuados del 5 al 14 de Mayo en el Departamento de Máquinas situado en la azotea:				
Apertura de regatas, formación de ventiladores en cuarto electricista, cambio de pendiente en el lucernario de escalera y elevación de mimbeles del techo de escalera.				
<u>Del 5 al 14 de Mayo de 1.959.</u>				
Jornales de encargado	2 4/8	a	216'00	540'00
" " listero	2 4/8	"	152'00	380'00
" " albañil	12 4/8	"	174'40	2.180'00
" " peón	25	"	133'60	3.340'00
Sacos de cemento Portland....	5	a	50'00	250'00
" " " rápido	2	"	13'00	26'00
" " yeso Ripoll	1	"	11'00	11'00
Ladrillos huecos	50	"	0'82	41'00
Rasillas	300	"	0'92	276'00
Capazos de arena	7	"	2'00	14'00
Codos Uralita de 10 mm	4	"	33'65	134'60
Kgs. de DAMPHAL	25	"	20'00	500'00
Trozos tela metálica 20 x 20.	4	"	10'40	41'60
Litros de gasolina	4	"	7'00	28'00
Oñillos trenza de esparto....	3	"	16'00	48'00
Transportes de camión	2	"	175'00	350'00
				<u>8.160'20</u>
Suma				8.160'20
Dirección y beneficio industrial, el 15 %				<u>1.224'05</u>
			<u>TOTAL PESETAS</u>	<u>9.384'25</u>

6.440

1.220'20

NOTA.- Por los trabajos efectuados del 3 al 8 de Agosto consistentes en colocar dos capas de "Fibrascal" sobre la cubierta de la Sala de máquinas, con un importe total de 16.280 ptas, no se formula cargo.