

ASUNTO RIBAS Y PRADELL, S. A.

1964

- Junio 17 - La Junta de Gobierno acuerda llevar a cabo la reforma de la rampa (escenario), según orientación económica de fecha 10 de diciembre de 1963.
- " 23 Por carta dirigida a Ribas y Pradell, se consulta si cuidarían de los trabajos de albañilería, y en caso afirmativo, que remitan nueva orientación económica.
- Julio 4 Ribas y Pradell remite presupuesto referente a los trabajos de albañilería que es aceptado.
- " 10 El Sr. Escosura, Arquitecto de la Sociedad, reúne a los industriales para concretar la forma de comenzar los trabajos y aprueba el croquis de la instalación presentado por Ribas y Pradell.
- " 13 Los operarios de Ribas y Pradell (carpintería) comienzan los trabajos.
- " 15 Los operarios de Ribas y Pradell terminan los trabajos momentaneamente.
- " 31 El Sr. Escosura convoca nuevamente a los técnicos de Ribas y Pradell para examinar los planos de la nueva proposición formulada con referencia al funcionamiento eléctrico de la rampa. Una vez más el personal de Ribas y Pradell manifiesta que la diferencia entre el primero y segundo presupuesto será una cosa prudencial.
- Agosto 13 Ribas y Pradell ante el aumento que representa la modificación del sistema de maniobra de la rampa, remite un nuevo presupuesto de importe 206.040 pesetas. El presupuesto anterior asciende a 89.048'50 pesetas.
- " 17 Se dá cuenta al Sr. Secretario y al Arquitecto Sr. Escosura del nuevo presupuesto, no estando conformes ambos señores.
- " 18 El Sr. Presidente rechaza el nuevo presupuesto.
- " 18 A las 12'30 horas se personan en Secretaria los señores Jané, Bordas y Guarda, de Ribas y Pradell, con el fin de encontrar solución al referido asunto.

Los señores Jané y Bordas, en el transcurso de la conversación, han manifestado que los trabajos propuestos en el primer presupuesto son irrealizables, toda vez que dicho presupuesto fué formulado de un modo somero, por lo que, en el caso de llevarse a cabo la reforma, forzosamente tiene que efectuarse de acuerdo con el segundo presupuesto.