30370

Dietario para las obras

efectuadas en el gran teatro del

Liceo desde el 26 de Mayo hasta

el 25 de Octubre año 1873.

El inspecto Vicente Sirao

SOCIEDAD
DEL GRAN TEATRO
DEL LICEO.

Obras del Gran Teatro del Liceo.

Señores de la comision de obras y junta de gobierno.

Sr. Presidente D. José María Pera

Comision y junta.	Subcomision
Sr. D. Jaime de Castro	Sr. D. Antonio Miret y Nin
" D. Francisco Llenas	" D. Juan Bastinos
" D. Joaquin Valenti	" D. Ramon Joval.

Comision

Sr. D. Ramon Llabregas.
" D. Felix Masia.

Director de la Obra. D. Joaquin Mansió.

Barcelona 26 Mayo 1877

El Inspector
Vicente Heller Giron

30370

Nota del personal que tomó parte en la obra.

Inspector = Vicente Feller Giron, con 16 r de asignacion

Numero de orden	Carpinteros	Jornal	Fecha en que empezaron á trabajar y en que cesaron	
1	Ysidro Obiols.	17	Desde 26 Mayo de 1873.	Hasta el 25 de Octubre
2	Juan Galiano	15	" id " "	" el 26 Julio
3	José Alia'	15	" id " "	Hasta el 18 Octubre
4	Pelegrin Papasey	15	" id " "	Hasta el 26 Julio
5	Joaquin M. Tusquella	15	" id " "	Hasta el Sabado 4 Octbre.
8	Ricardo Magdalena	15	Desde el 7 de Junio "	Hasta el 22 Octubre
9	Miguel Pons	15	" id	Hasta el 6 Stbre
10	Juan Font	15	" id	Hasta el 9 de Agosto
11	José Forradada	15	" id	Hasta el 25 Octubre
12	Jorge Cortiella	15	" id	Sabado 5 de Julio;
13	Jacinto Cloes	15	" id	Hasta el 26 Julio
14	Ysidro Sallá'	15	" id	Hasta el 6 Stbre
15	Vicente Martiner	15	" id	Hasta 25 Octubre
16	Miguel Montblanc	15	" id	Hasta el 13 ~~de~~ Octubre
17	Juan Puig	15	" id	Hasta el 20 Sbre
18	Juan Pons	15	" id	Hasta el 6 Sbre
19	Juan de Balmes	15	Desde el 17 Junio "	Hasta el 27 Stbre
20	Estéban Armadá	15	Desde 25 Junio 1873.	Hasta el 18 Octubre
6	Vicente Casaner	13	" 26 Mayo "	Hasta 25 Octubre
7	Ricardo Fortuny	13	" 26 id. "	Hasta el 18 Octubre
21	Sebastian Borrellas	15	Desde el 8 de Julio	Hasta el 18 Octubre
22	Antonio Monserrat	15	Desde id id	Hasta el veinte el dia
23	Bandilio Martí'	15	Desde el 10 de Julio	Hasta el 30 de Agosto.
24	Juan Colom	15	Desde el 14 Julio	Hasta el 24 Julio.
25	Mariano Prats	15	Yde id id	Hasta el 16 Agto
26	Rufino Lopez	15	Desde el 15 id	Hasta el 16 Agosto
27	Francisco Caellas	15	Desde el 28 Julio	Hasta el 6 Settbre
28	Salvador Manan	15	id id	Hasta 25 Octubre
29	Juan Gallisá'	15	id id.	Hasta el 6 Sbre
30	José Martí'	15	id. 4 Agosto.	Hasta el 18 Sbre.

	Peones.	desde el dias		hasta el dia
1	Francisco Puig	14	Lunes 26 de Mayo 1873	Hasta el 18 Octubre
2	Juan Serra	13	ide " " "	id
3	Francisco Marti	12	id " " "	id
4	Miguel Pinatel	12	id " " "	id
5	Ventura Sala	11	id " " "	Hasta 31 de Mayo
6	Simon Prades	11	id " " "	id
7	José Jimenez	11	id " " "	id
8	Pablo Punta	11	id " " "	id
9	Calixto Chagoya	11	Lunes 2 de Junio	Hasta 25 Octubre
	Estraord	"	" " " "	"
	Blas Vigo	9	Un Dia	"
	Vicente Pallares	9	id	"
	Francisco Galceran	9	id	"
	Francisco Solans	9	id	"
	Pedro Subirela	9	id	"
	Serradores		desde el 9 de Junio	
1	Miguel Ribot.		id	Hasta el Lunes 7 Julio.
2.	Abelardo Vidal		d.	id
3	Antonio Signes		Jueves 24 de Julio	Hasta el 2 de Sbre
4	Miguel Baena			Hasta el 2. id
5	Pedro Valcaneras		Lunes 18 Agosto	id

Albañiles.

	Nombres Apellidos	Jornal	Dia que empezó	Dia que concluyó
1	Marcos Boix	15	Miercoles 4 Junio 1873	12 de Julio
2	Juan Vila	15	Lunes 23 id id	id
3	José Moreira	10	Miercoles 4 id id	id
4	José Garces	10	Miercoles 25 id id	12 Julio
5	José Sugranes	15	id " "	desde 27 Ag.to

Lampistas

1	José María Blanchet	"	Lunes 26 Mayo 1873	Hasta el Sabado 31 de Mayo
2	Calixto Chagoyen	"	id id id id	id. pasando el Lunes 2 á la
"	—	"	"	Seccion de peones nº 9.

Las maderas pertenecieron á los depositos siguientes.

De los Sres Dotres hermanos
Del Sr. D. Mariano Ullastre
del Sr. D. Joaquin Jurri
Se serró en la maquina del Sr. D. Francisco Fey la del Sr. Ullastre.
Las puntas de Paris
Los tornillos del Sr. D. Juan Massagué é hijo
Lo perteneciente á ferreteria se construyó en la fundicion de D. N.to Grau é hijo
Tornero D. N. Arias (Vanchonete)
Las cuerdas del S. D. Pablo Calvell.
La mayor parte de los SS. Etapé y Maristany

El Lunes 26 de Mayo de 1873 se empezó la obra de reparacion del escenario del Gran Teatro del Liceo por hallarse este en malisimo estado segun opinion facultativa de los Sres.

Se principió á descenpar el escenario de todos los enseres en el contenidos calculandose de quince á diez y seis dias para estar enteramente libre de obstáculos.

En este dia se desmontaron los bastidores que fueron colocandose en en el foro donde se depositaron y allí permanecen

Al mismo tiempo los Lampistas desmontaron las mangas delgas de los barales y cañeria maestra del foro

En este dia concurrieron los Sres. Pera, Castro, y Bastinos.

Martes 27 de Mayo 1873

Los carpinteros empezaron á desarmar las escaleras de los carriles y los peones fueron colocándolas en la embocadura así mismo dichos peones trasportaron varias decoraciones al almacen sito en S. Agustin.

Los carpinteros empezaron á destornillar las trapas de la ultima fila del foro dejandolas en su misma posicion y prontas para levantarlas

Los lampistas desmontaron varias cañerias de plomo empalmadas con las maestras.

Tres que comparecieron.

Sr. Miret, Sr. Bastinos (dos veces) y Sr. Quintana

Miercoles 28. Mayo.

Los carpinteros continuaron desarmando la decoracion del final del Profeta
Los peones siguieron depositando enseres en el almacen de S. Agustin.
Los lampistas tambien continuaron limpiando las mangas de cuero.

Sres que comparecieron

Sr. Bastino Sr. Miret Sr. Pera. y Sr. Castro

Jueves 29 Mayo

Carpinteros desarmar la enorme escalera y escotillones del Profeta
Peones almacenaron todos los practicables del Rigoleto y varios
aplicques de decoraciones
Lampistas destornillar cañerias del foro y orquesta.

Sr. D. José Mª Pera.

Viernes 30 Mayo

Los carpinteros desarmaron la primera fila de trapos y varios enseres de decoraciones.

Los Peones continuaron almacenando bastidores en S. Agustín

Este dia se le desprendió de la mano el martillo á el carpintero Isidro Obiols pasando dicho martillo por entre los cabeles de los carpinteros Galiano y Papasey que milagrosamente no dió á ninguno

Los tampistes dieron grasa á las mangas conductoras del gas

Señores que comparecieron

Sr Miret S Martinez Sr Quintana ~~xxxxxxxxxx~~ y dos caballeros que acompañados del Inspector visitaron pozos y almacen

Sabado 21. Mayo

Los pintores desmontar escaleras y cerco de bastidores:

Peones arreglar las escaleras y cerco antedichos en la embocadura y continuaron almacenando enseres

Los lampistas guardaron en el cielo raso todas las mangas conductores de gas que desarmaron los días anteriores y desmontaron los candelabros del corredor de platea guardandolos en el pasillo de cuartos de artistas del segundo corredor y las tulipas asimismo quedaron en el mismo sitio

Sés Pera, Miret, Castro y Bastinos.

Se efectuo el pago en la forma sigte en presencia del S. Bastinos

Importaron los jornales ..... 1182,75 cts.

Domingo 1º de Junio de 1879

Este dia no se trabajó por ser festivo:

A las 9 de la mañana entre en mi cuarto para arreglar todas las hojas de la proxima semana rayandolas y llenando los nombres de los operarios saliendo á las 12 ½.

A las 4 de la tarde hice una requisa á toda la casa no encontrando novedad.

Lunes 2 Junio.

Los carpinteros destornillaron la guias de los trampillones. que son incalculables los que quitaron.

Los peones bajaron los apliques y otros accesorios por la trapa de yeso que existe en el foro por medio de la garrucha suspendida del arco descendiendolos y acoplandolos en el departamento de abajo.

Asistieron los Sres, Bastinos, Llenas, y Valbregas

En este dia los peones empezaron á subir del almacen el tablado de los bailes de máscaras para armarlo á el objeto que sirve de talla.

Martes 6. Junio

Este dia tanto los carpinteros como los peones continuaron el mismo trabajo del dia anterior finalizando por quedar enteramente libre el escenario esceptuando la parte del foro ocupada por telones rollados y bastidores los cuales seran trasportados mañana á S. Agustin.

Este dia compareció unicamente D. José M. Pera

A las cinco de la tarde quedó concluida la operacion de armar el tablado de los bailes de máscaras para la cual se hubieron que buscar los peones estraordinarios Blas Vigo, Vicente Pallaré, Francisco Galceran, Francisco Solans y Pedro Subirela, pagandoseles medio jornal á cada uno de ellos á razon de nueve R. el jornal.

Miercoles 4. Junio

Este dia empezaron los Albañiles, Marcos Ruiz y José Moreira al segundo cuarto que es á las 9 de la mañana.

Los peones trasportaron los 236 tablones que llegaron de el almacen de maderas de los Sres Dotras hermanos. cuya nota abajo se espresa.

Los pintores continuaron dando tornillando los trespillones.

Peones sacaron por la puerta llamada rampa de los caballos 29 cambalines, 12, tablones, 15 caballetes, que pasandolo por la rambla lo depositaron en el testilado inda.

La madera recibida fueron 236 tablones de 23½ palmos por 944. conducidos por 6ter carros. dicha madera pertenecia su procedencia á el deposito de los señores Dotras hermos. y es de pino de flandes marca ::

Sres que comparecieron.

A las 6 de la mañana ---------- Sr. Bastida.
A las 10 id. ---------- Sr. Miret.
" 5 Tarde ---------- Sr. Pera.

Jueves 5. Junio

Hoy á las 5 de la tarde se concluyo el trabajo calculado para 15 días el cual se efectuo en 11.

Los peones fueron colocando las trapas viejas del tablado que se desarmaba en el pasillo de la platea detrás del espectador.

Los carpinteros desarmar las antedichas trapas y bandas.

Llegaron en 7. carros 252 tablones que fueron remitidos en los mismos carros á la maquina del Sr. Tey librando papeletas correspondientes. Pertenecia dicha madera al deposito del Sr. Ulastre. siendo esta de pino de Flandes marca (chefle)

Ses.s que comparecieron.

A las 10 de la mañana ..... Sr. Bastinos.

" 6 tarde ..... Sr. Velati

Viernes 6 Junio

Los peones almacenaron telones y bambalinas depositadas en el vestíbulo pasandolos por la trepa del primer corredor frente á el reloj. y ademas desarmar parte de la caja de piedra para los terremotos

Los carpinteros continuaron unos labrando madera y otros trabajando en el escenario

Se recivieron ciento diez y seis tablones pino de flandes de catorce piés con 9 + 9 pulg. procedente del deposito del Sr. Ulastre conducido por tres carros remitiendolos en los mismos á la maquina del Sr. Tey llevando papeleta correspondiente.

Sesiones que comparecieron.

A las 7 de la mañana _____ Sr. Martinez.
" 5 de la tarde _____ Sr. Llenas.

Sabado 7 Junio

Los peones trasportaron los 92 tablones procedentes de la maquina del Sr Hey (segun se expresa mas abajo) desde la calle á el tablado y de este por medio de la polea á el taller de pinturas.

Se recibieron en dos carretadas 92 tablones serrados á un hilo conteniendo 184 tablas

Otras dos carretadas con 46 Vigüetas de 22 palmos procedt. del deposito del Sr. Guerri.

Nota. Una carretada de Vigüetas y otra con 92 tablas llegaron á la puerta á las seis y cuarto de la tarde descargandolas ambos carreteros en el suelo no quedando para guardar las 92 tablas y las 46 Vigüetas mas que el escaso tiempo de un cuarto de hora tiempo insuficiente para depositar en su sitio dicha madera, por lo cual participe á el Sr. Bastinos lo que ocurria decidiendose á alquilar peones extraordinarios para efectuar su traslado pero enterados los carpinteros de lo que ocurria se opusieron á que viniesen peones y ayudaron con gran rapidez á quitar los tablones de la calle concluyendo á las siete hora en que se efectuó el pago por el orden siguiente en presencia del Sr. Bastinos.

Ymportaron los jornales	1104, 25.
Por la cuenta de serradores	94, 15
Por la de espelmes	24,
Suma (L. E.)	1242,40

Ses. que comparecieron.

A las 12. de la mañana — Sr. Valenti

" 7 de la tarde — Sr. Bastinos.

" 7½ id — id.

Domingo 8 Junio

No se trabajó:

El inspector revisó todos los trabajos efectuados en la semana.

Lunes 9 Junio

Los peones subieron bancos de carpintero del almacen á el taller de arriba y almacenaron parte de de las bambalinas depositadas en el bestíbulo.

Tambien subieron por la garrucha á el taller de pinturas trescientas cuarenta y dos tablas de las serradas en la maquina del Sr. Rey.

Se recivió una carretada de yeso conteniendo veinte y cinco qq.

Se recivieron en dos carretadas noventa y dos tablones madera del S. Ulastre serrados en la maquina del Sr. Rey, á noventa y dos hilos.

Se serraron diez y seis tablones de veinte y tres palmos y medio pertenecientes á los S.S. Sotres los cuales fueron serrados á dos hilos uno canto y otro llano.

Se vendieron diez qq de lena á cuatro reales.

Se recivieron veinte y cinco qq de yeso, depositandolo pasillo ird.

Señ que comparecieron

A las 9 de la mañana ---------- S. Martinez.
" 4 de la tarde ---------- S. Pera
" 5 id ---------- S. Llenas. é hijo.

Martes 10 Junio

Los peones subieron tablones del bestíbulo al reló como asimismo los que vinieron de casa de Rey los trasportaron á el taller de pinturas.

Se recibieron en una carretada cuarenta y seis tablones madera del Sr. Ullastre y procedente de la sierra del Sr. Rey los cuales se serraron ~~por ciento treinta y ocho tablas~~ á cincuenta hilos conteniendo ciento treinta y ocho tablas.

Los carpinteros apuntalaron las cañerías con algunos tablones viejos y otros de los nuevos y continuaron labrando maderas.

El Lampista compuso la cañería de gas que el albañil Mercer rompió oradando la pared para empotrar tablones.

Se mandaron á pedir á la fábrica de puntas de Paris del Sr Roses dos millares de los numeros 42+54. y no las remitió por desconfianza aun cuando estaba puesto el sello de la casa.

A las 11½ de la mañana se empotró el primer tablon de madera nueva perteneciendo á la casa del Sr Dotras. El cual es el que está puesto en primer término al nivel del segundo engraellado y junto á la rampa de los caballos.

Los serradores, serraron á un hilo canto y otro llano diez y seis tablones que tiraron trescientos setenta y seis palmos.

Los que comparecieron

A las 10 de la mañana ..... Sr. Bastinos
" 10½ id ..... Sr. Miret
" 11 id ..... Sres Jovel y Valentí.
" 6 Tarde ..... S. Pera.

Miercoles 28. Junio

Peones trasportar maderas, telones, y bastidores, como los dias anteriores como asi mismo colocaron en el patillo frente del espectador varios escotillones y trapas viejas.

Carpinteros labrar maderas y serrar los pies derechos antiguos por cinco hilos cada uno.

Se recivieron dos millares de puntas de paris de los numeros 22+54.

Se recivieron en dos carretadas cincuenta viguetas procedentes del Sr. Juvi serradas á un hilo siendo por lo tanto cien tablones.

Se serraron 11 tablones de 26 palmos y 2 de 23½ que tiran 338 pal.s á dos hilos

Sés que comparecieron

A las 5 de la tarde ——— Sr. Llenas y su Sr hijo.

6 id ——— Sr. Castro.

Jueves 12 Junio

No se trabajó por ser festivo. El inspector reconoció el tractro y los trabajos efectuados.

Viernes 13

Peones trasportes telones, bambalinas &ª y los tablones serrados el dia 11. y amas bancos de carpintero del almacen á el taller de arriba.

En este dia entró el carpintero Juan de Balmes con el personal de quince reales.

Se recivió una arroba de cola fte.

Se recivieron dos millares de puntas de Paris del 20 + 40.

Se serraron diez y seis tablones de veinte y tres palmos y medio á dos filos uno canto y otro llano que tiran trescientos setenta y seis palmos.

Los carpinteros serrar pies derechos &ª

No comparecio ninguno de los Señ.

Sabado 14 Junio

Los peones quitaron el barco de la Africana por estorbar en el sitio en que estaba colocado conduciendolo á otro sitio mas conveniente, y amas conducir tablones.

Los carpinteros empezaron á trabar y encolar trapas en el taller de arriba y los de abajo serrar pies derechos.

Se encontró un pedazo de madera (cradando el albañil la pared) que pertenecia á el anterior tablado incendiado.

Se serraron doce tablones de veinte y tres palmos y medio y cuatro de veinte y cinco que tiran trescientos ochenta y dos pies dos hilos. A las 6 de la tarde se presentó el S. Bastinos p.a efectuar el pago

Se efectuo el pago del modo sigte.

Importaron los jornales	1858, 75
Cuenta de serradores	246, 60
Una cd de cola. ftte	64, .
Cuenta de los pintas de Paris	80, 60
Por el real de carpinteros puestos á 14 debiendo ser á 15	16, .
Suma S. E.	2265 95

Domingo 15 Junio

No se trabajó. Giron inspeccionó los trabajos efectuados en la presente semana.

Lunes 16 Junio

Seones subir los tablones de los serradores el dia anterior y armar del tablado al taller de arriba, y armar tabladillo largo p.a banco de carpinteros

Se recibieron un millar puntas de Paris del nº 18 á 30, otro del 22 á 24.

Se concluyeron de acerar los pies derechos quedando todos los espigones concluidos.

Se sacó una carretada de escombros.

Los serradores serraron 16 tablones de 23½ palmos que tiran 376 pies de lleno y los mismos de canto.

Se recibieron de la maquina del Sr. Hey en una carretada 46 tablones madera del Sr. Ulastre serrados á un hilo resultando 92 tablas.

Sen.s que comparecieron.

Alas 6 de la mañana — Sr. Bertolez.
11 id — id
4 tarde — S. Pera.

Martes 17 Junio

Los peones subieron los diez y siete tablones serrados el dia anterior colocandolos en el pasillo junto al reloj formados en pila.

Llegaron cuarenta y seis tablones en una carretada procedentes de la maquina de sierra del S. Rey los cuales fueron subidos por los peones desde la calle á el tablado y de este al taller de pintura. (Carretada 1 Tablones 46. Tablas 92.)

Se recibieron dos millares de puntas de paris de los números 22+54.

Los mozos de casa trasportaron la leña que recojieron á el deposito establecido en la escalera de la puerta del quinto piso por la calle de S. Pablo.

Los Albañiles quitaron la pared volada que existia en la entrecubierta.

Se serraron diez y seis tablones de veinte y tres palmos y medio que tiran trescientos setenta y seis palmos de canto y los mismos de llano.

Tres que comparecieron

A las 6 de la mañana ——— S. Bastinos
" 5 tarde ——— id.
5 1/2 id ——— S. Galbregas.

Miercoles 18. Junio

Se recibió una carretada de ladrillos que contenia seiscientos delgados y cuatrocientos gruesos.

Peones subieron los diez y seis tablones serrados el dia anterior, y arreglaron cuerdas del telar.

Los carpinteros en este dia solicitaron de los señores de la comision se les concediese un cuarto de hora de descanso por la tarde, y el Sr. presidente y demas señores de la comision en vista del buen comportamiento de dichos carpinteros se les concedió el descanso desde las cuatro y media á las cinco menos cuarto.

~~En este dia se recibieron~~

Se serraron diez y seis tablones de veinte y tres palmos y medio que tiraron 376 pr. serrados por el canto y por el llano.

A las 8 y 3/4 compareció el Sr. Bastinos que recorrió acompañado del inspector todos los talleres establecidos en la casa.

A las 11 1/2 Sr. Valverde.

A las 3 y 3/4 otra vez el Sr. Bastinos

A las 4. Sr. Llenas y su señor hijo.

A las 5 1/2 Sr. Presidente.

Jueves 19 Junio

Los peones subieron los tablones serrados el día anterior y continuaron arreglando los aperos del telar

Este día empezó á trabajar en los rails de las guias para los carros el cerrajero Domingo Roix

Se recibieron un millar de puntas de paris del 22+24.

Se recibieron cuatro manojos de cordel para los aperos.

Los carpinteros continuaron serrando madera los cuales solicitaron de los señores de la comisión se les concediese un cuarto de hora de descanso para fumar.

Se serraron 16. tablones de 2¾ palmos que tienen 376 palmos por ancho y los mismos de canto

Se recibieron en una carretada 600. ladrillos delgados y los gruesos.

Se recibieron en una carretada 46 tablones madera del Sr Wallstrom procedentes de la maquina del Sr. Frey serrados con cincuenta hilos conteniendo por lo tanto 150 tablas.

Señores que comparecieron

A las 6 de la mañana		S Bastinos
11	id.	id
4 tarde		S Miret
4½	id	S. Pera
5	id.	S. Bastinos.

Viernes 20. Junio

Señores como el 3è anterior

Se recibieron en 5 carretadas 60 tablones de 20 pies 7+3 otros 20 de 21 pie 3+9. otros 24 de 16 pies 3+9 todos los tablones pertenecien al depósito de D. Mariano Ulloatre.

A las 4 de la tarde se hizo el carpintero Lapuerta y lo curo el inspector en la administracion

Se recibió una gruesa tornillos del 17+24.

Se serraron 16 tablones de 23è pall que tienen 376 pl. por ancho y los mismos de canto, y uno de 22 serrado unicamente por el ancho.

Señ que comparecieron.

A las 11 de la mañana	S. Abiret
11 ½	S. Bastinos
11 ½	S. Castro
id	S. Velonti
3 ½ tarde	S. Quintana
5 "	S. Fabregas
5 ¼	S. Pera y S. Bastinos
5 ½	S. Llenas.

En este dia los Señ acordaron conceder á los carpinteros (visto el comportamiento para el trabajo) el cuarto de hora solicitado el dia anterior.

Asimismo acordaron embobedar de material las siete capillas del escenario.

Sabado 21. Junio

Se recibio dos ℔ᵗˢ sebo y dos cuartos aceite p.ª punta de tornillo.

Peones como el dia anterior.

Se recibieron cuatro tubos grueso de plomo para sustituir los ~~[illegible]~~ ya deteriorados del barrilete.

Sres que comparecieron.

A las 11 de la mañana — S. Castro, Sr. Bustinza y S. Valenti

A las 4 tarde — S. Bustinza.

" 6. id. — id para el pago del modo siguiente

Importaron los jornales	227$, 50
Esta de tornillos.	19,
Idem de los serradores	207, 55
Idem gastos menores.	5, 50
Idem puntas de Paris	167, 50
Suma S. C.	267$ 05

En este dia los Señores Castro, Bustinza, y Valenti inspeccionaron la colocacion del primer pie derecho para sostener las bancadas y por algunas indicaciones del Señor Castro se acordó fuese de distinto modo.

Domingo 22. Junio

No se trabajó por ser festivo. Los Sres. Castro y Bastinos en combinacion con el S. Martió acordaron distinta manera de colocar los pies derechos pa. sostenimiento de las bancadas.

Lunes 23 Junio

Se recibieron 1144 de yeso.

Se descombraron las cenizas del barrilete de gas. y Blanchet volvió y arreglo la nueva de encima de la misma puerta.

Se empezó á descombrar el engravillado y ralla que estaban ya convenientes para proceder el arreglo indicado por el S. Castro.

Se serraron 24 tablones de 22 palmos que tienen 528 pal. serrados á lo ancho y 3 de 23½ que tienen 70½ palmos serrados á lo ancho y de canto.

Son que comparecieron.

A las 6 de la mañana		S. Bastinos.
11	"	id
2½	tarde	Sres. Vera y Calell.
5.	id	S. Febregas

Martes 24. Junio

No se trabajó por ser festivo.

Miercoles 25 Junio

Se recivieron en una carret. 1000 ladrillos estretos, y 500 (de los llamados Malvas)

Se recivieron ocho marillos cordel para el telar

Se serraron 28 tablones de 22 pl que tiran 616 pl por el genero.

Les que comparecieron.

A las 11 de la mañana	Sr. Miret
11½ id	S Castro
" id	S. V Senti
5 tarde	S Pera
5½ id	D Bastiros.

Jueves 26 Junio

Se recivieron 500 ladrillos (machones) y 44 99 de yeso.

Se recivieron dos millll puntas de Paris del 20+36.

Se recivio en una carretada 17 tablones de 2o pall 5+8 y uno de 31½ pall 5+8. procedentes del deposito del Sr. Gurri.

Nota los llamados tablones anteriormente son viguetas.

Se serraron 18 tablones de 21½ pl que tiran 409½ pl serrados por el ancho y 7 tablones de 22 pl. serrados por el grueso.

Los carpinteros y peones como el dia anterior

Señ que comparecieron

A las	6 de la mañana		S. Bustinza.
	11 id		Señ. Miret y Bustinza.
	5 tarde		S. Pera
	5½ id		S. Quintana

Viernes 27

Se recisieron 1.000 ladrillos delgados.

Se recisieron una grnesa tornillos del 22 4 0

Se recisieron en cinco carretadas 104. tablones de 20 pall 9 4 procedentes del deposito del Sr. Botres

Se serraron 28 tablones de 25 pall que tiran 700 pall serrados por el grueso y 5 tablones de 31 4 que tiran 157 pall serrados por ancho

Carpinteros y peones lo mismo.

Senores que comp.ª

A las 8 mañana — S Bertran.

4 tarde — id

Sabado 28.

Se recivieron 500 ladrillos gruesos.

Se recivio un millar puntas del 20 á 36.

Se serraron 12 tablones de 25 pies que tiran 300 pt. serrados por el grueso y 6 ser mas de 33 pies que tiran 330 pt.

Sel. que han percibido.

A las 6. de la mañana.	S. Bustinza.
11 id	S. Miret
2 de la tarde	S. Rosa
3 id	S. Castro
6 id	S. Bustinza. para efectuar

el pago del modo sigte.

Importaron los jornales.	1902, 50.
Ota de serradores	192, 95
Puntas de Paris	37 ..
Tornillos	7 50
Gastos menores	24.
Suma S. E.	2163 95

Domingo 29 Junio

No se trabajó por ser festivo.

Lunes 30 Junio

Se recivieron 700 ladrillos grandes (caivons) y dos carretadas cal. y dos carretadas de arena

Se serraron 6 tablones de 33 pal que tiran 198 pal serrado á lo ancho y grueso y otros 7 de 30 pal que tiran 210 pal serrado del grueso.

Carpinteros y peones lo mismo.

Sin que comparecieran.

A las 8 de la mañana		S. Miret
" 11	id	S. Bastinos.
11½	id.	S. Valentí
4	tarde	S. Llinas
4½	id.	S. Bastinos
5.	id.	S. Albregas

Martes 1º Julio

Se recivieron siete gruesas tornillos del nº 22 + 40.

Se recivieron dos carretadas de cal y un gº cimiento romano.

El Lampista Blanchet concluyo de arreglar las cañerías del barrilete y las pintó de primera mano.

Los peones subieron los tablones y escojieron el yerro para utilizar el que pudiese servir.

Se serraron veinte y cuatro tablones de 3o pall que tenian 7 Rvs serrados por el canto.

Sen. que comparecieron.

A las 6 de la mañana — S. Bastinos.
11 id — id
4. de la tarde — Sr. Llenas.

Miercoles 2 julio

Vienes subir tablones y limpiar el primer engra-
ellado de bitutes las que se sacaron en dos carretadas.

Se desecharon veinte y cuatro tablones de los remi-
tidos del deposito del Sr. Dotres y el inspector pasó á dar aviso
á dicho deposito para que remitiesen otros de cambio de los dichos.

Se recibió una C/ de cada pte

Señores que comparecieron.

A las 6 de la mañana		S. Bastinos.
" 10½	id	S. id
11	id	S. Miret
11½	id	S. Valentí
5 de la tarde		S. Pera
5¼	id	S. Bastinos.

Nota = en este dia se recibieron dos carretadas de arena y un
quintal de cimiento romano.

Se serraron veinte y nueve tablones de 3o pall que tenían
870 pall de canto.

Jueves 3 Julio

Peones subir tablones y limpiar el segundo engraellado.

Se recibió una carretada de cal y otra de arena.

Se serraron veinte y cinco tablones de 30 pat que tiran 750 pat serrados por el centro.

Los carpinteros continuaron cortando y pegando trapas los del taller de arriba y los del pasillo sabre pies derechos para los bancadas los del escenario subiendo engraellado.

Señores que comparecieron.

A las 6 y 3/4	de la mañana	Sr. Bastinos.
9 1/2	id	S. Miret
3	tarde	S. Quintana
5	id.	S. Fabregas
6	id	S. Cubell.
6 1/4		S. Bastinos.

Viernes 4 Julio

Se recibieron dos millares puntas del nº 20 á 40.

Se recibió una carretada de cal y otra de arena.

Peones y carpinteros como el dia anterior

Se serraron veinte y cinco tablones de 3v pal que tiran 750 p. serrados de canto.

Ses. que comparecieron.

6	de la mañana.	L. Bastinos
8	id.	L. Miret
11	id	L. Valentí
2	tarde	L. Bastinos.
2 1/4	id	L. Miret
5.	id	L. Valentí
6	id	L. Bastinos.

Sabado 5 de Julio

Pones bajar trapos de los nuevos del taller de pinturas á el escenario.

Carpinteros como el dia anterior y acaban trapos.

Se serraron diez tablones de 33 palmos que tiran 330 palmos y catorce de 33 que tiran 462. serrados los primeros de llano y los segundos de canto.

Sesd que comparecieron.

6 de la mañana		S. Bastinos.
11	id.	S. Velenti
11½	id	S. Miret
5. tarde		S. Hebrezas.
6.	id	S Bastinos ps. efectuar el pago

del modo siguiente

Cuenta de tornillos.	53, 20
Importaron los jornales.	2488, 50
Cuenta de los serradores	213, 19
Yda por medias cola	30, "
Yd. del maestro Pi de todo el mes pasado	947, 50
Yd. de pintes de Paris	41 "
Yd. del Carpintero Blanchet.	845 "
Suma S. E.	4.588, 39

Se despidió el carpintero Jorje Cortilla.

Domingo 6 Julio

No se trabajó. El Sr. Mansió su hijo y el carpintero Obiols estubieron desde las 8 de la mañana á las 12½ preparando trabajo para el día siguiente.

Lunes 7 Julio

Se recivieron seis gruesas de tornillos del 22+40 y un millar de puntas del 14+18.

Se recivieron en una carretada 700 baldosas.

A las 3½ de la tarde concluyeron los serradores satisfaciendoseles la madera serrada en el día de hoy que importó 15 P. 60 C.

El cerrajero trajo las muestras de los yanos mandados hacer por el S. Mansió.

Sent que comparecieron.

A las 11 mañana — S. Bastinos.
11½ — S. Miret
4. de la tarde — S. Pere
4½ — S. Velentí
5. — S. Bastinos
5½ — S. Miret

Martes 8 Julio

Hoy entraron los carpinteros Sebastian Borrells y Antonio Monserrat.

Los carpinteros concluyeron de colocar todos los ~~bancos~~ pies derechos.

Pesaron como los días anteriores.

Se recibió una carretada de arena, y otra de cal.

	Señores que comparecieron.
A las 6 de la mañana.	S. Bastinos.
11 id	id (Sin pulgas)
4½ tarde	S. Perez
5 id	S. Bastinos.
5½	Srs. Mirlet y Llenas.

Nota: El señor Bastinos visitó á las seis de la mañana el encierro de los comperes acompañado de Jirón saliendo de el llenos de diminutos, pero rabiosos pulgas.

Hoy Martes (día de toros)

Miercoles 9 Julio

Los albañiles empezaron á poner el tabique en la capilla y lo concluyeron en el mismo día.

Los peones empezaron á desarmar los cuartos de bastidores viejos.

Los carpinteros preparando bancadas y labrando maderas.

Sem que comparecieron.

A las 6 de la mañana — S. Bastinos.
" 11 " — id
4 tarde — S. Mirat
5 " — S. Fábregas
5½ — S. Bastinos

Jueves 16 Julio

Se vendieron ochocg de leña á 4 r.

Los carpinteros colocaron la primera línea de bancadas.

Blanchet colocó las cenizas para gas en el cuarto nuevo de la capilla.

Hoy á las 2 de la tarde entró el carpintero Bandilio Martí.

Se recibieron de la fundicion del Sr. Gran los efectos siguientes

Tornillos con tuerca redonda y voladera ____ 32.

Llave para los antedichos 1

Tornillos con tuercas octogonales y a dos voladeras 18

Llave octogonal para aderir los mismos. 1

Señores que comparecieron.

A las 6 de la mañana S. Bertinos

10 id. id

4 tarde S. Nivet

4½ id S. Hebreyes

5 id S. Llenes.

5½ id S. Bertinos.

Viernes 28 Julio

Peone desarmar carros de bastidores.

Se recivieron treinta y un tornillos con volanderas y tuercas octogonales

El Lampista Blanchet concluyó de añadir los cuatro cañerías de plomo para el desagüe de las capillas.

Se recivió un millar puntas de Paris num.l 18 + 2o.

Los carpinteros colocaron sesenta y un pie derecho que con los antepuestos son noventa y tres. y la segunda linea de bancada á mas otra linea sostenida por grapas de yerro en el sitio que ocupaba la pared volada que se quitó el dia 17 de Junio.

Se recivió medio cuarton de aceite para afilar los escarpientas los carpinteros.

Trés que comparecieron.

6 de la mañana ..... Sr. Bustinza
4 de la tarde ..... S. Perez
5 id ..... S. Bustinza
6 id ..... S. Mirett
6 1/4 id ..... S. Castro

Sabado 12 Julio

Los peones continuaron descargando carros de bastidores y trasportar el yeso á el deposito establecido en el cuarto nº 8 del 1er corredor de jardin

Se recivió un millar de puntas de Paris num. 12+12.

Los albañiles terraplenaron y enladrillaron el trecho que media desde el pesebre engravillado hasta la puerta del pasillo del corredor 1º de jardin ademas compusieron los agujeros ocasionados por el empotramiento de las vigas por la parte de los endrones.

Los carpinteros colocaron 21 pie derecho que con los anteriores forman 114. ademas pusieron 4 lineas de bancadas que con las anteriores forman 7.

Se recivieron 52 tornillos con voladeras y tuercas octogonales que con los recividos anteriormente son 138.

Se recivió media @ cola fte que pasará á la cuenta de la semana proxima.

En este dia se despidieron los albañiles Marcos Roig y José Garces.

A las 6 de la mañana Sr. Bastinos. á las 12. Sr. Bastinos. á las 12½ Sr. Valenti. á las 4 de la tarde Sr. Bastinos y á las 5½ Sr. Bastinos para efectuar el pago en la forma siguiente á presencia del ~~Sr. Bastinos~~ mismo

Jornales	2582, 50
Al Sr. Mansio	2000, "
Serradores	15, 6
Puntas de Paris	15, 20
Tornillos	45, 60
Aceite para los carpinteros	10 "
Total	4668, 36

Domingo 13 Julio

Desde las 9 de la mañana hasta las 12 estubieron preparando trabajo para mañana lunes el S. Mansio y los carpinteros Abiols, Turriella y Casañer.

El Inspector practicó por la mañana y por la tarde requisa general á la casa y los trabajos ejecutados.

Lunes 14 Julio

En este dia entraron los carpinteros Juan Colom y Mariano Diets.

A las once de la mañana se presentó una comision de trabajadores á el portero Vidal diciendole mandase suspender los trabajos, á lo que este les contestó lo pondria en conocimiento del Director é Inspector practicando seguidamente el aviso á los Sres Mansio, y Giron que se hallaban en el almacen los cuales acto continuo y en union del consejo se personaron en la puerta para conocer la procedencia de dicha orden y no encontrando á nadie por haber dicha comision desaparecido consultaron los tres el partido que debia tomarse acordandose ponerlo en conocimiento de el Sr. Presidente á lo cual marchó el Sr. Castillo el que despues de practicada la diligencia ordenó no trabajase en aquella tarde para impedir algun atropello por parte de los de la comision segun dejaron dicho y al mismo tiempo impedir tomase mayor caracter en las actuales circunstancias.

Los carpinteros desde las 6 de la mañana á las 12 de la misma colocaron nueve pies derechos que unidos á los anteriores forman un total de 123 á mas una linea de bancada que es la 8ª inclusa los anteriores.

El Inspector no se marchó á su casa hasta las nueve de la noche tanto por estar á la mira de lo que pudiese ocurrir como por esperar volviese la comision que no compareció.

A las 10 de la mañana Sr. Bastinos.

A las 4 y 3/4 Sr. Bastinos 1/2 Sr. Pera. á las 5 el Sr. Talleres á las 6 Sr. Miret.

Martes 15 Julio.

Este dia entró el carpintero Martino Lopez

Se recibieron 40 tornillos con volanderas y tuercas octogonales y ademas dos destornilladores en forma de cruz

Los peones continuaron desarmando las escaleras de los bastidores y concluyeron de desarmar los treinta y ocho carros de bastidores.

El carpintero Ricardo Fortuny avisó que marchaba con su batallon por lo cual se le dió de baja.

Los carpinteros colocaron treinta y nueve pies derechos

que con los anteriores forman un total de ciento veinte y dos ..... 162.

Ámas pusieron tres líneas de bancada resultando las puestas once 11. ovo

Mañana Señores que comparecieron. Tarde

A las 6 Sr. Bastinos A las 2 Sr. Bastinos

" 9½ Yoldi " 5½ S. Miret

" 10 Sr. Miret " 5¾ S. Castro

12 S Valentí

Los Sres. Castro, Miret, y Bastinos acompañados del Inspector reconocieron el techo de yerro observando todo lo deteriorado del mismo

Miercoles 16 Julio.

Peones continuaron desarmando escalares de bastidores dadas por inútiles para aprovechar toda la parte de ferretería

Los carpinteros colocaron treinta y siete pies derechos que unidos á los anteriores forman ciento noventa y nueve á mas una fila de bancada que con las ya puestas son doce

Los peones subieron otro banco de carpintero del almacen sacandolo por la puerta de S. Pablo entrandolo por la de la administracion.

Se recibieron cuarenta y siete tornillos con voladeras y tuercas octogonales

Se recibió la cuenta de la madera serrada en la maquina de el Sr. Rey que importa segun factura trescientos ochenta y nueve reales con setenta centimos.

Señores que comparecieron

A las 6 de la mañana Sr. Bastinos

" 5½ tarde Sr. Fábregas, visto foro, telar, y terrado, que está

6 id S proyectado p.r almacen.

6 id Sr. Bastinos

6½ Sr. Pesa.

Jueves 17 Julio.

Los carpinteros colocaron treinta y cuatro pies derechos que con los anteriores forman doscientos treinta y tres y cuatro cuatro bancadas que con las antepuestas son diez y seis líneas.

Los peones continuaron desarmando escaleras de bastidores y ayudar á serrar bigüetas

El cerrajero Sr. Juan reconoció el techo para componer las goteras

Se recibió una gruesa de tornillos de los mm 26+75

Se recibieron cincuenta y siete tornillos con voladeras y tuercas octogonales

Se vendieron veinte y dos quintales de leña á cuatro reales

	Sres que comparecieron
A las 6 1/4 de la mañana	Sr. Bastinos
" 4 1/4 tarde	Sr. Llenas é hijo
5 1/2 "	Sr. Castro y otro caballero
6 "	Sr. Bastinos
6 1/4 "	Sr. Miret

Viernes 18 Julio

A las 4 de la mañana vinieron dos cerrajeros para reparar el techo cuyo trabajo continuaron hasta las 10 1/2 de la misma volviendo á empezar de 2 á 9 de la noche.

Los carpinteros colocaron veinte y siete pies derechos que unidos á los anteriores suman doscientos sesenta y cinco tres líneas de bancadas que forman con las antepuestas diez y nueve

Los peones sacaron del almacen del foro dos escaleras de bastidores para desarmarlas como las otras.

Se recibieron cuarenta y un tornillo con voladeras y tuercas octogonales.

	Sres que comparecieron
A las 6 de la mañana	S. Bastinos
" 5 tarde	S. Valbregas
5 1/2 "	S Bastinos

A las 6 tarde Sr. Miret. Dichos señores preguntaron á el Sr. Mansió si el trabajo que actualmente practicaban los peones de empalmar cuerdas y arreglo de el telar era de pertenencia á la Empresa ó á la casa, contestando el Sr. Mansio pertenecer á la casa y como consecuencia á la comisión de obras.

Sabado 19 Julio.

A las 4 cerrajero como el día anterior

Los carpinteros colocaron treinta y seis pies derechos que con los anteriores forman doscientos noventa y seis. á mas dos líneas de baranda siendo las puestas veinte y una.

Se recivieron cuarenta tornillos con roldadoras y tuercas octogonales. que unidos á los anteriores forman trescientos cincuenta y ocho.

En este día volvió el cerrajero para arreglar los rasillos del primer engracellado.

Los peones escojieron listones de los sobrantes, serrado del canto de los tablones

A las 6 de la tarde se presentó D. José M. Pera ~~Z~~ del Sr. Bastinos para ~~avisar~~ notificar á los carpinteros y demas trabajadores que todos los señores de la comisión de obras abonaban el medio jornal del lunes 14 del presente en que la comisión de trabajadores se presentó á impedirles continuasen en su tarea advirtiéndoles el Sr. Pera que dado caso se reprodujera otra vez dicha suspension de trabajo no sucediese - el creerse con derecho á la menor reclamación pues el concederles el pago del medio jornal no era debido á otra cosa mas que al buen comportamiento de dichos trabajadores. Estos manifestaron con sinceras gracias su agradecimiento.

A seguida se efectuó el pago de la semana en la forma siguiente, á presencia del Sr. Bastinos.

Jornales importaron	2502,25
De la cuenta del Sr. Fey de serrar maderas	389,70
De la de tornillos segun factura	27. "
De la de puntas de Paris id	2 15
Suma y sigue	2921 10

Sigue el Sabado 19 de Julio

Suma anterior	2921,10.
Por la cuenta de media @ de cola	30.
Total	2951,10
Abonado de los 50 ## de leña á 4 P.	200
Liquido de gastos	2751,10

Domingo 20. Julio. No se trabajó

Pasó el Inspector tornillos y demas trabajo de la semana.

Lunes 21 Julio

A las cuatro de la mañana los cerrajeros como el dia anterior

Peones escojer en el foyé toda clase de ferretería de la quitada en el tablado antiguo y clasificarla.

Los carpinteros colocaron veinte y un pie derecho que con los anteriores forman un total de trescientos diez y siete y tres líneas de bancada que con las antepuestas son veinte y cuatro.

Se recibieron cuarenta y ocho tornillos con voladeras y tuercas octogonales que con los recibidos anteriormente forman un total de cuatrocientos seis.

Señores que comparecieron.

A las 6 de la mañana	Sr. Bastinos
" 11½ id	Sr. Bastinos.
" 5½ tarde	Sr. Fabregas.
6 id	S. Peras.

Martes 22.

Los peones lo mismo que el dia anterior

Los carpinteros colocaron veinte y siete pies derechos que con los antepuestos son trescientos cuarenta y cuatro y unas tres líneas de bancada siendo todas las puestas que son veinte y siete

Los cerrajeros del techo lo mismo que los dias anteriores.

A las 10 y ½ de la mañana compareció el maestro de obras Sr. P. y el Sr. conserje ó Inspector con dicho maestro visitaron el terrado y almacen nº 1 tomando las medidas necesarias

para presentar el presupuesto de el almacen proyectado por los Señs. de la comisión de obras

Se recivieron catorce tornillos con voladeras y tuercas octogonales que con los anteriores forman el total de cuatrocientos veinte.

Señs que comparecieron

A las 6½ de la mañana ..... Sr. Bastinos
" 9½ id ..... id.
" 5 de la tarde ..... id.

En este dia el Sr. Manrio hizo notar á el Sr. Bastinos y al mismo tiempo á el Inspector el colosal defecto existente entre ambas escaleras de piedra del bestibulo pues en la de la derecha entrando por la puerta principal hay doce escalones y en la de la izquierda solamente tiene diez.

Miercoles 23

Los peones repasar y coser telones y bambalinas y condusir del deposito de maderas del Sr. Ullastre cuatro tablones de haya de quince palmos y dos mas de la misma madera de diez palmos los cuales los trasportaron en un carreton alquilado para el efecto.

Los carpinteros colocaron veinte y cuatro pies derechos que con los anteriores son los ya puestos trescientos sesenta y ocho. á mas tres hileras de barcada que con las anteriores forman un total de treinta.

Los cerrajeros lo mismo que los dias anteriores pero el que esta abajo arreglando los carriles concluyó su tarea dejandolos todos corrientes á las cinco de la tarde.

Señs que comparecieron

A las 4 de la tarde ..... Sr. Bastinos
" 5½ id ..... Sr. Gubell
" 6 id ..... Sr. Bastinos el cual hizo quitar y serrar por una punta un pie derecho de la ultima fila por ser este de madera poco conveniente. dicho pie es el que contando por la puerta rampa de caballos es el numero

Jueves 24 Julio

Los peones componer los tornos del telar y endereces puntas y tornillos en el fogé de las quitadas en el tablado viejo para aprovechar las que se pudiese.

Los carpinteros colocaron doce pies derechos que con los anteriores forman todo el total completo que asciende á 380 conteniendo cada pie derecho 3 ó 6 tornillos con rodadera y tuerca octogonal siendo todos 2113.

Amas colocaron dos lineas de bancada quedando puestas treinta y dos.

En este dia volvieron los serradores Miguel Ribot y Antonio Signes con el jornal de veinte r. cada uno.

Se serraron seis tablones de veinte y cinco palmos á dos hilos de madera de pino de flandes á mas tres de haya de quince palmos á ocho hilos.

Los cerrajeros del techo como los dias anteriores

Se recivió una gruesa de tornillos de los num 26+75.

Sres que comparecieron.

A las 6½ de la mañana ——— Sr. Bastinos.
" 11 id ——— Sr. Llenas
" 11½ id ——— Sr. Bastinos
" 4 de la tarde ——— Sr. Valentí

Viernes 25 Julio.

No se trabajo por ser festivo. El Inspector recorrió todos los trabajos de la semana.

Sabado 26 Julio.

Los cerrajeros como los dias anteriores

Los peones desarmaron la ultima linea de trapes, y trasportaron los tablones de casa del Sr. Jurri que se recivieron segun consta mas abajo.

Los carpinteros colocaron dos lineas de bancada que con las anteriores forman treinta y cinco y empezaron á cepillar las bancadas para dejarlas niveladas

Se recivieron cuatro tablones de veinte y cinco pies con 3+9 pulgad

del deposito de maderas del Sr. Juez.

Se serraron nueve tablones de treinta palmos á dos hilos ames dos tablones de diez palmos á ocho hilos y uno de quince á ocho hilos siendo estos ultimos tres tablones de haya.

En este dia se despidieron los serradores y los carpinteros Juan Galiano, Pelegrin Lapasey y Jacinto Closs.

Sres que comparecieron

A las 7 de la mañana ——— Sr. Bastinos.
" 10 id id ——— id
2 de la tarde ——— Sr. Pera
2½ id ——— Sr. Valvegas
6 id ——— Sr. Castro.

Se efectuó el pago del mesde 1/9te. en presencia del Señor Bastinos.

Importaron los jornales ———	2168,75.
Por la cuenta de tornillos segun factura ———	27. "
Por el alquiler del carretun del dia 23 de julio ———	1
Suma total ———	2196 75

Domingo 27 Julio.

El Inspector reparó todos los tornillos &c.

Lunes 28 Julio.

Este dia entraron para remplazar los que marcharon por orden del Sr Mansió los carpinteros Francisco Caelles, Salbador Manan y Juan Gallisá.

Tambien volvieron los albañiles Marcos Vera y José Garcés

Los carpinteros colocaron dos lineas de bancada que con las anteriores forman el computo de treinta y siete. y tambien quitaron la primera de las dos antiguas para reforzarla y arreglarla al nuevo sistema colocandola de nuevo.

Tambien siguieron cepillando y lineando dichas bancadas.

Los cerrajeros del techo como los dias anteriores

Los albañiles collaron varias bancadas á la pared.

Sres que comparecieron

A las 10 de la mañana Sr. Bastinos á las 5½ tarde Sres. Bastinos y Valentí.

Martes 29 Julio.

Los peones bajar trapos del taller de arriba á el tablado por medio de la garrucha colocada á el efecto sobre el techo del taller de pinturas

Los carpinteros colocaron una bancada nueva que es la que empiera debajo de la bañera drá del espectador y concluye en la opuesta.

Se recivieron de la fundicion del Sr. Gran los objetos siguiente segun constan en la factura nº 1. de la segunda entrega.

Cuatro planchas codadas de los estremos y obaladas para los pernos de las poleas y tornillos. cuatro otras dos del mismo modo pero mas largas

Ocho pernos para las poleas.

Cuarenta dollas para las mismas

Cuatro tornillos rosca de lima con cabeza ochavada para la llave

Cuatro planchas con agujeros para articular dichos tornillos.

Ochenta y cuatro tornillos rosca de lima para todas las pieras dichas.

Se recivieron un millar puntas de paris de los numº 18+24.

Los cerrajeros del techo como los dias anteriores.

Sres que comparecieron.

A las 3½ de la tarde - - - - - - - - - - Sr. Bastinos.
" 4½ id - - - - - - - - - - - - Sr. Fábregas.
5. id - - - - - - - - - - - - Sr. Bastinos.
6. id - - - - - - - - - - - - Sr Castro y S. Bastinos.

Miercoles 30.

Los cerrajeros del techo como los dias anteriores

Los peones bajar trapos como ayer subir dos bancos de carpintero y volver á haver el primer engrasellado.

Se recivieron doce gruesas de tornillos de los numº 25+75 y amas otras seis del 24+70.

Se recivieron los objetos siguientes de la fundicion del Sr. Gran segun consta en factura.

Ocho planchas codadas de los estremos y horadadas para los pernos de las poleas y tornillos.

Cuatro id id mas largas

Diez y seis pernos para las poleas

Ocho tornillos rosca de lima con caberas ochavadas para la llave.

Ocho planchas con agujeros para articular dichos tornillos.
Ciento setenta tornillos de rosca de lima para id id de todas las dichas piezas.

Se recivió una libra de flor de sebo y aceite para hacer pasta de engrasar los tornillos.

Se recivio un millar de ~~tornillos~~ puntas de Paris de los mismos 19+36 y media @ de cola fuerte.

Se recivieron treinta y ocho poleas de palo santo. por mano del tornero.

Se recivieron seis gruesas tornillos del 23+70.

Los carpinteros cepillar y acoplar trepas grandes y pequeñas

Ses. que comparecieron

A las 10 de la mañana ---------- Sr. Bastinos
" 4 de la tarde ---------- Sr. Bastinos.

Jueves 21 Julio

Los peones bajar las trepas que estaban concluidas del taller de arriba y volver a barrer el segundo engraellado.

Los cerrajeros como los dias anteriores

Se recivieron los efectos siguientes segun consta en la factura nº 8 de la fundición del Sr. Gran.

711 = Hierros p.s los pies derechos de los antiguos cortadores y soldados.
4 = juegos de pieras para las palancas componiendo doce yerros.
50 = tornillos para las mismas
8 = planchas cortadas horadadas para pernos y poleas con tornillos
4 = id mas largas
16 = pernos para las poleas
8 = tornillos rosca de lima cabeza achavada
1 = llave para los mismos
8 = planchas para articular dichos tornillos.
170 = tornillos rosca de lima para dichas pieras

Se recivieron mas efectos del Sr. Gran segun factura nº 4.

4 = planchas cortadas y horadadas para los pernos de poleas
2 = id id id mas largas
8 = pernos para poleas
4 = tornillos rosca de lima cabeza achavada. Signe

90= tornillos rosca de lima para dichas pieras
4= juegos de pieras para movimiento de palanca componiendo 12 yerros
48= tornillos rosca de lima para dichas pieras.
15= dollas.

Los carpinteros colocaron las dos tiras de tablones colocadas una á la parte de Alameda y otra á la de jardin conteniendo 114 tornillos

Se recibieron dos millares puntas de Paris delas mas 16 á 18.

Sres que comparecieron

A las 10 de la mañana ..... Sr. Bastinos.
" 4 tarde ..... Yd. con otro caballero.
" 5 id ..... Ss. Helbegas

Viernes 1º de Agosto 1873.

Los cerrajeros como el dia anterior
Los peones id id.

Se recibieron los efectos siguientes del Sr. Gran factura nº 5.

5=planchas largas para los pernos poleas y tornillos.
10= pernos para poleas
60= tornillos rosca de lima para dichas
6= pieras para movimiento de palancas componiendo 20 pieras.
64= tornillos rosca de lima.

Igualmente se recivio otra factura adjunta á los efectos siguientes

Factura nº 6.

5=planchas largas oradadas para pernos de las poleas y tornillos.
10 = pernos para dichas.
8= tornillos rosca de lima con cabeza ochavada pª la llave.
8= planchas para articular los dichos tornillos.
100= tornillos para dichas pieras.

Se recibieron doce gruesos tornillos del 23 á 70.

Los carpinteros guarnecieron 8 lineas de bancada con listones dobles por encima y tiras por los costados conteniendo cada linea de bancada varias pieras de yerro habiendo sido puestos 1842 tornillos en guarnecer todas las tiras listones y pieras.

Ses. que comparecieron.

A las 10 de la mañana ____ S. Bastino.
" 4 de la tarde ____ id con otro caballero
" 5 id ____ S. Gálvegas.

Sabado 3 Agosto.

Cerrajeros como el dia anterior.

Peones bajar trapes de los nuevos del taller de arriba y almacenar parte del tablado viejo. que estaba depositado en el pasillo derecha del espectador.

Se recibieron los efectos siguientes del Sr. Gran segun facturas num.s 4 y 8.

8= tornillos rosca de lima con cabeza ochavada para la llave
8= planchas para articular los mismos
40= tornillos rosca de lima para los mismos.
3= juegos de piezas para movimiento de palanca componiendo entre todas veintey ocho efectos.
120= tornillos rosca de lima para articular las ant.s

Los carpinteros guarnecieron 3 lineas de bancada con los objetos abajo espresados siendo todas las guarnecidas hasta este dia 11.

Tornillos anteriormente puestos en guarnicion de bancada	3760
Lineas guarnecidas hoy 8 á 416 tornillos cada una	1248
Chapas n.º 1. puestas hoy 6 á 10 id id	60
Yd. . 7 id 26 á 4. id id	104
Tornillos p.s las anteriores del n.º 4. 26	26.
Total	5198

Se efectuo el pago del modo s/g.te

Jornales	2438, 50
Factura de tornillos N. 1	631, 40
Yd. puntas de Paris " 2	53 20
Por media a cola fte 8	30. "
Yd. aceite y sebo para peste 4	15 "
Por la cuenta del cerro de la semana anterior 5	8 "
Factura del Lampista Blanchet	72 "
Suma	3252 10

Sigue á la vuelta.

Señores que comparecieron.

A las 6 de la mañana _____ S. Bastinos.
" 11 id _____ S. id
" 5 tarde _____ S. Fábregas. visitó almacen.
5½ id _____ S. Pera. y Sr. Bastinos.

Domingo 8 Agosto.

El inspector reconoció y tomó nota de los trabajos de la semana.

Lunes 9.

Cerrajeros como el día 2.

Peones continuaron almacenando el tablado viejo.

Se recibieron tres millares puntas de París del 16+18.

Se recibieron de la fundicion del Sr. Grau los efectos siguientes segun factura nº 9.

3= planchas largas oradas pª los pernos de las poleas
6= pernos pª las dichas
8= tornillos rosca de lima con cabeza ochavada pª la llave
8= planchas para la articulacion de dichos.
2= juegos de piezas pª movimiento de palancas componiendo 20 piezas
200= tornillos rosca de lima pª todas dichas piezas.

Los carpinteros guarnecieron 4 bancadas conteniendo cada linea 4 tiras de liston y á mas los tornillos abajo expresados como las piezas marcadas

Tornillos pasados en los días anteriores _____ £198
Yden en cuatro lineas de bancada _____ 1694
Capas grandes oradas dos anteriormente 6 hoy 8 á 10 tornillos _____ 80
Yd. para articular el tornillo id .. 26 hoy 12 á 5 id _____ 60
Tornillos nº 4 _____ id .. 26 hoy 12 _____ 12
Suman los tornillos puestos hasta la fecha _____ 7.044

Señores que comparecieron

A las 5 de la tarde _____ Sr. Bastinos
" 5½ id _____ Sr. Castro

Martes 5 Agosto.

Cerrajero uno como el dia anterior.

Los peones bajar trapas almacenar parte del tablado viejo. y por la tarde recojer tornillos de los viejos para aprovechar los que se pudiese

Se recibieron seis gruesas de tornillos de los num.s 24 + 70 y otras seis del 23+60.

Se compraron tres libras de flor de sebo para la pasta de engrasar tornillos á mas dos ollas, cuatro canelas p.a repartir dicha grasa entre varios sitios. el aceite se dio por mano del conserge.

A las 10 de la mañana se puso la primera trapa de las grandes.

A las 11 el Sr. Bastinos el Sr. Mansio y el inspector tomaron las medidas á el almacen grande de sastreria n.o 1. para presupuestar la madera que hacia falta en el nuevo almacen proyectado.

Los carpinteros pusieron los efectos siguientes.

Suma de tornillos gastados anteriormente	7044.
Guarnecieron 1. lineas de 6a cada conteniendo tornillos	416
Colocaron 9 trapas grandes conteniendo 27 barrote con	252
Yd 16 id pequeñas id 32 id id	320
Chapas grandes anteriores 14 hoy 4 á 10 tornillos	40
Suman los tornillos puestos hasta la fecha	8071

Señores que comparecieron

A las 6 de la mañana — Sr. Bastinos.
" 11 id — id
" 5 tarde — Sres. Hespregas y Bastinos.
" 5½ id — Sr. Pera.

Miercoles 6 Agosto.

Cerrajero como el dia anterior

Los peones bajar trapas y almacenar tablado viejo.

Se recibieron tres millares puntas de Paris de los num.s 16+20.

Se recibieron de la fundicion del Sr. Gran los efectos á continuacion expresados Factura n.o 10. 3= juegos de pernos con movimiento componiendo 28 piezas

24= planchas cobadas y oradadas p.a los pernos.

24= pernos para dichas planchas

Sigue á la vuelta

424= tornillos para las antedichas pieras
15= dollas

Fact.a 11= 4= juegos de pieras p.a movimiento de palanca componiendo 18 pieras
70 tornillos rosca de lima
9= dollas
1= un enmangamiento á un cilindro por ambos lados.

Fact.a 12= 2 juegos de pieras p.a movimiento de palanca constando de 10 pieras
40 tornillos rosca de lima p.a dichas.

Los cerrajeros del techo concluyeron hoy á las siete de la tarde.

Los peones concluyeron de almacenar trapas viejas.

Los carpinteros colocaron los efectos siguientes

Suman los tornillos adesidos en los días anteriores	8071.
=2= lineas de bancadas guarnecidas con 4 tiras de liston á 415 tornillos	830
=3= chapas grandes n.o 1 á diez tornillos	30
=7= id pequeñas n.o 3 á 4 id	28
=7= tornillos adesidos á la chapa anterior p.a el disparo	7
=3= trapas grandes á 3 bezotes y 28 tornillos	84
=16= id pequeñas	320
=21= trampillones á 4 tornillo y clavetes de puntas	84
Total de pieras y tornillos puestos hasta la fecha	9452

Señores que comparecieron

A las 5 de la tarde ..... Sr. Fábregas
" 5½ id ..... Sr. Bastinos
" 6 id ..... Sr. Valentí.

Jueves 7. Agto

Se recivieron quince poleas de palo santo del tornero Sr. Rosas.

Se recivieron tres tablones de pino de flandes procedentes del depósito del Sr. Ulastre los cuales fueron serrados por nueve hilos.

Se remitieron varios trozos de madera de haya á la fundicion del Sr. Gran para adesirles las pieras de yerro correspondientes y unos vaivenes yerro llamados bernardos p.a arreglarlos á el nuevo sistema, alquilandose un carretón para la conduccion de los mismos y los tablones del Sr. Ulastre

Los peones bajar trapas, y trampillones, conducir efectos á el Sr Gran, y trasportes los tres tablones serrados á tres hilos.

Los carpinteros colocaron los efectos que á continuación se expresan.

Suman los tornillos colocados los dias anteriores	9454.
=2= lineas de bancadas guarnecidas con 4 hitones con 416 tornillos cada una	832
=1= Chapa grande nº1 á diez tornillos	10
=4= id pequeñas nº2 á cuatro id	16
14 trapas pequeñas á 2 barrotes y 20 tornillos.	280
20 trampillones clavetados y con 4 tornillos.	80
Suman los tornillos colocados hasta hoy	10.670.

Sens que comparecieron

A las 11 de la mañana ——— Sr. Bastinos.
" 6ª tarde ——— Sr. Pera
" 6. ——— Sr. Bastinos.

Viernes 8. El tornero remitio polcas de palo Sto &ª.

Se recivieron seis gruesos de tornillos del 23+70.

Se recivió un millar puntas de Paris del 16+18.

Se recivieron seis tablones procedentes del deposito del Sr. Ulastre los cuales se serraron en el mismo deposito á 6 hilos canto y 17 de planos cuyo importe de serradores fue de veinte reales que se satisfaran el sabado 16 por estar ya cerrada la cuenta del dia de mañana.

Los peones bajar trapas y trampillones del taller de pinturas y conducir los seis tablones del Sr Ulastre.

Los carpinteros colocaron lo que á continuacion se expresa

Tornillos colocados hasta el dia anterior	10.670.
=2= lineas de bancada	832.
=10= disparos grandes conteniendo 4 pieras de yeso y 16 tornillos	256
=6= Ydem pequeños id d. id. id	256
=32= trapas pequeñas con 2 barrotes y 20 tornillos	640
=34= trampillones con tablas atravesadas clabeteadas con 4 tornillos. (2 de puntas de paris 16+18)	128
=48= Bancos grandes y pequeños á 8 tornillos cada uno.	384
=2= Chapas nº1 con 10 tornillos cada una.	20
Suman los tornillos puestos hasta hoy	13.184

Sigue á la vuelta.

Srés que comparecieron el Viernes 8.

A las 10 de la mañana ——— Sr. Bastinos.

" 5½ de la tarde ——— id

Sabado 9 Agto

Peones bajar bancos de carpintero del taller de arriba á el establecido en el corredor de platea igualmente trapes y trampillones como asi mismo trasportar bernardos de los antiguos del fuyé á el proposeo su colocacion.

En este dia bajaron todos los carpinteros que labraban las trapas arriba á continuar labrando barrotes y demas á el corredor de platea.

Los carpinteros colocaron las pieras siguientes 13

=88= Trapas Tornillos puestos en los dias anteriores ——— 13184.

=88= Trapas con 2 barrotes á 20 tornillos ——— 1760.

=66= Trampillones claveteados de puntas y 4 tornillos ——— 260

= 8= Disparos pequeños á 4 pieras de yeso y 16 id ——— 128.

=60= Bernardos grandes y pequeños á 8 tornillos ——— 480

Suman los tornillos hasta la fecha ——— 15812

A las 6 Sr. Bastinos para pagar

Se efectuo el pago como sigue

Semana 11. Importan los jornales ——— 2600,00

Cuenta de tornillos ——— 272,40

Vd. de puntas ——— 37,25

Gastos menores ——— 15,00

Cuenta de serrar tablones ——— 12,..

Aceite y espelmas ——— 14,..

Suma 2851,65

En este dia se despachó á el carpintero Juan Font.

Srés. que comparecieron

A las 11 de la mañana ——— S. Bastinos

" 4½ tarde ——— S. Fábregas

5½ " ——— S Bastinos

6. " ——— S Castro

6.¼ " ——— S Bastinos.

Domingo 10 Agto.

No se trabajó, el inspector reconoció los trabajos de la semana.

Lunes 11 Agto.

Se recibieron seis gruesas de tornillos del 23+60 y otras seis del 23+65.
Se recibieron dos millares de puntas del 16+12. y otros dos del 16+20. y ames dos gruesas del 27+70. de tornillos.

Los peones bajar trapas grandes y subir barrotes para las escaleras de bastidores que se harán.

Los carpinteros colocaron lo sigte.

Tornillos anteriormente puestos	15812.
=32= trapas á 20 tornillos.	640
=14= trampillones á 4 id	56
=34= barrotes á 8 tornillos	272.
Total de tornillos	16780

Señores que comparecieron.

A las 6 de la mañana	Sr. Bastinos.
" 11½ id	id
4½ de la tarde	id
5. id	Sr. Fábregas
6. id	Sr. Bastinos.

Nota El Sr. Bastinos acompañado del pintor, y conserge, recorrió los almacenes de drogas de los SS. Busquets y Llobet, (Sta. Perpetua) Busquets y Duran, (Pablo) Roca (tras palacio) Cardó y Coll.

Miguel Albiñana (Arinó'). para escojer los materiales para pintar el techo de yerro.

Martes 12 Agto.

Se recibieron un millar puntas del 16+20

Yd. una libra flor de sebo pa engrasar tornillos.

Yd. de la fundicion del S. Gran los objetos siguientes. (Hoja 17.)

11= horquillas (manibrios) pa disparo
24= Dtos mandrinadas pa los pernos
60= tornillos pa dichos
70= trampillones pa fijar tablones (listones que cubren aberturas)
12= vagas nuevas pa los bernardos.
6= bernardos cortados y soldados á medida
1= paquete de tornillos.
7= Bernardos á medida
2= vagas. para id
4= Planchas id.

Se recibieron veinte y cuatro poleas de palo santo.

Los peones trasportar á la leña los restos de los cerros de batidores inutilizados y trasportar trampillones y trapas grandes del foro.

Los carpinteros colocaron los siguientes	16780
Tornillos puestos anteriormente	16780
32= trapas grandes del foro con dos barrotes y 28 tornillos	84
24= id de las comunes.	480
27= trampillones	108
73= bernardos	584
55= Chapas pa polea con 10 tornillos	110
11= poleas con un eje y su tornillo	11

Ademas cercaron cincuenta y siete pies de los cerros de batidores para su nueva construccion.

Suman los tornillos empleados hasta hoy 18.167

Señores que comparecieron

A las 6 de la mañana ..... Sr. Bastinos

10½ S Fábregas á las 11 Sr. Llenas á las 11½ S. Bastinos.

A las 4½ de la tarde Sr. Fábregas. C. S. Bastinos

Miércoles 13 Agosto

Se recibieron dos paquetes de tornillos del 20+15 y una libra de espelmes.

Se recibieron tres gruesos tornillos del 23+60: y otros tres del 23+55.

Este dia á las 9 de la mañana entró el carpintero Ricardo Fortuny

Los peones trasportan tablones p.ª los carros y remendar telones.

Los carpinteros del escenario y foro colocaron los objetos sig.tes

Tornillos puestos anteriormente 18.157

4= trapas con dos barrotes y 20 tornillos 80

6= id grandes del foro con tres barrotes y 28 tornillos ... 168

9= id id id con dos id y 32 id 288

98= bisagras á 8 tornillos 784

20= Polcas con 14 tornillos 280

10= trapas ultima fila foro con tres barrotes y 32 tornillos ... 320

Total de tornillos hasta la fecha 20.077

A mas los carpinteros del corredor labraron madera para los carros de los bastidores.

Se recibió una libra flor de sebo y aceite p.ª la grasa de tornillos. Vino asimismo una libra de espelmes segun recibo n.º 3 de la semana 12.

Sé que comparecieron

A las 6 de la mañana S. Bastian recorrió techo de yeso.

" 10 id ... id id taller de pinturas y techo

" 4 Hasde ... id Marchó á informarse del precio de brochas

" 5 " " id (trajo la muestra)

" 5½ " " S. Fábregas recorrió copistería, techo, y telares. y taller de pinturas.

Jueves 14.

Se recibieron de la fundición del Sr. Gras los objetos siguientes

=11= Manubrios para los disparos de trapa.

=10 Bisagras soldadas á medida. vease factª n.º 14.

Los peones colocaron la rampa de los caballos.

Los carpinteros del patillo continuaron labrando madera para los carros de bastidores.

Sigue á la vuelta

Se recibió la segunda factura nº 15 conteniendo los efectos siguientes de la fundición del Sr. Grau

=6= Bernardos cortos

=10= Bagas con sus planchas correspondientes.

Se recibieron dos gruesas de tornillos del 42+35

Se recibieron veinte y cuatro poleas por mano del tornero Sr. Urias.

El Sr. Mansio hizo un pedido de maderas, cuerdas y tela.

El inspector á las cinco de la tarde marchó á el Tossal á escojer la madera pedida casa de los Ses. Dotras y volvió á las seis.

Los carpinteros continuaron labrando y acoplando carros de bastidores y los de el escenario colocaron los efectos sigtes

	Tornillos puestos anteriormente	20077.
=48=	Bernardos á 16 tornillos	688
=29=	Poleas á 6 id	87
=15=	En los remates de ambos laderos a 8 cada uno	120.
	Suman los puestos hasta hoy	20972

Ses. que comparecieron.

A las 6½ de la mañana — Sr. Bastinos

" 4 de la tarde — Sr. Pera (hijo) con tres sendas mas.

4½ id — L. Bastinos.

6 d. — L Vélvegas

Viernes 11 Agosto

No se trabajó por ser festivo: El inspector reconoció lo efectuado el dia anterior.

Sabado 16 Agto.

Se recivieron del Sr. Gran los efectos contenidos en las facturas 16 y 17.

=2= cierres p.s bernardo = 1 = bernardo nuevo = 1 plancha y baga = soldar =4= bernardos á medida poniendoles gancho nuevo = 44 = zapatillas para trampilloncitos.

Se recivieron cuatro tornillos del 34 + 110.

Se recivió un millar puntas del 10 + 10.

Se recivió una carretada de tablones de pino de flandes de los Sres Dotras hermanos conteniendo veinte y cuatro tablones de veinte y cinco palmos con 9+4 y otra de los mismos con doce tablones de los mismos palmos y amas siete tablones de treinta pr con 9+4.

Se recivieron de la casa del Sr. Ulastre veinte tablones pino de veinte y un pié con 3+9.

Dichos tablones del Sr. Ulastre fueron conducidos en un cametón alquilado á el efecto por los peones.

Los peones siguieron cojiendo telones y trasportando todos los tablones.

Los carpinteros continuaron labrando carros de bastidores, y colocaron los efectos siguientes.

	Tornillos anteriores	20.972.
=1=	trapa grande proscenio á 28 tornillos	28
=11=	id id penultima fila á 28 id	308
=1=	id. id. ultima fila á 28.	28
=62=	Bernardos á 8 tornillos.	496
=32=	Poleas á 14	448
=24=	Mamburios p.s los disparos á 4 torll.s	96
	Total hasta hoy	22.376

Señores que comparecieron

A las 6 de la mañana — Sr. Bastinos.

" 10 ½ id — Ses Llenas y Bastinos. (Por las cuerdas y Singla)

" 12 id. " id " (de vuelta)

" 4 ½ tarde — Sres Bastinos y Fábregas. (Cubrieron el techo)

" 5 ¼ id. — Sres Pera (Padre é hijo)

6 ½ — Sr. Bastinos p.a efectuar el pago del mo-

do siguiente

Importe de jornales	2078,25
Por la cuenta de serras tablones	20,..
Por id de tornillos	255,25
Por id aceite, sebo, y esperma	20,..
Por la segunda data al Sr. Mansió	2.000,..
Suma	4373,50
Baja de 3/4 de jornal en fondo de la semana pp^{da}	10,50
Liquido	4363 ..

Este dia se despidieron á los carpinteros Marians Prats y Pelfino Lopez.

Domingo 17 Agt^{o} 1873 No se trabajó

Lunes 18 Agt^{o}

Este dia se marchó el carpintero Antonio Monserrat y en su lugar entró Miguel Montblanc

Se recibieron un millar de puntas de Paris del n^{o} 22+54 y otro del 24+72

A Miguel Pinatel le cayó un tablon sobre el pie derecho y se retiró despues de cumplir Sitio á su casa por serle imposible continuar trasportando dichos tablones

Señores que comparecieron

A las 10 de la mañana	Sr. Bastinos.
.. 10½ ..	Sr. Llenas.
.. 2½ de la tarde	Sr. Bastinos.
.. 5½ ..	id.
.. 5½ ..	Sr. Fábregas. y 3 Ses. mas.

Martes 19. Agosto.

Se recibió del Sr. Gran los objetos siguientes de la fundición. espresados en factura n.º 16.

40 ---------- Trampillones
4 ---------- Cilindros (Madera)
40 ---------- trampillones mas.
4 ---------- Cilindros mas.
1 ---------- id mas largo.
1 ---------- Paquete tornillos.
6 ---------- Cilindros todos estos y los antaxieros son de madera de haya y están torneados y chapados con tornillos.

Se recibieron dos gruesas de tornillos del n.º 21 + 22.

Miercoles 20. Agosto.

Se recivio una libra espelmas.

Se recivio de la fundicion del Sr. Gran las facturas n.º 20 y 21. conteniendo los objetos que se espresan á continuacion.

40 trampillones. cortar y tolder 16 pasamanos para las guias de bastidores.

1. gruesa tornillo. 40 trampillones. otra gruesa tornillo. 12 visagras de punta y pom. para las trapas. 1 piera p.ª movimiento de palanca.

Ses que comparecieron.

6 ½ de la mañana ---------- S. Bastinos.
10 id ---------- S. Febregas
2 ½ de la tarde ---------- S. Bastinos.
5. id ---------- S. Febregas

Jueves 21 Agto.

Se recibió un millar de puntas de Paris de las num.ª 10 + 10 otro del 24 + 54. y ciento y cincuenta puntas del 24 + 72.

Se recibieron de la fundicion del Sr. Gran los efectos á continuacion espresados. factura 22 y 23.

46: trampillones, una gruesa tornillos. tres cilindros de madera largos y torneados con sus ejes redondelas y correspondiente tornillos.

Ses que comparecieron

6 de la mañana S. Bastinos. 4 de la tarde Sr. Llenes. 5. Sr. Febregas. y 6 ½ de la tarde Sr. Bastinos.

Viernes 22. Agosto

Se recibió media @ de cola flte.

Se recibieron los efectos siguientes de la fundicion del Sr. Gran, los que consta en las facturas nos. 24 y 25

18 visagras de quita y pon para las trepas de pesiena. Corter, amolder, agujerear y poner á medida nueve pasamanos para las escaleras de bastidores.

5 Cilindros madera todos torneados con sus ejes y tornillos voladeros &c.

10 ingertos yeso vingen ps. sorten dichos cilindros. treinta tornillos roscas de lima para los mismos.

Ses. que comparecieron.

6 de la mañana S. Bastinos. 4 de la tarde Sr. Llenas 4c. Sres Bastinos y Sr. Quintana 5 Sr. Pera. y Sr. Fábregas.

Sabado 23 Agosto

Se recibieron del deposito de maderas del Sr. Villastre treinta y cuatro tablones de flandes 14 pies 3+9. a mas otros nueve de 15 pies 3+9 y otros seis de 25 pies 3+9.

Este dia el Sampista Blanchet arreglo varias mangas de yeso en el foso para que los carpinteros pudiesen trabajar

Se recibieron de la fundicion del Sr. Gran los efectos que á continuacion se expresan segun facturas nos. 26, 27, 28, y 29,

4 = Cilindros madera torneados con sus ejes voladeras y tornillos.
8 = Ymportantes de yeso para sustentar los mismos.
1 = gruesa tornillos.
3 = Cilindros madera iguales á los ocho primeros.
5 = id id id
3 = id id mas largos.
10 = Ymportantes iguales a los de arriba.
1 = Paquete tornillos
24 = Bernardos con baga ps. los disparos.

Los carpinteros continuaron labrando maderas y ademas colocaron las piezas que á continuacion se expresan

4 tornillos colocados anteriormente	22376.
78 = Bernardos á 8	624.
Suma y sigue	23000

Suma anterior	23.000.
24 poleas á 14	336
15 manubrios á 4.	60
24 bernardillos á 2	48
Remate del foro	117.
Suma	23.561

Se efectuó el pago del modo siguiente.

Importaron los jornales	2636.
Por las puntas de Paris de dos semanas	181,48
Idem de tornillos	25 "
Gastos menores esplenes &a	17 50.
	2861'98

Señores que comparecieron

6½ de la mañana	S. Bastinos.
11 id	id
4 tarde	id
5 "	S. Habregas.
6 "	S. Bastinos.

Domingo 24 Agosto.

No se trabajó Giron inspecionó los trabajos de la semana.

Lunes 25 Agto.

Se recibieron seis libras de sebo virgen para hacer pasta

Se compró cuarenta y nueve canas lienzo de cáñamo para las trapas de persiana.

Se recibieron 45 canas de ingla ancha y 51 id de la estrecha para las mismas trapas

Se recibieron 96 pieras de palo santo y nueve poleas enregladas.

Se recibieron de la fundicion del Sr. Gran los objetos siguientes

14 = Visagras de quita y pon para las trapas corredores.

Señores que comparecieron

6 de la mañana S. Bastinos 10 S. Bastinos 12. id 4½ tarde S. Llenas. con su Sr. hijo y dos tios mas 5 S. Bastinos 5½ S. Habregas.

Martes 26 Agto.

Los Albañiles empezaron en este dia la obra de cubrir la cuadrona destinada para almacen de granos.

Se recivieron 400. tornillos del nº 30 + 120. y tres paquetes de tachuelas del 24+10 para clavetear la singla en las trapas corred.

Se recivieron de la fundicion del Sr. Gran los efectos siguientes

3= rejas para escorrederas de las aguas
16= pasamanos cortados y arreglados c/ medida
1= paquete de tornillos.

Señores que comparecieron

8 de la mañana ---------- S. Bastinos.
4 tarde ---------- S. Habregas.
5 id S. Bastinos.

Miercoles 27 Agto.

Este dia entraron los albañiles José Sugranes y José Rovira

Se recivieron 3 gruesas tornillos del nº 24+30.

El Sabado de esta semana se detallarán los trabajos de los carpinteros como asi mismo en todos los siguientes incluyendose igualmente los efectos recividos de la fundicion del S. Gran.

Sés que comparecieron.

11 de la mañana ---------- S. Bastinos y otro Caballero
4 de la tarde ---------- S. Llenas.
4½ id. S. Habregas.
5½ id S. Valenti.

Jueves 28 Agto.

Se recivieron 12 piezas de cuerda de cáñamo de primera calidad del peso de cuatro quintales entre todas las que fueron construidas en la fabrica del Sr. Corbell.

Se recivio una miller de puntas del 10+10. y otro del 7+7.

Señores que comparecieron

4½ de la tarde S. Bastinos.
5. " S. Habregas

Viernes. 29 Agosto

En este dia empesó á trabajar Roig el cerrajero en los carros de Bastidores. Se recivieron media @ cola ~~de~~, seis libras azúcar de flor y cuatro escobillas para los carpinteros barrer las proyecturas de las traspas amas tres gruesas de tornillos del nº. 24 + 3o.

Señores que comparecieron.

8 de la mañana	S. Bastinos.
4½ de la tarde	S. Pera
£	S. Fábregas
£	S. Bastinos.

Sabado 3o. Agosto

Se recivieron 29 canas de ingla estrecha y 10 de la ancha. amas una gruesa tornillos del 24 + 3o, dos millares de gabarrotes del 14 + 6. y otros dos del 6 + 10.

Los Carpinteros colocaron las piezas siguientes.

~~15 polcas~~ Suman los tornillos anteriores	23561.
15 poleas á 14. tornillos	210
13 manubrios á 4 id	52
24 bernardillos á 2 id	48
23 carros de bastidores á 48	1104
Suman los tornillos colocados hasta la fecha	24,975

Los efectos recividos en la presente semana de la Prudencia del Sr. Gran prevos los que á continuación se expresan.

23 = Pasamanos soldados á medida y hacerles 17 agujeros á cada uno
21 = Poleas y pesas
34 = Gorjos con resortes nuevos.
30 = Visagras de quita y pon p.ª corredoras.
3 = Tornillos (gruesos)
24 = Planchas
1 = Reje oval para agujas.
1 = Una cuadrada
1 = Una cuadrangular

Sigue á la vuelta.

Se efectuó el pago del modo sigte

Importaron los jornales	2534, 75	
Cuenta de la tela de cáñamo para las trapas	445, 50	
Cola fte una ⓐ	60, "	
Gastos menores	48, "	
Alquiler de dos carros para conducir madera	8, "	
A el Peon Miguel Pinatel de la semana anterior	15, "	
Arina para engrudar las trapas	6, "	
Cuenta de los tornillos	344, "	
Suma S. E.	3461 25	
Baja de la leña vendida	64 25	
Liquido	3397 25	

Señores que comparecieron.

8 de la mañana	S. Bastinos.
4½ tarde	S. Llenas.
5. "	S. Bastinos.
5½	S. Fábregas.
6.	S. Bastinos

Domingo 31 Agosto. no se trabajó

Lunes 1º de Setiembre

Se recivieron dos millares de gabarotes del 15+7. un millar de puntas del 13+15 otro del 14+18 y otro del 16+20.

Señores que comparecieron

6 de la mañana	S. Bastinos
11 "	id
4 de la tarde	S. Llenas.
4¼ "	S. Fábregas
5 "	S. Bastinos.

El tornero remitió veinte de plato fto.

Martes 2. Sbre

Se recivieron dos millares gabarrotes del 13+15. otro del 15+7. y otro del 14+18.

Se recibió lo contenido en fact.ª nº 2. del tornero

Señ. que comparecieron

11 de la mañana	S. Llenas.
4½ tarde	S. Fábregas
5. "	S. Bastinos.

Miercoles 8 Sbre

Se recivieron dos millares puntas del 15+7 y dos paquetes de gabarrotes del 16+13.

Se recivió una gruesa tornillos del 21+27.

En este día cursó Giron al carpintero Juan Puig.

Señores que comparecieron

7 de la mañ.ª	S. Bastinos.
11 "	S. Llenas.
4 tarde	S. Bastinos.
5 "	S. Fábregas
5½	S. Bastinos.

Jueves 4. Sbre.

Se recivieron tres millares puntas del 17+20. y uno del 15+7.

Se recivieron dos gruesas de tornillos de 15+24.

Ses que comparecieron.

A las 6 de la mañana	Sr. Bastinos.
11 id	id
4 tarde	id
4½	S. Fábregas

Viernes 5 Setiembre

Se recibió de la fundicion del Sr. Gran los objetos que se detallarán el sabado de la presente como asimismo se practicará igual operacion en todas las semanas sucesivas.

Este Dia se cayó el tanque del cubo y se curó Giron.

Señores que comparecieron

6 de la mañana — Sr. Bastian.
11 id — id
4½ tarde — Sr. Llenas y
" " — S. Fábregas
5 " — Sr. Miret
5½ — Sr. Bastian.

Sabado 6 Setbre

Se recibieron en la presente semana de las fundicion del Sr. Gran los objetos contenidos en fact.ª nº 36, 37, 38, 39, 340. que son los que á continuacion se espresan

16 = Pasamanos con seis agujeros cada uno (12 viejos y 4 nuevos)
42 = Visagras de quita y pon para las trapas
8 = Dolas grandes mandrinadas.
12 = Planchas orcadas p.ª pernos
26 = Pernos torneados p.ª poleas
1 = Reja cuadrangular para las aguas
2 = Poleas mandrinadas.

Los peones clavaron la tela y ringla á las trapas.

Los carpinteros ademas de ajustar y cepillar las persianas de las trapas colocaron lo siguiente.

	Suman los tornillos colocados anteriormente	24.975
17 =	Carros á 48 tornillos	816
24 =	Refuerzos para escotillones á 36	864
8 =	Escalones viejos arreglados á 96	768.
		27.423

Se efectuó el pago del mes 1ºp.te

Importaron los jornales	2162, 75
Cuenta del Maestro Pº	395, ..
Valor de tornillos	108, 50
Gastos menores	12, ..
Suma S.E.	2678. 25

Señores que comparecieron

6 de la mañana	S. Bastinos.
11 id	id.
3½ tarde	S. Llenas
4½ id	S. Fábregas
5. id	S. Miret.
6. id	S. Bastinos

En este Dia se despidieron á los carpinteros Miguel Pons, Isidro Sella, Juan Bons, y Juan Gallisá y Francisco Caellas.

Domingo 7 y Lunes 8. no se trabajó por ser festivos

Martes 9 Settbre

Se recibieron un millar de puntas de paris del 18+30. otro del 18+27 y seis mas del 16+7.

Se recibieron 61. cana bingla ancha.

Se recibio factura del S. Gran nº 41.

Señores que comparecieron

8½ de la mañana	S Bastinos
9½ id	S Miret
11 id	S Bastinos
11½ id	S Fábregas
4 tarde	S Bastinos
4½ id.	S. Fábregas

Miercoles 10. Sttre

Se recivio de la fundicion del Sr. Gran las facturas num.s 42 y 43.

Se recivieron 47 canes de single ancha y 37 de la estrecha

Señores que comparecieron.

A las 6	de la mañana	S Bastinos
" 11	id	S Miret
" 11½	id	S Bastinos
" 4	tarde	S Llenas
" 5	id	S Bastinos
" 5½	id	S Miret
" 5¼	id	S Hálbregas.

Jueves 11 Sttre

Se recivieron 9½ canas de tela de lona para las trapas

Se recivió un millar puntas del 20+40, y de la fundición del Sr. Gran los efectos contenidos en factura n.º 44.

Señ.s que comparecieron.

A las	10½ de la mañana	S Bastinos.
"	11 id.	S. Hálbregas
"	3 de la tarde	S. Bastinos
"	5 id.	S. Hálbregas.

Viernes 12 Sttre

Se recivieron siete piezas de cuerda de cáñamo de primera calidad pesando 26@ catalanes procedentes de la fábrica del Sr de Calbell y remitidas en un carro alquilado al efecto.

Se recivió un ovillo de bramante grueso para encaderar las cuerdas, de las trapas

Se recivio de la fundicion del Sr. Gran los efectos contenidos en la f.ª n.º 45.

Señ.s que comparecieron

A las	7 de la mañana	S. Bastinos
"	12. id	S. Castro
"	4 tarde	Señ.s Pera, Bastinos, Miret y Hálbregas.
"	" "	

Sabado 17 Sbre.

Se llevaron en un carro alquilado al efecto las siete piezas de cuerda recividas el dia anterior á casa del Sr. Llenas para cuartas.

Subió Giron á recojer las facturas de la madera remitida por los Señores Dotres, Gusi, y Ullastre.

Debe este dia trabajó otro cerrajero.

Se recivieron del Sr. Grau las facturas 46 y 47. cuyo detalle se expresa unido á las anteriores á continuacion.

Planchas oradas para bastidores	10.
Pernos torneados	8
Poleas torneadas para rebes de la guia de bastidores	1
Pasadores de doble curba para bastidores	8
Topes para los trapas	16
Remachador de guias de bastidores	2
Reja para el nuevo almacen colocada sobre la pared que divide la casa de la del Sr. Valenti	1.

Se recivieron del deposito de maderas del Sr. Ullastre ocho tablones de Flandes de 14 pies 3+9p.

Se recivieron 22 poleas para escotillones remitidas por el tornero Sr. Tarias.

Se recivieron una gruesa de tornillos del nº. 23+40.

Los carpinteros ademas de labrar madera colocaron los efectos que á continuacion se expresan.

Suma anterior de los tornillos puestos	27.423.
12 guias de escotillones á 24 tornillos.	288
16= chapas grandes á 48 id	768
20= clavijeros para suspender cuerdas de trapas á 2 id	40
5= trapes cuyas visagras de todas ellas contienen tornillos.	980
7= Trempillones id id id	1372
12= marcos de escotillon á 78 tornillos	936
12= poleas para los marcos anteriores con chapas de 48 torns	576
12= bastimentos de escotillon á 16 torns	192.
Suma	32.573

Sigue el mismo dia á la vuelta

Se efectuo el pago del modo sig.te

Importaron los jornales	1482, "
Tela para las trapas	85, 50
Cuenta de puntas de Paris	82, 65
Yd. de los gastos menores	18, 50
Yd. de la de tornillos	31, "
Entregado al Sr. Marsio	2000,
Suma S. E.	3.699, 65

Se despidio al carpintero José Martí.

El tornero remitió veinte y dos poleas nro 8to.

Señ que comparecieron

A las 8 de la mañana		S Bastinos.
" 10	id	id
11	id	S. Gabregas
3½ tarde		S. Miret.
6	" (No compareció S Bastinos p.a el pago.)	

Domingo 14 no se trabajó.

Lunes 15 Stbre

Se recivieron los efectos contenidos en la G.a n.o 248 del S. Gran

Se recivieron un Millar puntas de Paris del 10+10 otras dos del 16+20 cien clavos mayales otros ciento marmachones.

Se recivieron cinco docenas de tornillos cabeza cuadrada del n.o 25+55. una gruesa del 23+10 otras dos del 23+27.

Se recivieron 24 canes de lengüeta estrecha

Señ que comparecieron

A las 7. de la mañana		S. Bastinos
8½	id	id
3 tarde		id
4.	id	S Gabregas
5	id	S. Bastinos
5½	id	S Miret

Martes 16 Sbre

Se recibió un millar puntas del n.º 19+3f.

Se recibieron las cuerdas ya cocidas procedentes de casa del Sr Llenas.

Señores que concurrieron

A las 8 de la mañana	S. Bastinos
8½ m.	S. Miret
4. tarde	S. Llenas
4½ t.	S. Bastinos
5 t.	S. Pera
5½ t.	S. Hijos Bregas
5½ t.	S Miret.

Miercoles 17 Sbre

Se emitieron la factura de las maderas de los Sres. Sotres

Se recibieron dos docenas de bagas para suspender las perchas del cuarto de las figurantas.

Se recibió una gruesa tornillos del n.º 22+40

Se recibieron los efectos contenidos en factura del Sr Llenas n.os 50 y 51.

Señores que concurrieron

A las 7 m.	S. Bastinos
9 m.	id
4 t.	S Miret
4½ t.	S Bastinos
5 t.	S Hijos Bregas.

Jueves 18 Sbre.

Se recibieron los efectos contenidos en Fra nº 82 y 83 del S. Gran
Se compraron nueve camas de single estrecha
Se remitió la factura de la single

SS. que comparecieron.

A las 11 m.	S. Bastinos.
11 id	S. Fábregas.
11½ id	S. Bastinos.
11¾ id	S. Prats
4 t.	S Llenas
5 t	S. Bastinos.

Viernes 19 Sbre.

Se recibió un millar puntas 18+27 y otro del 19+36.
Se quitaron las tablas del proscenio.

SS. que comparecieron.

A las 6 m.	S Bastinos.
9 m.	id
4 t.	S Pera
4½ t	S Bastinos
5 t.	S Fábregas
5½	S. Minet.

Sabado 20 Sbre

Se recibió un millar puntas del 18+27 otro del 20+36
Se recibió media C/ cola Ptes. y los efectos contenidos en la fact.ª nº 84 del S. Gran que con las de la presente semana contienen lo siguiente

2= Poleas mandrinadas con rebordes para bastidores
6= Pasamanos de doble curba para id
6= Yerros ajustados
32= Planchas gruesas oradadas y ajustadas
2= Gruesos tornillos
2= Bagas con patas
3= Manetas de cuerda fija

Los carpinteros colocaron los efectos siguientes en todo la presente semana sin perjuicio de continuar labrando maderas.

Suman los tornillos anteriores	32.472
12 bastimentos de escotillon. c/ 16 tornillos ~~y escalerilla~~	192
7 escaleras nuevas c/ 80 id y escalerilla	560
3 id con trabesaños de yeso c/ 96 id	288
12 id viejas c/ 80 con escalerilla	960
8 id id c/ 96 con trabesaños de yeso	768
10 topes de trepa c/ 16.	160
14 id de trampillon c/ 16	224.
Suman los tornillos.	34.724

Se colocaron los 40 carros en su correspondiente sitio.

En este dia se gratificó á todo el personal con la cantidad de 1 ℔. á cada uno de ellos los que agradecieron á los SS. de la junta y comision la fineza que se les hizo en celebridad de la conclusion de la cubierta del tablado-escenario (esceptuando el peon Miguel Pinatel)

SS. que comparecieron.

A las 6 m.	S Bastinos.
11 m.	id
4 tard	S id
4½ t.	S. Fabregas
5 t.	S Miret.
5½ t	S. Bastinos para efectuar

el pago del mismo sigte.

Importaron los jornales	1699, 60
Tornillos.	103, 60
Por la hechura pica las trapas	36, .
Por los gastos menores	33, 60.
Suma S. E.	1872 60

Lunes 22 Settre

Se recivieron seis gruesas tornillos del 26+75. y una del 23+32.
Se recivió un millar puntas del 22+32.
Se recivio la f.ª Gren n.º 55.

SS. que compusieron

A las 7. m	S Bustinza
10 ..	id
4 tarde	id
4½	S Quintana
5.	S Gálvez
5¼	S Miret
5½	S Bustinza

Martes 23 Stbre

Se recivieron tres gruesas tornillos del 27+80 y otra del 28+140.
Se recivieron las f.as del S. Gren n. 56, 57, 58, y 59.

SS. que comp.on

A las 8 m.	S Bustinza.
10 ..	S Gálvez
11 ..	S Bustinza
4. t.	S Miret
4½ t.	S Bustinza.

Miercoles ~~Jueves~~ 24 Sbre
No se trabajó por ser festivo.

Jueves 25. Settbre

S Se recivieron un millar puntas del 10+10. otro del 7+7. y otro del 20+40
Se recivieron los facts del S. Gran nº 60, 61, y 62.

Este día se cayó el carpintero José Aliaz despues de curarlo Giron se le mandó retirar á su casa

SS. que comparecieron

A las 10 m.	S. Bustinza.
11 "	S Fábregas
2 t.	S Bustinza
2 ½	S Llenas
5.	S Fábregas
5½	S Miret.

Viernes 26 Sbre

Se recivió un millar puntas 18+24 y seis gruesos de tornillos 25+60
Se recivieron los facts del Sr. Gran num 63, 64, y 65.

SS. que comparecieron

A las 7 m.	S Bustinza.
10.	id
11	S Fábregas
2 t.	S Bustinza.
2½	S. Fábregas
5.	S. Prats.

Sabado 27 Sbre

Se recivieron tres gruesos tornillos del 20+40.

SS. que compn.

A las 8 m.	S Bustinza
5 tarde	S. Fábregas el que presenció

el pago de los jornales y gastos de la semana del modo que á la vuelta se expresa.

Sabado 27 Settre

Importe de los jornales	1348,75
Cuenta de la singla	1021,10
Por medida de cubo fte	30 ..
Por la cuenta de tornillos	342,80
Por la gratificacion á los carpinteros	200 ..
Importe de la Fª del Sr. Jurri por la madera remitida	4161,90
A cuenta de mayor cantidad al Sr. Dotres por id	10000 ..
Gastos menores	12
Por la de pintas de Paris.	127 15
Suma S. E.	17147 30

Domingo 28 Sttre.

No se trabajó por ser festivo.

Trabajaron los Albañiles.

El Sabado 27 se despidió el carpintero Juan de Valmes.

Lunes 29 Setbre

Este día entraron los serradores Miguel Ribot y Pedro Valcenaves

Se recibieron las facturas del S. Gren nº 66 y 67.

Se recibieron del deposito de madera del Sr. Ulastre doce tablones Hendes de 14 pies 9+3 pt. conducidos por los peones en un carretón alquilado al efecto

SS. que comparecieron

A las 11 m. S. Bastinos
4. t. S. Fabregas
5. t. S. Castro
5½ S. Bastinos

Martes 30 Stbre

Se recibieron seis gruesos tornillos 24+70.

Se recibieron 50 clavos marmachones y 25 mayores, un millar de puntas del 16+24.

SS. que comparecieron

A las 9 m. S. Bastinos
10 id
11 S. Fabregas
5 S. Bastinos.

Miercoles 1º de Octbre

Se recibieron dos millr puntas del 18+24.

Se recibió la fact del S Gren nº 68.

En este día se llamó una brigada de doce peones los que en unión de los de la casa quitaron y almacenaron el tablado de los bailes de mascaras, importando el coste de dicha brigada 96 rl.

Tambien en el día de hoy concluyeron los serradores á las 12 del día.

SS. que comparecieron

A las 10 m. S. Bastinos
11 SS. Bastinos y Fabregas
2 t. SS. Perez y Bastinos.
5. S. Fabregas

Jueves 2 de Octubre

Se recivieron dos manos de cuerda para encaberar los cebos contrapesos de los cuatro entretillones grandes.

Se recivió la factura del Sr. Gran con los efectos que se expresaran el sabado proximo.

Sen. que comparecieron

A las 11 m. — S. Bastinos
11 " — S. Gabregas
11½ " — S. Bastinos
3½ T. — S. Gabregas
4½ " — S. Bastinos
5 — S. Miret.

Viernes 3 Octbre

Se recivieron cincuenta cabos marrandadores

Se recivió la f.ª n.º 71 del Sr. Gran.

Se recivieron tres libs flor de sebo y aceite para pertta de engrasar tornillos y un micro de cordel para encaberar las cuerdas de los contrapesos.

S.S. que comp.ª

A las 7 m. S — S Bastinos
9 " — id
4 tarde — S Pera
5 " — S Gabregas
5½ — S Bastinos
5¾ — S. Miret.

Sabado 4 Octubre.

Se recivieron cien cabos marrandadores.

Se recivió la factura del Sr. Gran n.º 72 que unida á las recividas desde el Lunes 22 de Setbre contienen los efectos que á continuacion se expresan.

20 Planchas cordadas y cradadas.
12 Pernos ajustados

6= Planchas mas pequeñas
48= Tornillos con dos voladeras y tuercas octogonales.
1= Soldar barillas.
8= Cabrestantes
48= Contrapesos de plomo.
16= Tirantes ó tornillos grandes para los contrapesos con tuerca y volad.
12= Tornillos con tuerca p.s firmes cabrestantes
14= Garfios con resortes
15= Poleas para sostener cañerias del gas.
16= Pieras p.s movimiento de palanca
14= Fogones de hierro batido con seis agujeros
4= Horquillas para disparo de trapas
2= Poleas mandibuladas
2= Rejas octogonales p.s los aguas

Los carpinteros desde el dia 22 de Octbre hasta el dia de hoy labraron las tablas p.s el proscenio y para el foyer machones para los topios del techo tablas para vertientes de corredores colocar y concluir el proscenio y entablar el dicho foyer. El destinado para los cuartos hizo 30 perchas 4 marcos de espejo una mesa y estantes p.s los cuartos ajustar cuatro puertas hacer cuatro bentanas completas un marco p.s cristal de otra colocar cuatro cerraduras.

Dichos carpinteros colocaron los efectos siguientes

Tornillos puestos anteriormente	35.725.
4= Escotillones grandes con 284 tornillos cada uno.	1.136
16= Bastimentos de id con 24 cada uno	384
8= Espigas de escalera p.s cada tramo á 48	384
= En las tablas del proscenio	178
Suman L.s G.	37.807

Sean que comparecieron

A las 10 ½ m. S.n Fabregas.
4 t. id
4 ½ .. S. Bartolomé
6. .. id para efectuar el pago que á su vuelta se espera.

Sabado 4 Octubre

Importaron los jornales.	1630. "
Por la cuenta de dos peones p.ª quitar el tablado	192. "
Por la de tornillos	129,40
Gastos menores	35,50.
Al Sr. Ulastra a cuenta de mayor cantidad.	10000, "
Suma L. G.	11986,90

Este día se despidió á el carpintero Joaquin M. Torrue-
ella.

Domingo 5 Octbre.

No se trabajó por ser festivo, pero los pintores trabajaron.

Lunes 6 de Octbre.

Se recivieron seis gruesas de tornillos del 24+40 y otras tres del 20+20.

Se recivieron un millar de puntas de París del 19+30 y otro del 19+36.

Se recivieron los efectos contenidos en la P.ª n.º 77 pertenecientes á la fundicion del Sr. Gran

Senores que asistieron.

8 m.	L. Bastinos.
11. n.	L. Hálvegas
1 t.	L. Bastinos.
1 ½ t.	L. Hálvegas.

Martes 7 Octbre.

Se recivio media gruesa de tornillos del n.º 24+8 E. dos id del 23+27. y una del 21+20.

Se recivió del tornero 32 poleas de palo-santo.

Se vendieron 113 metros de los tablones serrados por 160 d y los restantes de los pies derechos

Señores que comp.n

A las 8 m. S. Bastinos
10 m. id
11 Mañana S. Hebreyes.
12. m. S. Bastinos.

Miercoles 8. Octbre.

Se recibió un millar de puntas de Paris nº 16+20. una gruesa de tornillos del nº 24+40.

Se recibieron los efectos contenidos en la factª del S. Grau nº 74.

Señ que comp.n

A las 8 m. S. Bastinos.
10 m. id
11 m. S. Hebreyes.
11½ m. S. Miret
4 t. S. Hebreyes.
4½ t S. Bastinos.
5 t S. Sera.
5½ t. S. Quintana.

Jueves 9. Octbre.

Se recibieron los efectos contenidos en la fª nº 75 del Sr Grau.

Se recibieron dos docenas de bagues para suspender las mangas de gas en el foro como asimismo una pieza de cuerda para el mismo objeto y tres docenas de clavos de escayata.

Se recibió una gruesa tornillos del nº 21+23. otras dos del 23+60 dos millr de puntas del 16+24. otras dos del 14+18.

Señ que comparecieron

A las 10 m. S. Bastinos
11 m. S. Hebreyes.
4 t. S. Bastinos
4½ t S. Hebreyes.

Viernes 10 Octubre

Se recibió un millar de gabarrotes una libra de espelmes un mazo de cordel para encaberar cuerdas y los objetos contenidos en la factura del Sr. Gran 7 E. y 76

Se recibieron de la fabrica del Sr. Cabell dos piezas de cuerda de cáñamo de primera calidad cabos blancos del peso de dos @ y seis libras á 17 pesos ℔ el qq.

SS. que existieron.

A las 10 m	S. Bastidores
" 11 m.	S. de Obreges
4½ T.	S. Peras
5 t.	S. de Obreges
5½	S. Bastidores

Sabado 11 Octubre

Se recibió una gruesa tornillos del 20+32. otra del 24+36. dos del 20+70 y una de cabeza cuadrada del 30+180.

En la presente semana los carpinteros repasaron todas las corredoras de los bastidores y varias trapas para quitarle á las maderas el vicio tomado á causa del aire.

Concluyeron dos escotillones pequeños y colocaron los efectos siguientes.

Tornillos colocados anteriormente	37807.
4 marcos de escotillon á 78 tornillos.	312.
8= poleas con sus chapas á 48. id	384.
16= bastimentos á 16.	256
8= topes de trapa á 16.	128
4= Chapas grandes á 48.	192
2= manubrios á 4.	8
8 chapas p.a los mismos á 48	384.
Los tornillos empleados en la semana que concluyó el sabado 27 de Setbre al sidesde de apuntar	2678.
Suman los tornillos.	42149

Sigue el mismo dia

Los efectos recibidos en la presente semana del Sr. Gran son los siguientes.

10= Tornillos rosca de lima cabeza achavada
12= Planchas con agujeros pª los mismos.
12= Círculos de yerro para las testas de los cilindros.
12= Ejes pª los mismos
18= Importes á escuadra.
4= Idem á doble escuadra
4= Tijeras de movimiento de palanca
2= Horquillas pª disparo.
3= Idem pª topes
6= Bridas pª mangas de ges.

S. que compª.

A las 10 m. S. Bastinos.
11 S. Fabregas
4 ½ t. S. Pera
5 S. Fabregas
5 ½ S. Bastinos pª efectuar el pago del modo sigte

Importaron los jornales.	142
Por la cuenta de tornillos.	209, 80
Idem de puntas de paris	79, 10
Idem de gastos menores.	21.,
Satisfecho al tornero toda la fª	1266.
Suma S. E.	3027 90
Baja de la madera vendida	240.
Queda el gasto á	2787 90

Domingo 12. Octubre. No se trabajó, visitó el taller el Sr. Governador y su familia.

Lunes 13 Octubre

Se recivió una grueso de tornillos del 21+23.

SS. que comparecieron

A las 9. Mañana	S Bastinos
10½ m	S. Gálbregas
11½ m	S Valentí
5 t	S Gálbregas
5½ t	S. Miret
5¾ t	S Bastinos.

Martes 14 Obre.

Se recivieron 100 tornillos del nº 30+180. y los efectos contenidos en la F. 77 del Sr. Gran nº. 77

SS. que asistieron

A las 10 m.	S Bastinos
11. "	S Gálbregas
11¼	S Durán (por 1ª ver. acompañado de su
4½	S Pera. señor hijo.)
4½	S Gálbregas
5	S Bastinos
5½	S. Miret.

Miercoles 15 Octubre

Se recivieron los efectos contenidos en la F.ª n.º 78 del Sr. Gran.

Se recivió un millar puntas de Paris del 18+36.

SS. que comparecieron

A las 10½ m	S Gálbregas
11 m.	S. Bastinos
4. t.	S. Gálbregas
4½ ..	S. Bastinos
5.	S. Miret.

Jueves 16 Octubre

Se recivio procedente del deposito de madera del Sr. Olastre una espiga de madera de haya para el cilindro de la rompa. amas tres hojas de flandes de 3 pulgs y quince hojas de 4 pulgs.

Este dia á las once de la mañana se hizo la primera prueba de correr las trapas y trampillones y subida de todos los escotillones la que fue á presencia de los SS. Bastinos, Hebreos, Miret, Quintana Culell, Castro, y Prats.

Se recivieron los efectos consignados en la f.a n.o 79 del S. Gran

SS. que comparecieron.

A las 8 m.	S Bastinos.
9 "	S id
10 "	SS. Bastinos y Hebreos.
id 1/4.	SS. Miret, Quintana, Culell, Castro, y Prats.
4 1/2 tarde	S. Hebreos.
5.	S. Bastinos.

Viernes 17 Octubre

Se recivieron cinco libras de cola fte, cordon forrado de estambre para el espejo del foyer y tres libras de espelma.

Se recivieron un millar puntas del 20+40.

Se recivieron los efectos contenidos en f.as del S. Gran n.o 80

SS. que asistieron.

A las 11 m.	S. Hebreos.
3 1/2 t.	S Bastinos.
4 1/2	S. Hebreos.
5.	S. Miret.

Sabado 18 Octubre

En este día concluyeron de pintar todos los cuartos de la parte de jardín, la escalera del mismo y pasillos de corredores incluso los de entrada de escenario por la parte de platea y cuartos siendo estos y los cuartos nos 2, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, y 24, con arrimadero al bermiz. Igualmente quedó concluido el foyer con arrimadero al bermiz y el espejo que le adorna.

Los carpinteros en la presente semana repasaron todo el escenario cepillando todos los desperfectos ocasionados por el uso de la madera, y colocaron los efectos siguientes

Tornillos empleados anteriormente	4214 g.
Escotillones á 388 tornillos	1074.
40 Trampillonsitos á 24	960
Para arreglar la caja de terremoto del proscenio	216
Suman los tornillos	44399

Los efectos remitidos de la fundición del Sr. Grau en la presente semana son como sigue (vease fos nos 77, 78, 79, 80, y 81).

2= Planchas corbadas
77= Tornillos rosca de lima
2= Resortes con muelles.
1= Importe á escuadra
7= Bernardos largos con bagues
1= Arreglar cerradura del cuarto no 8
5= Importes pa las cañerias de gas
10= Pasamanos con agujeros
4= Palancas

Este día y á las 12 de la mañana se efectuó el ensayo general de trapas persiana trampillones y escotillones á presencia de todos los señores convidados á el efecto visitando concluido el mismo todas las dependencias del teatro.

A los carpinteros se les concedió por los SS de la junta y comision asesto dicha tarde.

Señores que asistieron.

A las 8 m. S. Bertrans
10. id
11. S. Fábregas.
11½ Señores Pera, Miret, Llenas, Brera, Quintana Cubell, y Prats.

Concluido el ensayo el S. Bertrans presenció el pago como sigue.

Ymporteron los jornales ..... 1418, 25.
Por las cuerdas de escotillones á cuenta de mayor cantidad ... 2000,
Por la de tornillos 187, 75
Por la de gastos menores 87, 50
Por la de cola ..... 8, 20.

Se despidió á los carpinteros José Alsá, Esteban Armadé, Vicente Fortuny y Miguel Montblech.

Domingo 19. Octubre

No se trabajó por ser festivo. El inspector como todos los días de fiesta repasó los trabajos de la semana.

Lunes 20.

Se colocó la caja de terremotes y se limpió el bambelino de ropa. de la embarcadura.

SS. que comparecieron.

2 Alas 8 m. S. Bertrans.
10 id
11 S. Fábregas
3½ t. SS. Pera y Bertrans.
5 S. Fábregas.
5½ S. Miret.

Martes 26 Octubre

Se recibieron 12 anillos de yerro para las barras del fogon, 2 ánuas dos gruesas tornillos del 20+20. y otras dos del 19+21.

SS. que comparecieron.

A las 11 m. SS. Bastinos y Hábregas
4½ t. S. Hábregas.
6 S. Bastinos.

Miercoles 22. Octubre

Se recibió cana y media tartan encargado p.ª poner las barras del fogon.

A las 2½ de la tarde se cayó un banco de carpintero desde el cuarto corredor por la parte de remolle y el peso por romperse la cuerda con que se subia el taller de arriba el cual rompió una de las tablas de la tropa de la última pila.

Milagrosamente no hubo que lamentar desgracia alguna.

SS. que comparecieron

A las 10½ m. ~~S Bastinos~~ S Hábregas
11¾ S Bastinos
4. t. S. Hábregas
4½ S Bastinos

Jueves 27 Octubre

Este dia se forraron las barras del fogon.

Se recibieron los efectos contenidos en la factura 82 del Sr. Grau.

Señores que comparecieron.

A las 10½ m. S Bastinos.
11. S. Miret
4. t. S. Hábregas
6. S Bastinos.

Viernes 24

Se recibieron las últimas fechas, y los efectos correspondientes de la fundición del Sr. Gran.

Sabado 25.

Los carpinteros colocaron los efectos que á continuación se espresan. en la presente semana.

Suman los tornillos anteriores ----------	44399.
80 Grapas para cubrir los comederos á 4.	320
97 = Rempillones para cubrir los abertures de buecda á 8.	776
2 = Cartillones á 358. - -	716
Parte de los topes del tabes aproximadamente ----	200
Total (S.E.)	46611
264 Docs. Perchas puestas por Gira con tornillos ----------	948
Suman S.E.	47.459

Antes los carpinteros repasaron la puente que vertebra de todo el escenario de los vicios de los tablas.

Los efectos recibido en la presente semana del Sr. Gran son los siguientes.

11 Ymportes para las cuñerias del gas.
36 Tornillos rosca de hina
6 Japas de puente
28 Serpios de doble curba pr. bastidores.

Se que comparecieron.

A las 10 de la m.	S. Tabregas
11 id	S. Bastinos
4. tarde	S. Tabregas
4½ id	S. Miret
5 id	S. Bastinos

Sigue á la cuenta el último pago.

Importe varios jornales ——— 678.
Por la cuenta de puntas de París. ——— 68,80
Por la de coser las cuerdas. ——— 60
Por la de tornillos. ——— 10,40
Por la de gastos menores ——— 38,50.
Suma S.E. ——— 856,70
Vaya por la leña vendida. ——— 148
Total líquido 7.02 70

Barcelona 25. Octubre de 1875

El inspector

Vicente Sivera

Efectos entregados á D. Pío del Castillo conserge del Gran Teatro del Liceo.

Factura del Sr. Ulastre arreglada por D. Antonio Miret.
Idem del mismo cuyo valor es de 14411 S 18 S.
Idem de D. Pablo Calvell por cuerdas. tres facturas 3807, 53.
Suma S.E. 18.218 71

Tablas de muestras de tornillos y puntas ——— 2
Dos papeletas de la última madera del Sr. Ulastre ——— 2
Idem escritas en tres cuadernitos del mismo ——— 22
Idem del Sr. Dotras en dos cuadernos ——— 17.
Idem del Sr. Juncá en un cuaderno ——— 5
Idem del Sr. Vey (torneo) ——— 12
Idem del Sr Mansio (pedidos de maderas) ——— 10
Idem del Sr. Gran (fundición de hierro) en dos cuad ——— 107.

Amas toda la madera nueva y vieja sobrante que se compone de todas las trapas viejas que estan en el almacen del teatro, escepto de los pies derechos que se reservaron, listones &, viguetas nuevas labradas y listones id tablas &. depositado en el otro almacen designado al efecto.

Resumen de los gastos contenidos en el presente libro.

Jornales de las veinte y dos semanas.	42116,50
Maderas á los Sres. Dotres, Juni y Ulastre	24165,50
Al Sr. Mansió	6000,..
Tornillos.	2834,60
Puntes de paris	368,08.
Serradores.	942,50.
Cola fte	252,20
Al Sr. Hey por serrar la madera	387,70
Al mismo Sr por materiales de albañilería	1342,50
Singla para las trapas	1054,10
Cuentas del Carpintero Blanchet	917,..
Tela de cañamo pa las trapas	531,..
Cuerdas pa los escotillones.	2000,..
Gastos menores, aceite, sebo, especias &ca.	459,00
Gratificacion á los carpinteros de la bandera	200,..
Cocer las cuerdas.	60,..
Por quitar el tablado de los bailes de mascaras	192,..
Al Sr. Uriz (Arnero)	1266,..
Suma L. G.	85,697,68.

Barcelona 28 Octubre 1877

Vicente Giro

2ª Serie

Obras para el cambio de la cubierta gral del Teatro sustituyendo las planchas de hierro por tejas

Arquitecto Director.
Dn Elias Rogent

Maestro de obras
D Jaime Pi.

Maestro carpintero
D Jose Mumbrú

Maestro cerrajero
D Narciso Grau é hijos.

59.

Sres que componen la Comision.
D Juan Castellvi
D Ramon Fábregas
D Antonio Mirot
D Ramon T. Toral

Acordado por la Junta de Gobierno y la Comision de obras en sesion de 12 de Marzo de 875 el cambio de la cubierta substituyendo las planchas de hierro por tejas, y ademas la adquisicion del agua de Dos-Rius, todo segun los planes y presupuestos del Sr Arquitecto Director D Elias Rogent, se practicaron las relativas diligencias desde este dia y en sesion del 5 de Abril siguiente la propia Junta y Comision aprobaron el contrato para la adquisicion de las tejas con la fabrica de Macia-Sontiajos, conocida por la Bovila, habiendo de antemano examinado y comparado con la fábrica de los Sres — llamada del Hospitalet, y reconocido las ventajas que ofrecia la primera por su calidad y otras condiciones favorables. A esta diligencia concurrieron con el Sr Rogent, el Sr Ricart, y el Señor Bastinos, quienes apoyaron el informe del referido Sr Rogent

En su consecuencia se dispuso que las obras empezasen á mediados de Junio sig^te y así se verificó, si bien la parte de carpintería, cerrajeria, y tejas dieron principio desde luego á la construccion de sus respectivas piezas segun los planos y ordenes del Sr. Arquitecto

En la mañana del Lúnes 14 empezó el derribo del lugar comun del patio de la calle de S^n Pablo y la abertura de una puerta que comunica á dicho patio para facilitar la entrada y subida de los materiales á los terrados del Teatro

El martes 15 de la propia semana se recibieron 24 cabirones de madera labrada, y dos dias despues los inspeccionaron los Sres Miret y Fabregas, hallandolos de buena calidad

El Señor Fabregas asistió con frecuencia durante estos primeros trabajos, y aprobó que el barrendero de la casa conocido por Pescadó, ejerciese las funciones de listero y vigilante para lo cual lo propuso el Conserge por hallarle apto para este destino que en otras ocasiones habia desempeñado

En sesion de 22 de Junio fue nombrado interventor el vocal de la Comision D Juan Bastinos quien quedó en el encargo de vigilar los trabajos, examinar los materiales é intervenir en las cuentas poniendolas su aproba-

cion á V°S°. En la misma fha se recibieron de la fábrica la Bovila 1600 tejas, y apesar del tiempo lluvioso y poco favorable, la entrada para los materiales, balsas para cal y mortero, y brecha en el terrado de S^n Pablo para el acceso directo de los operarios, quedó terminada y puestos los ternales y andamios para subir las tejas y demas objetos

Empieza este Diario el miercoles 23 de Junio 1875

Trabajadores albañiles — Segranes, — Paleta
Rovira — Manobra
Serrat — Peon.

Ayer entraron al mismo tiempo que las tejas 333 ladrillos (mahons)

Materiales entrados en la semana anterior —	Cal mojada	1 carro vale	40 ₧
	Idem seca	30 ~~qq.~~ á 5 ₧ ~~qq.~~ #	150
	Yeso	32 ~~qq.~~ á 3 ₧	96
	Cimiento 6 ~~qq.~~ 2 @ á 8 ₧	1 bota	54
	Arena	1 carro á 4 ₧	4
	Extracion de runa	7 carros á 4 ₧	28
	Importaron los materiales en la 1ª semana	₧	372
Importaron los jornales de albañileria 1ª semana			182
		Total ₧	554

Miercoles 23

A causa de la lluvia no pueden trabajar los albañiles en el terrado y se ocupan en recorrer el embaldosado del corredor del 1^er piso, por cuenta aparte de los remiendos de la casa — Ninguno de los tres compareció —

Jueves 24

Fiesta

Viernes 25

Siguen los albañiles el remiendo del embaldosado, corredor 1^er piso - palos
Hoy trajeron los sig^tes materiales

Arena ..... 1 carretada
Mahones (ladrillos) 3 carretadas ~~1000~~ 1000
Cabirones de madera 2 ud 54

Sábado 26

Continuan los albañiles del mismo modo — Las tejas que habia en el portal quedaron con el terrado — Vino el S^r Bastinos —

Domingo 27 — Fiesta

Lunes 28

Un paleta y 2 manoberas se ocuparon de subir todas los Mahons y ratjolas al terrado y colocarlas al punto de empezar desde luego la colocación de las tejas — Trajeron 1 carretada de ladrillos (ratjolas) que contiene 750 — Vino por la mañana el Sr Fábregas y por la tarde los Sres Miret y Moreu —

Martes 29 Fiesta

Miercoles 30 —

Vino à primera hora el Sr Bastinos — Continuan el paleta y 2 peones subiendo materiales al terrado y preparando la obra — Trajeron una carretada con herramientas, tablones y otros útiles de albañilería 500 Mahons y 1000 ratjolas

Julio Jueves 1º

Siguen los mismos trabajos el paleta y los 2 peones — Se derribó el cuarto del pintor — Vino el Sr Fábregas por la mañana y el Sr Bastinos por la tarde — Trajeron 1300 tejas verdes y 1300 amarillas, total 2600 = Ademas 1000 Ratjolas comunes y 1000 Mahons —

Viernes 2

Desde la primera hora se suben las tejas à los terrados —

Trajeron de la Herrería de Nª Sª del Remedio 34 piezas largas y 65 cortas, total 100 piezas (~~la factura marca 100~~) Se derribó el techo de la carpintería

Una carretada con 500 Mahones — y otra de ~~carrera~~ tejas, entraron 2600.

Los Sres de la Junta de Gobº y Comision de obras con el Sr Arquitecto celebraron sesion en la tarde de hoy, y los Sres Moreu y Senillosa recorrieron los terrados y examinaron las tejas y demas objetos — Vimeron muy 156 piezas de hierro

Nota — En las 17 remesas de tejas que han entrado desde 22 del mes anterior hasta hoy, resultan 2900 tejas amarillas — 4200 verdes — Total 7100 tejas.

1ª Semana — Sabado 3 —

El dia Muriosa — Los albañiles se ocupan en limpiar la carpintería y subir los hierros recibidos al taller de pintura — No entró ningun material

Domingo 4 —

Lunes 5—

La temperatura incierta— El arquitecto Sr Rogent mandó suspender que se empezase á descubrir la plancha del techo hasta ver el tiempo seguro— El paleta y los peones concluyen de subir los hierros que quedaron el sabado y algunos otros materiales— Los peones de la fábrica de las tejas se ocupan por cuenta del fabricante en subir tejas á los terrados— Entró 1 carro de arena

Martes 6—

Continuan los mismos operarios y los mismos trabajos de ayer—
Entraron 12ºº tejas verdes, y 8ºº amarillas — Un carro de arena
12ds Vigas de hierro ó vigueta.

Miercoles 7

Continuan los mismos operarios que ayer.
Entraron 9ºº tejas amarillas
106 Vigas de hierro—
El Arquitecto Sr Rogent, con el mtro de obras estuvieron examinando los sitios por donde debe tomarse el agua y situarse los contadores— Manifestó el Sr Rogent que había que pedir permiso al dueño de la casa perfumería (Mr. Renaud) para hacer pasar por el portal, cuya servidumbre de paso al escenario es obligatoria, la cañería ó ramal que debe conducir el agua dentro del teatro por aquella parte. Igualmte manifestó que no se debe permitir ensayar ni funcionar en el escenario desde el momento que se empiece á descubrir el techo, y por último dió orden al maestro de obras que el lunes proximo se empiece á descubrir sin suspenderlo, á no ser que ocurra un aguacero copioso, y que para este caso se tengan á mano las telas que han de servir de resguardo—

Jueves 8—

Continuan los mismos albañiles— Los peones de las tejas acabaron de subir al terrado las que había en el portal— Quedaron ya en el taller de pintura todos los hierros que han enviado hasta hoy

Viernes 9

Se pidió el permiso á Mr Renaud pª que la cañería de las aguas pase por su portal, y lo otorgó sin dificultad— El arquitecto Sr Rogent, y el ingeniero de las aguas vinieron á hora distinta y no llegaron á reunirse. El Sr Presidte (Sr Vera) vino pª verse con ellos y no los halló—

Existen hoy 5400 tejas verdes
3000 d amarillas
Total 10400 tejas

Barras ó vigueta tirantes de hierro 436
Su peso total segun facturas 6719 kilogs

Sabado 10

Iguales trabajos de albañilería — Trajeron 900 tejas amarillas
400 " verdes
Total — 1300

Domingo 11

Sin novedad

Lunes 12

Por la mañana, a las 7 empezó la operacion de levantar planchas del techo por la parte del foro del escenario y continuó todo el dia con lentitud. Vino el Sr Tomasino y dió operacion suya y levantó el rail ó conductor de hierro de los pararayos que rodeaba la cubierta, cuyas varillas quedaron en la carpintería — Los albañiles se ocupan en preparar y los carpinteros (11 operarios) en arreglar el empalme de los cabriones que son cortos — Estuvo el Sr Fabregas por la mañana y se enteró de los trabajos.

Martes 13 —

Los carpinteros trabajan en el ajuste de los Alatas (viguetas) para su colocacion — Los albañiles en igual numero continuan sus trabajos, y los colocadores de tejas levantando planchas de hierro —

A las 3 de la tarde en presencia del Arquitecto Sr Rogent, su ayudante, el maestro carpintero y el de obras, el Sr Bastinos y el Sr Senillosa, se pesó en la báscula una de las planchas del techo para apreciar el peso total. Pesó 15 kilos justos, siendo sus dimensiones met. 2'01 largo y 0'71 ancho. Formado el cálculo por regla de proporcion resulta 30½ kilos el metro cúbico, á cuya base se sujetará el peso total de toda la plancha.

Trajeron 400 tejas amarillas y 400 verdes, y 131 piezas de canal — Por la mañana estuvieron los Sres Fabregas y Miret

Hallandose mas de la mitad de las tejas se dió orden para pagar á la fabrica Macia-Santiago la 4ª parte del importe total, que son $ 350.

Miercoles 14

Los carpinteros colocan viguetas — Los albañiles forman el proyecto que las afirma, y los cerrajeros levantan planchas las cuales son conducidas á la fabrica del Sr Santiago — Vino el Sr Fabregas, y en su presencia se les encargó á los albañiles que dejaran tapada la brecha al concluir el jornal con los lienzos destinados para ello, sin embargo la brecha quedó sin tapar durante la noche — Estuvo por la tarde el Sr Pera —

Jueves 15

Se recomendó con mayor instancia que se tapase la brecha cada noche, y el carpintero Mumbrú quedó encargado, sin perjuicio de lo que sobre el particular disponga el Sr Arquitecto Director — Antes de las seis de la tarde quedaron cubiertas las aberturas del techo con los lienzos destinados al efecto, cuya operacion la hicieron los carpinteros, y los cinco moros de la casa tan pronto como quedó terminada rompió un fuertísimo chubasco que duró tres cuartos de hora — La gran cantidad de agua llenó los lienzos, y rebosó vertiendose por los telares y escenarios. No pudiendo contener mas agua los lienzos hubo que reventarlos para extraer el agua que se iba recojiendo en cubos y echandola á los terrados y depósitos — Trabajaron en esta operacion que duró cerca de una hora la seccion de carpinteros de Mumbrú, el foletin Sugrañes, y los cinco barrenderos de la casa — (El Bombero no se halló presente en esta ocurrencia ni tomó parte despues.) Presenció toda la escena descrita el Sr Fabregas — Cuando paró la lluvia se volvieron á colocar los lienzos del mejor modo posible — A las 5½ de la noche estuvieron primero el Sr Carreras, y despues el Sr Pera á informarse — A las 12 de la noche repitió el aguacero, pero con menos fuerza, y causando apenas daño — Con la fuerza del agua se acabaron de romper algunos vidrios de la claraboya del foro del escenario — Tambien vino el Sr Miret

Viernes 16

Se empezó á cubrir de tejas la parte del foro, se aumentó el personal de operarios de carpintería y albañilería, y se extrangeron planchas — Quedó bien tapada la parte del techo que no estaba cubierta — El Sr Fabregas vino por la mañana y por la tarde. No ocurrió otra novedad

Sabado 17

Continuan cubriendo las aberturas de las planchas extraidas con tejas. Los albañiles y carpinteros siguen en sus respectivos trabajos — Quedaron tapadas por la tarde las aberturas — Vino el Sr Fabregas mañana y tarde y tambien el Dr Bastinos — El Sr Pera por la tarde —

El ingeniero de las Aguas, y el Arquitecto tuvieron reunion á las 3 de la tarde — Entraron 39 carrones de madera

Domingo 18

Los operarios de las tejas estubieron cubriendo hasta las 11 de la mañana-

Lunes 19.

Continuan los mismos trabajos è igual numero de operarios- Mañana y tarde estuvo el Sr Fabregas- Por la tarde el Sr. Pera y el Sr Bastinos
El Sr. Miret por la mañana

Entraron 400 tejas amarillas - 400 id Verdes y 20 piezas Caballetes-

Martes 20

Igual que ayer, se va cubriendo de tejas el escenario- Empezaron los trabajos de albañileria para los años exteriores-
El Sr Fabregas por la mañana y tarde - El Sr Moreu por la tarde acompañado de otras personas - El Sr Bastinos y Miret por la tarde-

Miercoles 21

Entraron 38 piezas de hierro entre largas y cortas-
Continuan los mismos trabajos. Empezóse à descubrir parte del taller de pinturas- Empezáronme à colocar los hierros de la claraboya del escenario - Los vidrieros sacan los cristales de la del taller de pintura-
El Sr Fabregas estuvo mañana y tarde-
Entraron 400 tejas amarillas y 400 verdes
24 sacos de serraduras que estan à prevencion en el taller de pinturas-
Un peon albañil se machucó un dedo y fue curado en casa del Conserge-

Jueves 22

Carpinteros, albañiles, cerrajeros y vidrieros continuan sus respectivos trabajos- Temerosos del mal tiempo se cubrió con telas la parte del taller de pinturas que quedó descubierta y la de la claraboya del escen.
Entraron 400 tejas amarillas y 400 verdes - Estuvo Sr Fabregas 2 vece y una el Sr. Bastinos
A las 10 de la noche se puso à llover, durando hora y media: la lluvia, que no fue muy fuerte penetró por la claraboya del escenario sin hacer gran daño y para evitarlo en lo posible se extendió una tela á lo largo del telar y se pusieron cubos pª recibir los chorros del agua En el taller de pinturas fue de poca importancia el agua que entró
El cerrajero mandó sus operarios para la colocacion de los montantes y cruceros de la claraboya del escenario, y continuarán hasta dejarla concluida

Viernes 23

El tiempo inseguro, sin embargo los trabajos continuan, descubriendo el taller de pinturas y colocando cabirones y traveseños de hierro, y los cerrajeros la armaron de la claraboya-

Entraron 500 tejas amar.s = 508 verdes-

Visitaron el tejado los Sres. Pera, Ricart, Ribó = El Sr. Fabregas 2 veces-

Se pusieron todos los lienzos pa. cubrir las aberturas-

Por la noche llovió durante dos horas- El agua penetró por la claraboya del escenario y cayó en abundancia sobre el tablado- En el taller de pintura cayó mucha mas y penetró hasta el cielo raso de platea- Se acudió à poner lienzos en el suelo del taller y derramar hasta 3 sacos de serrin, quedando uno de ellos en el piso de cañas y yeso del cielo-raso. En el escenario se amontonó arena y escombros pa. evitar que corriese mas el agua que caía de la claraboya- El Señor Pera presenció el principio de esta operacion- serian las 9½ de la noche

Sabado 24

Con motivo de haberse anunciado funcion pa. esta noche se apresuró la limpieza del tablado del escenario y demas estancias de la platea- El dia estuvo bonancible y se adelantaron los trabajos del techo del taller y claraboya del escenario- El Empresario mandó los estensos lonas embreadas de las que se usan en la viña pa. cubrir los cargamentos desembarcados, y con ellas se cubrió la claraboya y parte del taller- Examinados algunos telones se halló haber sufrido con las lluvias el de jardin- Vinieron los Sres. Fabl. Bart.d y Illiet (Domingo 25.

Entre una y dos de la madrugada empezó à llover, y el agua penetró por la claraboya del escenario, y en el taller de pintura por las junturas de los lienzos que lo cubrian à causa del viento que los removió. Acudióse por la mañana à colocar de nuevo los lienzos que habrian recojido gran cantidad de agua y se pusieron cubos para recibirla, sin embargo se vertió alguna por el piso de dicho taller- Durante el dia no ocurrió novedad. El cerrajero trabajó hasta las 12 y el paleta Jugroñes y cuatro maniobras igualmte. preparando trabajos pa. mañana- Durante la funcion de la tarde el tiempo amenazaba lluvia, y se subió

al tejado à asegurar los hierros, y al taller à colocar otros y preparar del mejor modo posible remediar el daño que pudiera ocurrir—
No llovió

Lunes 26

Los carpinteros no comparecieron al trabajo y el maestro Alumbreu tuvo que buscar otros— De los paletas dejaron de comparecer dos— Los trabajos no adelantaron mucho— Se cubrió un tramo de tejas— En la claraboya no se pudieron poner vidrios todavia— La Empresa mandó retirar los hierros que habia alquilado en la Barceloneta— Quedó la claraboya sin cubrir— El tiempo se mantuvo sereno, aunque à intervalos soplaba un aire fuerte—
Estuvieron los Sres Fabregas, Bastinos y Miret—
Entraron 500 tejas verdes.

Martes 27—

Lentitud en la generalidad de los trabajos, y particularm.te en el vidriero p.a cubrir la claraboya del escenario, à la que solo pudo poner por la tarde 6 cristales de un lado— Los carpinteros en menor número trabajaron no pudiendo adelantar mas por falta de cabiones y traveseños de hierro— Los albañiles adelantan en las bovedas laterales— Estuvieron los Sres Fabreg.s Bastinos y Miret

Miercoles 28

No trabajan los carpinteros— Continuan levantando planchas de hierro del techo— No se ponen tejas— Solo los albañiles trabajan en las bóvedas, y el vidriero en la claraboya del escenario y el cerrajero en las persianas de los ventiladores—
Vinieron los Sres. Fabreg.s— Bastinos— Miret, y el Sr Moreu

Jueves 29

Trabajaron los carpinteros— No se ponen tejas— Se sigue quitando planchas y quedando descubierto el taller— Sigue adelante la claraboya del escenario à la que solo faltan los 12 vidrios de los extremos por colocar—
El cerrajero aumentó el personal y va trayendo persianas y tirantes—
Entraron 400 Cabiones de 21 palmos— Los albañiles continuan las bovedas—
Concurrieron los Sres Bastinos, Fabregas y Miret

Viernes 30.

Siguen destapando y extrayendo planchas — Los albañiles en sus bovedas — El carpintero colocando cabirones — Estuvieron los Sres. Fabregas y Bartinos

Sabado 31 -

Se colocaron algunas tejas y se acabó de extraer la plancha de hierro, quedando solo la parte mas baja ó testero del taller con planchas.

El cerrajero coloca las persianas de la claraboya del escenario, y las vigas de hierro pª la del taller de pintura — El carpintero coloca cabirones y traveseños pª facilitar la colocacion de las tejas —

Los albañiles siguen en las bovedas — Asistió el Sº Fabregas

Visitaron la obra los Sres Pera, Ricart y Moreu —

El tiempo se inclina á variar -

Agosto Domingo 1º

Trabajaron por la mañana los cerrajeros —

Se trajeron de la casa de la viuda de Juan Garriga, Barcelonela, calle de San Telmo, ocho lienzos embreados pª cubrir la parte abierta del techo por si las nubes que aparecieron por la mañana podian traer lluvia. Fueron conducidos en un carretón por los mozos de la casa. El resto de las telas fue extendido por el piso, y las enceradas quedaron á prevencion — No llovió -

Lunes 2 -

Continua el buen tiempo, y siguen los trabajos de la cubierta cada cual adelantando — El Sr Fabregas concurrió por la mañana. Acabaron de bajar planchas de la cubierta: faltan las de la culata del taller —

En este dia empezaron los operarios de la Empresa de aguas de Dor-Rius, los trabajos pª la colocacion de la cañeria de empalmes por la calle de San Pablo — Se les facilitó la entrada por el almacen y por la botiga de la bomba -

El lampista Clanchet dió principio á sus trabajos de limpieza de aparatos de gas — El Sr Moreu vino por la mañana y por la tarde.

(Entraron 500 tejas verdes) Martes 3

Ayer advertí al Sr Pera que tenia entendido que el Ayuntamto queria imponer multa á la Junta por no haber pedido permiso para la obra del cambio de la cubierta.

De las papeletas de entradas de tejas, resulta haber entrado hasta el dia de ayer

8100 verdes
8908 amarillas
total 16908 tejas y 20 caballetes

Hoy entraron tejas amarillas ... 400

Hoy son ... 17308

A la vuelta

Entre 5 y 6 de la tarde empezó á llover. Se colocaron las telas embreadas por la parte descubierta del techo, y las telas de la casa esparcidas por el suelo con buena cantidad de serrin. Duró poco el chubasco y no causó daño. Los Srés Fabregas y Moreu presentes.

Miercoles 4.

Los cerrajeros continuan sus trabajos en la claraboya del taller y en las persianas del escenario — Los albañiles en las boredas ó cornisa esterior — Queda el taller cubierto de tejas menos la parte de la claraboya — Por la mañana el ayudante del Sr. Rogent hizo conducir 4 viguetas trasversas de hierro de otro establecim.to para poder concluir de poner las tejas, y por la tarde enviaron de la Ferrería del Remedio 8 de las mismas vigas que se habian pedido, y fueron mandadas retirar; sin embargo el carretero las dejó diciendo que mañana las volveria á recojer.

Se presentó el memorial al Ayuntam.to pidiendo el permiso para la obra del cambio de la cubierta. Estuvieron los Srés Pera, Fabregas y Moreu

Jueves 5.

El cerrajero continua poniendo los montantes á la claraboya del taller — Los albañiles en las boredas y cornisa, y acabando de tapar el angulo superior del tejado del escenario y ademas estuvieron 1/4 mas de jornal subiendo materiales — Srés Fabregas, Moreu y Miret

Viernes 6.

Por la mañana se devolvieron á la Barceloneta los lienzos encerados, pagando 5 dias á razon de 5 pesetas cada lienzo, que siendo éstos ocho, importó 40 pesetas (8 duros) y ademas 6 P.s de traer y llevar — Srés Fabregas, Barteños y Moreu

Continua el cerrajero y albañiles con los mismos trabajos.

A las 7 3/4 de la tarde dejó un empleado del Ayuntam.to al mozo de la porteria, una papeleta-impuesto de multa por no haber solicitado permiso p.r la obra actual

Sabado 7

Solo trabajan los cerrajeros en la claraboya, y los albañiles en la cornisa

El pintor empezó á pintar las persianas de la claraboya del escenario y ocupan

Do tres operarios

Dom.º 8—

11 1/

Lunes 9

Continuan cerrajeros, pintores y albañiles en sus respectivos trabajos, los primeros y segundos en las claraboyas, y los terceros en la cornisa esterior Los Sres Fabregas, Nivet, Moreu, y Bastinos

Martes 10

Los Sres de la Comision Fabregas, Nivet, Bastinos, el Sr. Moreu y el Sr Cortada, el arquitecto Sr Rogent, su ayudante, el entro Cerrajero, carpintero, pintor y Maquinista Mancio, dependientes de la casa, giraron una vesita general. El Sr Rogent dió disposiciones p.ª otras obras que han de tener lugar—

Continua el mismo numero de operarios en sus respectivos trabajos

~~Vie~~

Miercoles 11

Siguen de la misma manera— Un paleta y su peon pasaron al cuarto de los contadores de la Cl.e de S.n Pablo p.ª engrandecerlo tomando parte del almacen subterraneo y cerrando el suelo por medio de una boveda despues de derribar la pared divisoria— Los Sres Fabregas y Moreu asistieron mañana y tarde.

Jueves 12

Siguen los mismos trabajos— El Sr Fabregas estuvo por la mañana, y el Sr Moreu mañana y tarde

~~A las 12 de~~ A las 3 1/2 de la tarde, en presencia del Sr. Arquitecto, su ayudante, el Sr Moreu, y otras personas se soltaron las dos cañerias del agua de Sr. Rius, procedentes del tubo de la Cl.e de San Pablo, y subió el agua con toda velocidad al depósito n.º 3 de planta. Continuando despues de cerrada la llave de dichas aguas, las obras para el empalme de las otras cañerias

A las 12 de la noche se puso a llover pausadamente. Subióse al telar del escenario p.ª cerrar las persianas de la claraboya, pero no pudo conseguirlo por no tener dichas persianas las barras ó guias que las sostienen cerradas. Se vistieron dos sacos de serraduras en el taller de pintura, y se colocaron bien las telas en el suelo p.ª que no colase el agua— La lluvia fue poca y de corta duracion—

Viernes 13

Mandé un aviso al hojalatero del Padró para que viniese a colocar vidrios en la claraboya del taller — Vino por la tarde —

El tiempo amenaza lluvia, y de cuando en cuando llovizna

Concluida la obra del cuarto del contador de la Cº de Sn Pablo, el paleta pasó a concluir el remiendo del pales nºs 38-39 del 2º piso, y lo dejó concluido —

Con el Sr Moreu vinieron los Sres Filibert y Batlle, se les abrió la trapa del taller de pintura pª apreciar la claridad que recibe la orquesta por la claraboya del taller —

Estuvieron los Sres Moreu, Fabregas, Pera, y el Sr Barret viendo los trabajos —— Se despejó la atmósfera — Se acaba de hechar abajo el techo de la carpintería

Sabado 14

Se habilitó un andamio pª que Clanchet desmonte la cañería de aguas ascendente de la parte de Rambla que conducia el agua al depósito del aseo, repartidor de los del escenario — Empezó Clanchet á desmontarla.

Siguen los trabajos de la cornisa y carpintería del mismo modo —

Entraron 14 vigas de hierro de la fabrica de Nrª Sª del Remedio, á cuenta del mayor número

Domº. 15.

El lampista Clanchet y otro operario trabajan hoy en el desmonte de la cañeria de aguas.

Lunes 16

Sin ninguna ocurrencia particular, siguen el cerrajero colocando persianas y piezas de hierro en la claraboya; El vidriero colocó dos tramos. El carpintero (1 solo oficial) hace trabajos de pequeñas piezas que se necesitan. Los albañiles en la cornisa y deshaciendo la carpintería — Clanchet acabó de desmontar la cañería de aguas ascendentes ——

Asistieron por la mañana los Sres Fabregas y Moreu — Por la tarde el Sr Pera —

Quedó puesto el andamio volante de hierro pª continuar el desmonte de los aparatos de gas de platea.

Martes 17

Sin novedad los mismos trabajos — El fontanero de la Compañia

de aguas de Dos Rios vino á tomar la indicacion del estado que mar-
can los contadores ó relojes de agua y entregó las tres libretas im-
presas p.ª apuntar las indicaciones respectivas de los tres contado-
res, puesto que desde el dia de hoy empezaba á contarse el
gasto mínimun del consumo del agua.

La detonacion que por la tarde se sintió ocasionada por
la voladura del vapor Expres, causó bastante sensacion á to-
dos nuestros operarios por el sacudimiento trepidante que se ex-
perimentó, sin causar otra novedad.

Se amontonaron algunos escombros y se quitaron las telas
que habia extendidas en el taller de pintura.

Concurrieron los Sres Fabregas y Moreu.

Miercoles 18

Se abrieron los trapos del centro del piso del taller de
pintura p.ª dar luz al ensayo de argueta que tuvo lugar
á las 11 de la mañana p.ª la Misa de Verde.

Desde las 11 a la 1. estuvo corriendo el agua que fue á parar
al deposito n.º 3 de plátea, del cual se sirven los albañiles, tam-
bien se puso una manguera en el grifo bajo de dicho deposito
para dar agua á la balsa de la cal y mortero sin hacer uso
de la bomba del pozo del patio de S.t Pablo. Los vidrieros
acabaron de cubrir el centro de la claraboya del taller, y no ha-
biendo ya mas vidrios útiles se retiraron.

Los Sres Fabregas, Mainet y Moreu estuvieron por la tarde.

Jueves 19

Corrió el agua yendo al deposito como una hora y media
por la mañana. Siguen los trabajos de cerrajero y albañiles.

Por la mañana un operario lampista que estaba sacando un apa-
rato del antepecho del 1.º piso resbaló y cayó al anfiteatro. Milagro-
samente no se hizo mas daño que una rozadura en la pierna de-
recha y una contusion en el pie izquierdo de poca importancia: apenas
se repuso del susto fue llevado en un coche á la casa de socorro del
Distrito 1.º, y de allí á su casa. Pudo ir por su pie pero no se le consin-

tió.- Se le dió agua con árnica—

Ensayó la orquesta, coros y partes la Misa— Siguen cerrajero y albañiles— Los Sres Fabregas, Moreu y Bartinos estuvieron por la tarde disponiendo sobre el fondo blanco que ha de tener el círculo del techo de platea por la parte interior—

Viernes 20.

Iguales trabajos de albañiles, cerrajero y carpinteros (3 de estos últimos) De acuerdo con el Sr. Regent se dispuso que el mtro Carpintero Mumbrú arreglase con las maderas y listones que hay en la casa, cuatro biombos para cubrir el interior del entrelecho de platea— Se ordenó al pintor (Sr Cumí) que los pintase de blanco, así como las trapas de los florones circulares que rodean la platea, todo pª prestar mas claridad á los músicos— Se colocó por los albañiles un andamio en la androna de la perfumería, y se dió orden al lampista Clanchet pª que desde luego empezara á montar la cañería ascendente de la parte de la Rambla

El Sr Tomasino constructor de pararrayos vino a tomar instrucciones del Sr Regent, y empezará sus trabajos cuando estén concluidas las escaleritas que conducen á la cúspide ó lomo del tejado— Sres Bartinos, Fabregas, Miret y Moreu estuvieron mañana y tarde—

Sábado 21

Quedaron puestos los biombos en el espacio de la claraboya del centro á techo de platea— Se quitaron travesaños y andamio de la claraboya para dar mayor luz á la platea— Los trabajos continuaron de la misma manera. El pintor pintó los biombos de la claraboya y las compuertas de los tragaluces

Domº 22.

El lampista Clanchet y sus operarios trabajaron todo el dia en la colocacion de la cañeria pª las aguas en la androna de Mr Renau—

Se dio el concierto á audicion 1ª de la Misa de Verdi—

Lúnes 23

Continuan los mismos trabajos de albañilería, cerrajero, carpintero y lampista— Asistieron los Sres Fabregas, Moreu y Miret

Mier 24

Los mismos trabajos de albañileria, cerrajero, carpintero y lampista
La cañeria ascendente formada de piezas de la antigua quedó colocada
hasta tocar el deposito nº 2 del escenario: solo le falta la pieza inferior del empalme con la cañeria conductora del agua y la curva
superior pª dirigir el agua al deposito.
Entraron 300 tejas entre verdes y amarillas
Estuvieron los Sres Moreu, Fabregas y Bastinos

Miercoles 25

El carpintero compuso unas tablas y listones de los asientos del 1º piso
Los albañiles continuan sus trabajos, y el lampista Clanchet
en la cañeria de aguas del escenario — Hoy se recojió la licencia del Sr. Alcalde pª las obras, que le fué pedida en 21 del actual —
Estuvo el Sr. Miret — Indiqué al Sr. Garcia, Empresario, que recordase el
presupuesto relativo á las obras del Gas, que le presentó el Sr Cierco con fha 18 corrte
Jueves 26

El carpintero hizo dos banquillos y con dos tablones viejos formó el puente ó pasillo sobre la zanja de la cañeria que pasa por la puerta del escenario (porteria de Vidal) para facilitar la entrada por allí —
Los albañiles continuan echando abajo la carpinteria, y trabajando en
las cornisas — El pintor da color á las nuevas vigas del terrado del taller —
El lampista Clanchet colocando la cañeria pª los depósitos del escenario —
Como para completar el tiro ó extension de esta cañeria se necesitan mas
de 30 metros y se debe comprar de plomo y grueso calibre, propuse á Clanchet emplear unas cañerias de hierro que sirvieron para gas y estaban
arrinconadas en los almacenes, y reunen poco menos de la medida ó extension que se necesita. Clanchet convino en su utilidad y en el ahorro
que se facilitaba á la casa, y suspendió el pedido de la de plomo, procediendo en seguida á que el cerrajero se llevase las mencionadas de
hierro para arreglarlas al objeto que ahora han de servir y utilizarse
Estuvo el Sr Fabregas y ~~Viernes~~ Sr. Moreu A media noche llovió muy poco.

Viernes 27

Los mismos trabajos de albañileria el carpintero arregla unos asientos
del 1º piso, y tapa los escalones de la subida al taller de pintura con
lienzos — El lampista adelanta la colocacion de la cañeria de aguas del

escenario, y recibió la orden del Sr Moreu pª que avise al constructor de contadores Sr Cierro que venga á dar principio á la renovacion del barrilete del gas del escenario. El Sr Fabregas estuvo presente.

Sabado 28

No hubo novedad ni variacion en la marcha de los trabajos. El Sr Fabregas dispuso adquiriese noticias de algun almacen de vidrios que los hubiese del tamaño que se necesitan pª acabar de cubrir la claraboya viendo el retardo de los pedidos al extrangero. En la plaza del correo viejo hay vidrios, pero son mayores de la medida que tienen los espacios de la claraboya.

Domº 29

Tuvo lugar la 2ª ejecucion de la Misa de Verdi. Los limpistas trabajan en la colocacion de mecheros y aparatos de platea. Al acabar se cerró la trapa del centro del techo de platea.

Lunes 30

A las 4 de la madrugada estalló una pequeña tempestad acompañada de una lluvia no muy fuerte. Acudiose á cubrir por el piso del taller de pintura lienzos y echar serrin en abundancia. La lluvia por entonces no pié escasa, pero á las 8 de la misma mañana aumentó y fué preciso, aparte del agua, cubrir los dos trozos de la claraboya que estan sin vidrieras, con el resto de las telas y poner tablones encima para evitar que el aire se las llevase. Esta operacion la verificaron los barrenderos y quedó en todo lo posible tapado el descubierto de dicha claraboya. Faltaron la mayor parte de los albañiles. El paleta Sagrañes y Molina y dos peones comparecieron á la hora, y entre otros trabajos que les permitia la lluvia fueron el primero algunas tejas enteras en lugar de otras rotas por donde caia el agua. Por la tarde hizo buen tiempo y acudieron todos los trabajadores. Clanchet continuó en sus operaciones con los aparatos y cambios de mecheros. Acudió el Sr Fabregas por la mañana.

Martes 31.

Continuan los trabajos en la carpintería por parte de los albañiles — Se descubrió la parte del taller de pintura que aun conservaba el techo de plancha de hierro —

A consecuencia de lo dispuesto por el Sr Moreu hoy vino una seccion de operarios de la fábrica del Sr Cierio, y desmontaron el Barrilete conductor del gas del escenario pª su reforma por cuenta de la Junta, con lo que queda imposibilitado el dar gas por ahora en los conciertos matinales ó Misa de Verdi.

Estuvo el Sr Bastino

Setiembre - Miercoles 1º

Descubierta la parte que ha de ser terrado del taller de Pintura, y todos los paletas trabajan en subir la pared.

Estuvo el Arquitecto Sr Rogent dando disposiciones para dicho terrado y lo restante de la carpintería

Se recibieron los vidrios para la claraboya, siete cajas, que contienen 86 vidrios y se preparó para empezar mañana su colocacion —

Estuvieron los Sres Pera, Fabregas y Moreu

El cerrajero trabaja en la colocacion de la cañería de ascenso del agua para que llegue al deposito del arco. — Los carpinteros trabajan en hacer bastimentos pª ventanas y puertas

Jueves 2

Se subieron los vidrios al taller de pintura, se puso el andamio para su colocacion — Los albañiles siguen en la cornisa y levantando pared — Los carpinteros en igual tarea — El cerrajero idem —

Vinieron los Sres Fabregas. Moreu — Bastinos.

Viernes 3.

Los albañiles siguen con el mismo trabajo — los carpinteros id — Cerrajero id — Al ir á colocar los nuevos vidrios en la claraboya se hallaron ser un centímetro mas anchos, y hubo que determinar cortarlos con gran cuidado: (nuevo y mayor trabajo pª el vidriero) Quedó sin embargo puesto uno de los tramos que faltaban Los Sres Moreu y Fabregas, (este ultimo mañana y tarde) presenciaron la operacion.

Sabado 4.

Quedó cubierta de cristales la claraboya del taller de pintura menos

el espacio del extremo que no se acabará de cubrir hasta que el pararayos quede arreglado — Empezaron a ponerse vegas en el techo de la carpintería y terradillo del taller de pintura El Sr Fabregas estuvo por la mañana —
Con autorización del Sr Fabregas se puso una luz de gas en el sótano donde hacen el mortero y tienen la balsa de la cal
Vila el tapicero trajo una silla de muestra p.ª si se querían arreglar los palcos del 2.º piso.
Con la entrada de las tropas y prisioneros de la Seo los trabajadores perdieron dos horas de trabajo por la tarde

Domingo 5

Sin novedad

Lunes 6.

Siguen los trabajos de cubrir los terrados del taller de pintura y carpintería.
Queriendo probar la resistencia de la cañería ascendente que conduce el agua á los depósitos del escenario no pudo verificarse por estar cerrada la comunicación con la Rambla — Mande aviso á la Dirección de las aguas — Estuvieron los Sres Fabregas, Moru, Bastinos y otros. El fontanero Canchet desmonta las antiguas bombas de San Pablo y Rambla.

Martes 7 —

Siguen los anteriores trabajos —
El Señor Mercader, operario de la Compª de Aguas, vino en contestación de mi aviso. Momentos antes abrí la llave ó grifo ~~x~~ mayor que da el agua por la C.ª de S.ª Pablo, y la fuerza de la presión hizo reventar la cañería ascendente en la parte inferior del primer tubo que está en el cuarto de los porteros llamado Cantarell en el corredor bajo de platea. Enterado el Sr Mercader convino en que dicha cañería tiene poca resistencia para recibir el agua con toda su presión, y que es preciso cambiar aquel tubo —
Acto continuo pasamos á los grifos de la parte de Rambla, y después de abrir la comunicación de la calle subió el agua con toda la mayor fuerza, y los tubos de la cañería ascendente de

aquella parte no ofrecieron novedad. El depósito nº 9 del escanero se llenó con tal velocidad y fuerza que hubo de cerrarse de prisa aquella comunicación para contener el derrame del agua que invadió el taller de pintura por el depósito del arco del centro. La cañería dio buen resultado salvo algunas juntas que deben recorrerse.

El barrendero Joaquín Pedro quedó admitido en clase de peón listero desde hoy.

Miercoles 8 Fiesta

Jueves 9

Continuaron los albañiles cubriendo la carpintería y colocando vegas pª acabar de cubrir el taller de pintura.

Los carpinteros empezaron á levantar el entarimado de la carpintería por la parte descubierta, pero hallaron un estorbo que les impide continuar.

El cerrajero arregla vegas de hierro pª cubrir el taller.

El limpiador Canchet cambia los tubos ó canones de hierro de la cañería ascendente que reventó el martes.

Asistieron los Sres Bastinos y Fabregas y el Sr Marcu.

El temporal que estalló en la tarde de hoy introdujo bastante agua en el taller de pintura. Se colocaron los lienzos en la parte descubierta. Estuvieron los Sres Fabregas y Marcu.

Viernes 10

Aunque por la mañana hizo tiempo fué sereno por la tarde y por la noche volvió á llover con abundancia y el agua penetró al cielo raso, motivado en la mayor parte á estar las persianas de hierro de la claraboya abiertas, y á no estar cubierto el techo del testero del taller. Las disposiciones que se tomaron por el pronto no bastaron á impedir la introducción del agua. Estuvieron los Sres Fabregas, Marcu, Bastinos y Pera. Este último volvió á horas altas horas de la noche en que la tempestad era mas recia y presenció los trabajos de los mozos de la casa, y lo inevitable de la invasion del agua, que empezó á traspasar el cielo raso dañando las pinturas del techo y mojando jaleos de 3er piso, anfiteatro, patio, 4º y 5º piso. Se activó

el trabajo en los terrados de carpintería y taller de pintura —

Sabado 11.

Repitió el temporal con mas fuerza. Por la tarde tuvieron que dejar el trabajo los albañiles. Solo dos peletas y seis peones quedaron pª ayudar y ejecutar las disposiciones dadas entre el Sr Giu y Pi, maestros de obras, y los Sres. Pera y Bastinos que estuvieron presenciandolas. Entre aquellas fué la de estender una capa de liciento romano y formar una balsa debajo del terradillo que se construye en el testero del taller de pinturas. Se añadieron lienzos en todas las aberturas y se hizo todo cuanto cabe pª evitar mayores daños — A las 10 de la noche arreció la tormenta considerablemente y la mayor parte del taller de pintura quedó inundado. Se trabajo por los 4 barrenderos y el Sereno de la casa pª evitar la entrada del agua, pero infructuosamente. El almacen de debajo de la escalera de marmol apareció inundado con una profundidad de palmo y medio. Eran las 12 y se empezó á extraer el agua de dicho almacen por el conducto del depósito general de los escusados que da á la puerta de la calle de Sn Pablo — Acudieron de nuevo al taller de pintura serian las 2 de la mañana — En el escenario penetró bastante agua por la pared del arco central, y por el centro de la platea aumentaba la filtración del taller de pintura — Hecho todo cuanto se pudo y no permitiendo hacer mas por causa de la oscuridad la lluvia y el viento se retiró con los mozos quedando el Sereno de vigilante en el taller A las 6 de la mañana se emprendió el desague de los charcos del taller. El tiempo era sereno y se consiguio despedir el agua en su mayor cantidad quedando alguna solamente en la balsa que se formó con cimiento, y que no penetra á cala el techo. Muchas goteras caen sobre los antepechos de pedos 4º, 5º piso y anfiteatro procedentes de la filtración del agua detenida entre las cañas y yeso del cielo raso. —

El Sr Pera vino por la noche y vió el estado del almacen — y por la mañana enterado de todo mandó llamar al Sr Filibert

Domingo 12

examinaron el Teatro y apesar de sus goteras confiando en que el dia estaba sereno se decidió que tuviese lugar la audicion de la Misa de Verdi en la mañana de hoy — Esta se verificó sin novedad pues merced á los cubos que se colocaron en el cielo raso se pudieron evitar las goteras de la platea. El mozo Pescadó estuvo durante la ~~misa~~ música de guardia en el cielo raso y taller y extrajo toda el agua que habia quedado en la balsa — Paró la noche sin novedad —

Lunes 13

Quedó cubierto el terrado del fondo del taller con la primera fila de ladrillos, y continuan con los mismos trabajos p.ª mañana.

El Carpintero construye puertas (2 oficiales) p.ª la carpintería, y cuarto del peluquero en el escenario.

El Cerrajero prepara la colocacion de vidrios p.ª el testero del taller que irán sujetos con montantes de hierro.

Se dió la orden p.ª dar á los cinco barrenderos dos jornales de gratificacion por sus trabajos extraordinar.ª en los dias del temporal. Se le hizo igual oferta al Conserge, y éste la rehusó por delicadeza, y no fue continuado en la gratificacion de los dependientes. Vinieron los Sres Pera, Fabregas, Moreu y Bastinos

Martes 14

Albañiles, carpinteros y cerrajero ocupanse en los mismos trabajos continuacion de los de ayer —

El pintor vino á continuar pintando las persianas

El lampista Clanchet cambió la cañeria que revento con la fuerza del agua de Don-Pedro, sustituyendo la vieja por otros tubos que habia en la casa sobrantes de los contratados p.ª el gas. Caen algunos trozos de la ogiva de yeso que circuye el cielo raso

Miercoles 15

El Sr. Mercader, operario de la Comp.ª de aguas de Don-Pedro, construye un tubo de curva p.ª empalmar los nuevos tubos de la cañería que se reventó, por lo que Clanchet suspendió sus trabajos en el cambio de dicha cañeria.

Los albañiles siguen en la carpintería cubriendo el techo y levantan—

do los tableros del piso de la pieza exterior — Se van terminando la cornisa ó tejadillo del taller de pintura, las escaleras laterales del tejado y otros remiendos — Los carpinteros construyen puertas para la carpintería — El cerrajero se ocupa en los montantes para la vidriera del fondo superior del taller — Los pintores pintan las persianas, y los lampistas renuevan las cañerías del gas destruidas en el taller de pintura — Los Sres Moreu y Fabregas asisten sin interrupcion — Se avisó al vidriero pª que viniera á cambiar dos vidrios rajados de la claraboya — El Sobrestante de Dos Rius como apuntes

Jueves 16-

Se dió dos salarios de plus á cada uno de los cinco barrenderos por sus trabajos extraordinarios durante los dias y noches de la lluvia — Los mismos trabajos é igual número de operarios que ayer — Por la mañana á la primera hora se reunieron en la puerta á la vez un carro con arena, otro con cal, y otro con tablones, descargando todos á un tiempo en medio de la calle — Hubo un momento de confusion porque el tránsito estaba obstruido, pero se fue retirando todo poco á poco, ayudando los carpinteros, albañiles y barrenderos sin otra novedad ulterior — El vidriero no vino apesar del aviso de ayer — Sres Fabregas, Moreu y Pera

Viernes 17

Los mismos trabajos de ayer — El vidriero Sr Ferré vino para disponer la colocacion de los vidrios en los ventanales del centro del taller de pintura aprovechando los vidrios que hay rotos, pero servibles, habiéndo ya dejado el cerrajero colocados los montantes pª sostenerlos — Sres Fabregas, Bartino y Moreu —

Sabado 18

Sobre las 4 de la madrugada rompió un fuerte chubasco, y como no se temió ayer tarde que llovieras no se pusieron las telas en las aberturas del centro. Se acudió á dicha hora mediante aviso del Sereno, y se colocaron las telas — El agua no se introdujo: solo se observaron tres ó cuatro pequeñas goteras — A las 5 ya no llovia y se retiraron los mozos — El dia sigue amenazando lluvia —

Se limpian aunque lentamente los escombros del terrado —
Continuan los albañiles sus trabajos en la cornisa y carpintería
Los carpinteros acaban las puertas para la misma, y una mesa
ó tablero pª. el cuarto de García (el peluquero) que nuevamte. se le
ha rehabilitado — La tempestad volvió á estallar de/de las 11
de la mañana. Alguna agua se introdujo en el taller de pintu
ra, y en mayor número cayó en el escenario por la embocadu
ra y el foro. El vidriero Ferré colocó vidrios en los ventana
les del fondo del taller de pintura despues de haber calmado
la lluvia, sin embargo se pusieron lienzos y se tomaron las
posibles precauciones pª. evitar la mayor introduccion de tales
aguas — Se señaló el sitio donde se notan las goteras
que proceden de las tejas.

Domingo 19

La lluvia no fué muy copiosa por la mañana, y el agua
que entró no causó daño —

Lunes 20

El cerrajero sentó los montantes de hierro de la otra mitad
del ventanal del taller de pintura — Albañiles continuan en igual
número y los mismos trabajos. Los carpinteros concluyen las
puertas y los pintores siguen pintando las vigueta del techo
por la parte interior — Asistieron los Sres Fabregas, Moreu
y Bastinos

Martes 21

Los carpinteros se ocupan por cuenta de Alumbrá en retirar tres
tos inútiles y madera pª. leña del almacen bajo de platea —
Dos maniobras le ayudan — Albañiles y cerrajero continuan
asi como los pintores los trabajos de ayer Asistieron los mismos
Señores

Miercoles 22

Siguen los mismos trabajos de ayer. El ribvoque de la corni
sa adelanta poco — Las escaleras superiores del tejado se concluyen
y se riegue por un paleta el interior de la Cazoleja —
Estuvieron los Sres Fabregas, Moreu, y el Sr Pera

Jueves 23

Todo lo mismo que ayer — El Sr. Fabregas y el Sr. Morcu asistieron — Se dió un barrido general al suelo del taller de pintura —

Viernes 24 — (Fiesta)

Sabado 25

Quedaron puestos los montantes de hierro pª la vidriera del centro del taller de pintura, falta solo colocar los vidrios — En la abertura de esta vidriera se colocó un lienzo pª evitar que entre agua si llueve segun amenaza el tiempo — Los Sres Fabregas, Morcu y Bastinos asistieron — El lampista Clanchet concluyó de colocar las cañerias para el gas en el taller de pintura y carpintería, así como los mecheros nuevos en todos los aparatos de platea y escenario —

Continua Mumbrú extrayendo trastos inútiles y leña — Queda un espacio como de tres metros pª acabar de rebozar la cornisa — En paralelo eleva la pared del almacen de carpintería que aun falta cubrir —

No llovió Domº 26

Lunes 27

El arquitecto Sr Rogent de regreso de su viage y restablecido de su indisposicion visitó hoy los trabajos y dió algunas disposiciones — Se empezo la nueva escalerilla que desde el 3º piso conduce al terrado — La cañeria curva que trajo el Sr Mercader no sirve, y se sustituye con otra habil que mando traer Mr Florensa encargado del Contratista de la Compª de Aguas, resultando que el Sor Mercader no debia ni podia aceptar este encargo y asi lo confirma el mal estado en que presentó la pieza-curva q. mandó construir —

El Sr Fabregas y Bastinos y el Sr. Morcu asistieron

Martes 28 —

Continuan los mismos trabajos, y los Sres Fabregas y Morcu no dejaron de asistir

Miercs 29

Siguen los mismos trabajos — Al Empezar á trabajar por la tarde el muchacho manobra ó peon, llamado Bofarull, cayó de una escalera de mano, y se lastimó el brazo izquierdo — Le acompañé con un municipal á la casa de Socorro del distrito 4º donde se le

hizo la primera cura, declarando el facultativo que se le había fracturado el hueso por la parte anterior de la mano, ó sea la muñeca: el muchacho se retiró por su pié á su casa que esta en Horbafranchs — Sabido por el Sr. Prend.te éste dispuso que se le continuase dando su jornal hasta nueva disposicion Los Srs Fabregas, Moreu y Bastinos asistieron durante la tarde

Jueves 30

Continuan los mismos trabajos — El Sr Tomasino encargado de los pararayos empezó sus trabajos pr. volverlos á montar —

Octubre — Viernes 1º

Avisado el vidriero Coromina pr. que venga á poner el único y último cristal que falta en la daraboya — Los mismos Srs de la Comision y Junta continuan viniendo indistintamte mañana y tarde — Empezaron á cubrir los huecos de las bovedas de la Cornisa que dan al taller de pintura —

Sabado 2

Adelanta la cubierta — terrado de la carpintería baja, y la nueva escalerilla de communicacion con el terrado y 3er. piso de la platea —

Concurrieron los referidos Srs.

Dom.e 3

Sin novedad

Lunes 4

Siguen los mismos Trabajos, y Tomasino coloca en la cubierta los aisladores para las barillas de conduccion de los pararayos Se montó una verga de los mismos — Los pintores empezaron la parte de las vigas de hierro y madera del escenario, y tambien los canceles, tronas de los porteros, comunes y otras dependencias de la planta baja del Teatro

Martes 5

El Arquitecto Sr. Progent dispuso la circulacion del agua para el interior del escenario, marcando los sitios donde deben ir colocadas las fuentes, dos á la parte de jardin, y dos á la de Rambla — Concluida la cornisa, se ocupan los paletas en

la carpintería, escalerilla de comunicación, y arcos de la cornisa—
El Sr Cierro, resueltas algunas dificultades empezó la operación
del cambio de contadores de la calle de Sn Pablo, y dos paletas
trabajan en esta maniobra y abren una puerta para dar co—
municación al nuevo cuarto del contador con la escalera del
almacen de la C de Sn Pablo — Los lampistas prueban los
nuevos macheros, y trabajan en la colocacion de cañerías;
los pintores siguen sus trabajos, y el carpintero acude à don—
de se necesita pª. componer alguna puerta, pieza, ò remendar—
El cerrajero corta algunos hierros y prepara cañerías —
Se recibieron 3 Cajas con mangas de cuero para
el gas, de las que se encargaron a Londres por conducto del
lampista Ferre hijo — Se quardaron las mangas de goma
inútiles — Asistencia de los mismos Sres —

Miercoles 6

Marchan los mismos trabajos —
Empezaron los ensayos de los coros pª la opera Africana, y se
limpiaron los cuartos de bailarinas, coristas y cantantes —

Jueves 7

Adelantan los trabajos; los dos carpinterias estan cubiertas, solo
falta rebocarlas — El cuarto de los contadores sigue en obra
y el lampista prepara las cañerías pª la conduccion de las aguas
al escenario — El muchacho maniobre Rosarill que se lastimo
el brazo compareció algo aliviado, pero sin poder trabajar —
se le pasa su jornal — Fue llamado el lampista Ferre hijo
para aclarar ciertas dudas sobre las nuevas mangas del gas, y
no compareció — Los Sres Fabregas y Moreu distribuyeron el or—
den de los trabajos de albañileria para activar la obra del cuar—
to de los Contadores de Sn Pablo

Viernes 8

El dia lluvioso no favoreció mucho los trabajos — Por la
noche fue mayor la lluvia y cayeron bastantes goteras

por las claraboyas del taller y escenario y por algun trozo donde la falta de las tejas dió paso al agua - El techo de la carpintería resistió poco y fue bastante el agua que cayó -

Se empezó á levantar el techo que ha de formar el suelo del cuarto del ~~pintor~~ - Los mismos Sres. presenciaron los trabajos y el Sr arquitecto estuvo y se enteró del estado de los trabajos y goteras producidas - El carpintero solo trabajo hasta las 8

Sabado 9

Continua lloviendo por la mañana de modo que impide el trabajo por la parte esterior - Desde el 2º cuarto en adelante se pudo trabajar aunque el agua, sino en gran cantidad, no deja de ser molesta - El carpintero no vino - La obra de los contadores de la Cª de Sn Pablo continúa, y el lampista Clanchet trabaja en los conductores pª el agua de las fuentes

Domº 10 - Sin novedad

Lunes 11 (se cambiaron las cuerdas)

El tiempo es favorable - Siguen los albañiles rebozando por la parte interior el taller de pintura, derribando el techo del que ha de ser cuarto del pintor - trabajando en la colocacion de los contadores del gas de la Cª Sn Pablo, y practicando aberturas pª las fuentes - Los cerrajeros del parapayo trabajan, y el lampista asistieron los Sres Pera, y de la Comisión

Martes 12 -

Continuan los mismos operarios y los mismos trabajos en el cuarto del pintor, cañerias pª fuentes, guardarropa del 1er piso, contadores de la Cª Sn Pablo y demas.

Miercoles 13

El huracan de esta noche levantó los vidrios de la claraboya del taller de pintura, los cuales al caer en pedazos rompieron los otros dos inmediatos, y varias tejas - Vino á reponerlos el vidriero Ferré - Quedó concluida la obra del contadores de la calle de Sn Pablo y empalme con la cañeria principal - Siguen los mismos trabajos de albañi-

lería, carpintería, cerrajeros, compuestas en las cañerías de aguas y demas — Estuvieron los mismos Sres de la comisión — Trajeron 500 tejas p.ª reserva

Jueves 14

El viento que continuó anoche derribó un andamio que había en la parte superior del testero del taller de pintura que forma un terrado, y uno de los tablones rompio tres vidrios de la ventana del centro en la claraboya no hubo novedad — Siguen los mismos trabajos — Renovada la cañería ascendente de la Calle de S.n Pablo se probó de nuevo dando agua, y se corrigieron algunos escapes producidos en las junturas de las espitas y llaves de paso. Trajeron otras 500 tejas p.ª reserva. Siguen los albañiles con el cuarto-guardarropa del 2.º piso, el del pintor en el terrado, y la colocacion de las fuentes — Los carpinteros construyen puertas y marcos p.ª las fuentes y para otras puertas ~~de~~ vidrieras de la carpintería — Los Sres Fabregas Moren y Bartolini concurrieron

Viernes 15

Continuacion de los mismos trabajos y operarios con aumento de 2 paletas y 1 pintor — Se recibieron las mangas ó tubos de goma p.ª el gas —— Asistieron los mismos Sres — Se levanta el comun del patio de S. Pablo

Sabado 16

Continuan del mismo modo — Quedaron puestos los pararayos

Domingo 17

Trabajaron 14 paletas y 3 peones en las fuentes y comun del patio de S. Pablo —— Se probaron las 14 fuentes del escenario y dió buen resultado la prueba que la presenciaron los Sres Pera, Fabregas y Moren —— Hay que cambiar un record de una fuente —

Lunes 18

Quedaron arregladas las fuentes y las espitas dan el agua que van á buscar — Continuan los albañiles en el comun de la C.ª S. Pablo y cuarto del pintor Carreras — Los carpinteros se ocupan en los por-

terrazas pl. las fuentes. Los pintores concluyen. Sres Fabrega y y Morcu

Martes 19

Los mismos trabajos se aprecura el Comun. Los pintores concluyeron. Los Carpinteros siguen y reparan algunas Violenas. Los mismos Sres

Miercoles 20

El vidriero Sr Ferré coloca los cristales que faltan en corredores, comunes, ventanas y cuartos de artistas. Los albañiles aprecuran la obra del Comun y trabajan horas extraordinarias desde las 7 de la tarde a las 11 de la noche. Se probaron las mangas nuevas del gas y dieron buen resultado así como los contadores limpios y mecheros nuevos. Asistieron los tres Sres de la Comision y el Sr. Morcu, y el ingeniero del gas, y el Sr. Cuervo constructor de contadores

Jueves 21

La mayor parte del trabajo se empleó en el comun y orinadores de la entrada de Sn Pablo. Dieron principio las funciones. Los resultados de la iluminacion del gas no fueron tanto como se esperaba por falta de presion del gas. Uno de los pintores vino a poner el num°. 150 sobre el nuevo comun y a pintar la mampara de hierro de entrada al escenario. El lampista Sr. Ferré trajo y colocó los apuntos pl. la escalera de mármol, y se llevó el viejo.

Vnes 22

Continuan en el comun los albañiles, en las barandas del terrado y escaleras pl. subir a los depositos, y acabando de rebocar interiormte el taller de pintura. El ayudante del Sr. Regent dictó algunas disposiciones para continuar lo que falta a los terrados. Las fuentes corren sin novedad Concurrieron los mismos Sres de la Comision y Junta

Sabado 23

Siguen los mismos trabajos. El comun quedó concluido por la parte de albañileria, solo le falta el cielo-raso, el estuco de las paredes, y la parte de carpinteria. Concurrieron los mismos Sres.

Domº. 24

Lunes 25

Se trabaja en la tienda de la Cª de Sª Pablo, escaleras de los terrados y los carpinteros en puertas y persianas pª el comun bajo

Martes 26

Miercs 27

Juevs. 28

Vnes 29

Sabado 30

Domº. 31

Durante estos dias en los que estuve en cama, continuaron los trabajos, y el enladrillado de los terrados de la carpintería, escaleras para los depositos, rebozados de paredes y puertas—

Noviembre Lunes 1º Nota

Martes 2 En la presente semana las obras de albañileria se
Miercs 3 reducen al enladrillado de los terrados de carpintería,
Jueves 4 escalerillas de los depósitos, engrandecer la puerta del
Vnes 5 telar qº comunica al terrado de Rambla, y arreglar las
Sabado 6 dos tiendas de la Cª de Sª Pablo — El pintor hizo algunas
Domº 7 frisleras — Nada los carpinteros — Continuaron su asistencia diaria los Sres Moreu y Fabregas y tambien los Sres Miret y Bastinos, y el Sr Pera —

Se determinó suspender en adelante el socorro al muchacho Botargues Monfalcon que se fracturó el brazo, cumplidos los 40 dias, y sabiendo que ha ido á trabajar á otra parte y no habiendo comparecido en toda la semana —

Lunes 8 Sin novedad. Concluyeron los albañiles su trabajo en las tiendas

Martes 9 Los albañiles se ocupan en rebozar las paredes del terrado y unir con los remates de la cornisa los machones salientes de los terrados. El Sr. Arquitecto giró una visita con los Sres de la Junta. Pera, Ricart y Moreu y los Sres de la Comision Fabregas, Bastinos y Miret, acompañados de los maestros albañil, carpintero, cerrajero, pintor Carreras y Macia fabricante de las tejas. Se dieron disposiciones pª dos meras claraboyas ó tragaluces en el taller de pintura, para una baranda de hierro por todo el contorno de las cornisas del tejado, y otros pormenores correspondientes á las obras y su pronta terminacion

Miercoles 10. Continuan los albañiles los mismos trabajos — Los pintores trabajan en la tienda de la Cl. de Sn Pablo, y los carpinteros concluyen las puertas y demas de la referida tienda y se preparan para la pintura de los depósitos y cañerias

Jueves 11 } Los albañiles concluyeron las bóvedas y continuan en
Vnes 12 } los terrados, bajan tablones, y empezaron á colocar baran-
Sabd 13 } das. Los pintores en las tiendas, y cuartos de guardar ropas.

Domo 14

Lunes 15 Sigue la colocacion de las barandas de las escale-
Martes 16 ras de los terrados, conclusion de la bóveda de la
Mierc 17 parte de la Cl. de la union, y construccion del cuarto
Jueves 18 que forma dicha bóveda. Pintores continuan lo mis-
Vnes 19 mo. El Sr Carreras inauguró el taller restaurando el te-
Sabado 20 lon de la cuesta de la gitana del Grovador
Vino el Sr Rogent, y los maestros de obras á hacer una visita, á instancias de los Sres de la Comision

Domo 21

Lunes 22 A consecuencia de la convenido con el Maquinista Sr Mancio se dió principio á ensanchar el 2º ~~arco~~ arco de la nave derecha del al-macen de la Cl. de Sn Pablo pª dar paso á las decoraciones que de-ben trasladarse desde Sª Agustin á dicho almacen. Se ocupan en este trabajo tres paletas y correspondientes peines, los otros dos siguien en el Terrado, y recorren el embaldosado de corredores de palcos.

Tomó posesion de la tienda grande el inquilino Sr despues de estar pintada y provista de cristales interiores. Los Sres Fabregas, Moreu y Bastinos asistieron á ver los trabajos del arco

Martes 23 Idem. La lluvia de hoy produjo gote-
~~Marcal~~ ras en el taller de pinturas y escenario por la parte de las claraboyas. Los mismos Sres Fabregas Moreu y Bastinos presenciaron este achaque que tanto molestó al pintor Sr Carreras.

Se recibieron las grandes baldosas de vidrio pª los nuevos tragaluces que se han de abrir en el tejado del taller

Mierc 24 Ocupados los albañiles (disminuido el personal) en re-
Jueves 25 matar los pequeños detalles de las cornisas, colocar barandas,
Vnes 26 y arreglar los cuartos de los porteros del piso bajo y del
Sabo 27 1er piso, y recorrer varios puntos que necesitan remiendos.
Do 28 El Carpintero continuye el nuevo cancel vidriado para la
Lun 29 puerta de la calle de S. Pablo. El Sr Rogent dictó providen-
Mrs 30 cias pª remediar en lo posible el aire que entra por las junturas de las tejas del escenario. Los Sres Fabregas, Moreu y Bastinos asisten cada dia pª inspeccionar los trabajos.

Diciembre

Miercoles 1º El Sr Regent con los Sres Isoral, Moreu y Bastinos recorrieron el Teatro pª proceder al remedio del aire que da motivo á continuas quejas (El Sr Fabregas y el Sr Miret se hallan enfermos) De la inspeccion practicada resultó disponer hacer un cielo raso de tela que cubra todo el tejado del escenario por la parte interior — Encargóse de este trabajo el Carpintero Mumbrú, quien lo delegó al constructor de techos Sr —

Jueves 2 Se dispuso pª el Sr Regent el modo de conducir el agua al sumidero y escusados de la parte de la Cª de Sn Pablo

Viernes 3 Quedaron colocados los dos grandes cristales de claraboyas en el tejado del taller de pinturas

Sabado 4 — Por disposicion de la Comision la semana que hoy termina acaban de llevarse por Administracion los trabajos de albañileria — Estos continuan por cuenta de los fondos de la Junta reduciendose á terminar la colocacion de las barandas en la cornisa y escaleras de los terrados, cuartos de los porteros, y otros pequeños detalles que mas bien son reemienda que obras de reparacion comprendidas en el proyecto que acaba de llevarse a ~~cabo~~ término felizmente. Apesar del caracter inferior que tienen estas ligeras operaciones intervienen en ellas los Sres de la Comision y las activan con la eficacia y el celo con que han procedido en esta 2ª serie de reparaciones y mejoras —

3ª Serie
año 1877

Se emprenden nuevos trabajos de reparacion y ornato bajo la direccion artística de D. Ant.ª Rubert maestro de obras, la reforma del vestíbulo. de D. Jaime Serra, pintor, la del Salon de descanso, y la de la pintura de los corredores, D.ª Y Planella hermanos

Los Sres que forman la Sub-Comision Directiva son

D Jaime de Castro
D Antonio Miret } En representacion de la Junta de Gob.º

D Juan Buxareu
D Josè Barret } Delegados de la Comision

D Juan Bastinos Encargado de la Administracion

Mayo — Jueves 24

Despues de diferentes acuerdos relativos, tomados en diferentes sesiones celebradas por la Junta de Gob.ºn y Comision de obras, da principio la Sub-Comision à sus reuniones diarias en este dia para empezar los trabajos correspondientes, llevados por administracion

El lampista Clanchet con un paleta y un peon empezó formar las regatas en las paredes del corredor bajo, para la nueva colocacion de los aparatos de gas, ~~debiendo servir~~.

Los Sres de la Sub-Comision dispusieron que las reuniones particulares de dia, ó de noche, tuvieran lugar en el local de la Administracion de la Empresa, y así se empezó à practicar desde la noche de hoy — Varios Sres de la Sub Comision y Junta asistieron y trataron de los puntos mas importantes de las obras que han principiado —

Por la tarde estuvo el carpintero Sr Rovell enterándose de las obras proyectadas p.r los corredores y puertas de palcos — Le acompañaron y dieron instrucciones los Sres Buxareu y Barret, y dicho Rovell ofrecio dar precios y presentar modelos

Viernes 25 — Hay 3 paletas y 2 peones, ocupados en las regatas de los corredores, y en el cambio de puertas en los pisos 1º y 2º. — Durante el dia estuvieron los Sres Buparcu y Barret á dar disposiciones — En la reunion que hubo por la noche asistió el pintor Sr Serra y presentó su proyecto con las reformas que se le indicaron. Mereció la aprobacion unánime — Indicó que el presupuesto ascenderá á 6250 duros — Se acordó dar cuenta el lúnes próximo á la Junta y Comision reunidas — El lampista Ferrè presentó varios dibujos de candelabros

Sabado 26 Siguen los mismos paletas y peones en los trabajos de ayer bajo la direccion del lampista Clanchet — Por orden del Sr. Barret se retiró la casilla ó porteria de la Calle de S. Pablo, cuya operacion la verificó el carpintero Felix Rumbeu —

Domingo 27 El maestro de obras Sr Gi con un paleta y un manobra estuvieron por la mañana tomando medidas. Se cerraron los patios de 1er. piso —

Lunes 28

Empezaron los trabajos por el órden administrativo que se siguió en los años anteriores — Empezó sus funciones el capatar-listero Milans — El lampista Clanchet y su peon Calisto siguen, el primero en la operacion de las cañerias de gas de los corredores, y el segundo dando grasa á las mangas de cuero del gas — No hubo novedad — El Sr. Barret estuvo dos veces durante el dia — Por la noche se celebró sesion de la Junta de Gob.º y Comun. de obras

Martes 29

Continuan las obras de albañileria — El lampista Clanchet y su peon Calisto en el mismo trabajo de ayer — El carpintero Sr. Revell presentó modelos de molduras — Con el Sr. Buparcu, y el Sr. Monner vinieron por la tarde los hermanos Planella, pintores, á examinar el proyecto del Salon que está de manifiesto — El Sr. Barret vino dos veces por la mañana — Los barrenderos y el peon Alia acabaron de desocupar el almacen, y luego ayudaron al lampista Clanchet á desmontar los aparatos del vestibulo —

Miercoles 30

Las mismas obras con aumento en el personal — Se empezó á levantar el pavimento del Salon — Clanchet y sus asistencias colocan la cañeria de gas del corredor bajo — Los barrenderos ayudan, y

se colocaron las Otomanas del salon en el corredor del 4º. piso—
Vinieron á inspeccionar el Sr Robert, los Sres. Barret, Buparcu
y Miret, por la mañana, y repitieron la visita por la tarde—
Tambien vinieron el Sr. Cortada, y el Sr. Presidente—
Por la noche se reunieron los Sres Castro, Miret, Cortada, Monner,
Buparcu y Barret. Este último manifestó los presupuestos de los lam-
pistas Ferré, Tapias y Verdaguer. Quedó aceptado el de Verdaguer
El Sr Castro espidió un croquis pr. las molduras que deben adornar
las paredes de los corredores y frontis de las puertas de los palcos y
mereció la aprobacion, acordandose que se haga cargo y forme mo-
delos sobre él el carpintero Sr Rovell—

Jueves 31

Sin novedad—

Junio — Viernes 1º

Aumentó el personal de albañiles con un paleta y dos peones— Desmontan
las escaleras del vestíbulo y los arcos laterales— Desenladrillan el piso del
salon, y continuan ~~XX~~ rectificando las regatas de las cañerias —
Los barrenderos cubrieron los sillones de platea, descubrieron la orques-
ta, colocaron los muebles de guardaropia en su sitio, y ayudaron al
carpintero á desmontar las mamparas de tercipelo del corredor de platea—
A causa de haberse llevado el carpintero Rovell la cerradura del palco nº. 17
del 1er. piso, que es el del Sr Gobernador, la puerta quedó abierta y parece que los
albañiles entrando ó saliendo quitaron la silla de la vidriera intermedia,
y el viento la cerró con tal fuerza que se rompió el cristal pintado—
El Sr. Barret estuvo dos veces, y los Sres Cortada y Miret tambien
estuvieron á recorrer las obras, como igualmte el Sr Buparcu
El lampista Clanchet continúa sus trabajos—

Sabado 2

El mismo personal, los mismos trabajos en general tanto de albañi-
leria como del lampista Clanchet— Asistieron y dieron disposiciones
los Sres Barret, Buparcu, y Miret— No hubo reunion por la noche

Dom.º 3

Sin novedad

Lunes 4.

Aumentó el personal con dos peones y dos escatadores
Se recibió una carretada de mahons gruesos que remitió el Sor Buxareu de la fabrica de que él se sirve por ser mas baratos que los que remite el maestro Pi — Hay alguna diferencia en la calidad y tamaño — El carpintero (Feliu) arregla las puertas que por disposicion del Sr. Barret han de variarse en el primer piso. Tambien el mismo carpintero hace los tacos que se le piden para la mejor colocacion de los aparatos de luz — El Señor Bastinos, como Administrador expidió la orden para que el establecimiento del Sr. Lacambra é hijo, de la Barceloneta, entregue al lampista Clanchet el tubo de plomo que sea necesario.
Estuvieron ademas de los Sres Buxareu, Barret y Miret á visitar la obra, el Sr Pera, el Sr. Carreras, el Sr Cortada y el Sr. Fabregas y el Sr Bastinos — Por la noche se celebró Junta de Gobierno unida á la Comision —

Martes 5.

El arco de la escalera izquierda quedó corriente, y la boveda del techo cubierta el otro arco á la derecha, casi acabado. El salon desentablillado, y se determinó entablillarlo con mahon grueso bien apisonado y llenar los senos de la boveda para que despues sienta mas por igual el embaldosado de mármol
El personal hoy es de 8 paletas, 8 peones, 1 morterairo, 3 escatadores, y el listero. Ademas Clanchet con 2 lampistas, y el carpintero Feliu que arranca puertas, hace cimbrias, tacos, &c — Los Sres Buxareu y Barret asisten de continuo, ademas estuvieron El Sr. Presidente y otros Señores de la Junta
El Sr. Bastinos vino dos veces en este dia á presenciar los trabajos —

Miercoles 6.

El mismo personal que ayer — Clanchet hace la distribucion de cañerias del gas segun las instrucciones del Sr Barret, le ayudan dos operarios y los barrenderos que desmontan los aparatos del vestíbulo — Concurrieron por la mañana tarde y noche los Sres Barret y Buxareu
Durante el dia los Sres Monet, Bastinos, Miret y Meu —
Los barrenderos condujeron los baldosas limpias y útiles del salon al sitio donde se destinó su depósito y ayudaron á desmontar los aparatos del vestibulo — Se puso de manifiesto el aparato dorado de nuevo por Verdaguer, lampista.

Jueves 7

Siguen los mismos trabajos en vestíbulo y salon. Las bovedas quedaron cerradas por la parte de las escaleras. Se empezó á entabrillar con mayor grueso el piso del Salon. Con muy pocos intérvalos el Sr Barret estuvo dando disposiciones. Vinieron durante el dia, el Sr Burgareu, el Sor Bastinos (mañana y tarde) Miret, Moner y Fabregas. En la mañana de hoy vinieron el alcalde del barrio y un alguacil á ver la clase de obra que se está practicando.

Viernes 8

Adelantan los trabajos del entabrillado-hormigon en el pavimento del salon. Se rectifican los cuartos de los corredores bajo, 1º y 2º piso. Los Sres Barret Burgareu y Miret asisten mañana y tarde, y los Sres Bastinos, Castor y Moner tambien comparecen. Por la noche se remitieron los Sres Castor Burgareu y Barret.

Sabado 9

Continuan los mismos trabajos y asistencia de los mismos Sres. A las 2½ de la tarde compareció un alguacil y dos municipales mandando que se suspendan los trabajos y presentando la orden superior dirijida al Sr Presidente. Dióse conocimiento á este, y á los Sres Barret y Burgareu dicho contenido. Comparecieron los dos primeros y con el tercero pasaron á verse con el Sr. Alcalde 1º y obtuvieron el permiso pª continuar los trabajos. Eran las 3¼ cuando empezaron de nuevo los operarios y se retiraron los municipales. La causa de este incidente fue no haber solicitado de antemano el permiso del Ayuntamtº pª ejecutar las obras.

Domº 10

Sin novedad

Lunes 11

Quedaron concluidos tres arcos del vestíbulo y se empezó el cuarto. El Salon entabrillado, una mitad. Continua Clanchet la reforma de cañerias del Salon, corredor y vestíbulo. Hoy empezaron

los yeseros á trabajar en las columnas del salon. Se les proporcionó un practicable, una escalera doble, un banquillo, y 2 quinques de petróleo con reverbero. Estan empezadas las reformas de los excusados de las Señoras, cuarto-guardaropa del 1er. piso, y otras puertas.

Mrs. 12.

Los yeseros siguen en las columnas del salon, los albañiles enladrillando el mismo. Clanchet poniendo cañerias. Se suspendió la operacion del arco de la izquierda del vestibulo por tener otro proyecto. Los Sres Barret y Buyaren continuan sus visitas, y los Sres Miret, Bastinos y Fabregas tambien asisten. Por la noche se reunieron los Sres Barret y Buyaren.

Miercoles 13

Por ser la festividad de S. Antonio no trabajan hoy los albañiles. El lampista ~~Verdaguer~~ vino y desmontó los aparatos del salon y se los llevó para restaurarlos. Le ayudaron Clanchet y Calisto.

Mandé barrer la escalera de marmol, y colocar las puertas del salon donde se han puesto vidrieras (que son del Liceo) en el tocador, y las puertas y mamparas de abajo sobre los sillones. Los yeseros trabajan en las columnas. Los Sres Barret y Buyaren vinieron á distintas horas. Por la noche no se reunieron.

Jueves 14

Continuan los albañiles enladrillando el salon, trabajando en las paredes y pisos pr. la colocacion de cañerias y aparatos de gas, tambien otros engrandecen las entradas de los pasillos á los sillones. ~~Dos~~ picapedreros trabajan en los escalones de piedra de las escaleras laterales del vestibulo. Clanchet sigue sus trabajos en la colocacion de tubos y cañerias pr. gas. Se descubrió parte del techo del almacen, y se tantearon con los corredores de plateas los puntos de la boveda del almacen. El Sr Prad, y el Sr Castro estuvieron por la tarde. Los Sres Buyaren, Barret, Bastinos y Miret en diferentes horas.

Viernes 15

Albañiles y picapedreros continuan los mismos trabajos, y los yeseros trabajan en las columnas del salon. Concurrieron los Sres

Sr Barret y Burgaren à diferentes horas — El Sr Bastinos por la mañana y tarde, el Sr Moner y el Sr Meret — Por la noche hubo sesion de Junta y Comision — Se emplearon à cambiar los escalones de la escalera de la C.ª de Sr Pablo

Sabado 16

Los mismos trabajos de albañiles, yeseros, picapedrero, tapistas, y el carpintero arreglando puertas de los guardarropas de los porteros. Los mismos Sres. y el Sr Fábregas asistieron — El Sr Castro dió algunas disposiciones con el Sr Barret, y el Sr Bastinos vino por la mañana

Domingo 17

Sin novedad

Lunes 18

Continuan las mismas operaciones — El pintor Sr Serra firmó su contrata — Por la tarde un trabajador se machucó un dedo, y en casa del Conserje fué auxiliado — Debieron reunirse la Sub Comision para tratar con la Empresa, en la noche de hoy sobre el trasporte de algunas decoraciones que han de subir al taller à pintarse de nuevo, pero no habiendo asistido el Sr Mongol se retiraron los Sres de la Sub Comision reunidos —

Martes 19

Se trabaja en el vestíbulo, escalera de la calle de Sr Pablo y bóvedas de las antesalas del corredor bajo — El tapista continúa la rectificacion de cañerías — El Sr Bastinos asistió por la mañana y tarde Obstruido el gas no pudo encenderse luz en la Administracion ni parte alguna

Miercoles 20

Empezó el yesero Maripó el trabajo de las cornisas en el cielo raso del corredor de platea — Los albañiles continuan en el vestíbulo, bovedas de las antesalas, escalera, y demas trabajos —

La conferencia que debieron celebrar la noche del lunes los Sres de la Sub-Comision con la Empresa, tuvo lugar ayer por la mañana, quedando convenidos en que la Empresa tomará à su cargo la subida y bajada de bambalinas y telones al Taller de pinturas — Hoy por la tarde se avistarán el Sr Barret y el pintor escenógrafo Sr Carreras — Se discute sobre el tamaño y forma de

la cornisa del corredor bajo, y queda pendiente la decision para mañana que se reunirán los Sres de la Sub Comision con el Sr Robert y el Sr. Serra — El Sr Bastinos viño mañana y tarde — Los Sres Miret y Moner por la tarde — Los Sres Buxareu y Barret varias veces — Se reunieron estos Sres, y el Sr Castro por la noche

Jueves 21.

Se van concluyendo las boredas de las anteralas de platea — Por la mañana se reunieron con el Sr Robert los Sres Castro, Barret, Buxareu y Miret, y determinaron lo conveniente á la cornisa del techo del ~~platea~~ corredor de platea — Los yeseros que decoran el salon pidieron se les facilitaran luces, y el Sr Barret accedió y se compraron dos pequeños quinqués de petróleo — Por la noche se reunió la Sub-Comision con el Sr. Manjarres, y acordaron los lemas y testas de hombres célebres que han de figurar en el techo del Salon — Estuvo el Sr. Presidente por la tarde, y los Sres Bastinos, Fabregas, Moner pª la mañana

Vnes 22

Continuan sin novedad los albeñiles — El trabajo de las cornisas de yeso del corredor quedó en suspenso — Se puso luz provisional de gas en el vestibulo y anteralas — Los Sres Bastinos y Miret vinieron por la mañana — Los Sres Buxareu, Barret y Castro durante el dia y por la noche se reunieron

Sabado 23

Se dió luz de gas á los trabajadores del salon, pero visto el mucho consumo que ocurria se decidió poner mas luces de petroleo y suprimir el gas, para cuyo objeto se compraron dos lamparas mas, y el Sr Buxareu proporcionó una alcuza de lata para contener el petróleo — Tambien se compraron una palancana, un cántaro, jabon, un cepillo y unos zorros de piel para la limpieza de la ropa de los Señores: se les proporcionó una toballa, un tres-pies, y un platito pª el jabon — Sin los trabajos los mismos todo marcha sin novedad —

Domº 24

Sin novedad

Lunes 25

Se vendieron las barandas de hierro de las escaleras laterales del vestibulo. Su peso total de las 4 barandas 37 qq. ~~#~~ = Vino el carpintero Sr. á 21 t. qq = ₧38 y 10 t.

Cuanti p.ª hacer proposiciones de la parte de carpintería-decorativa, enterándose de los trabajos relativos — Se cerró trato con el yesero Agustín Paret y Corts para los trabajos de cornisas y cielo-raso de yeso — Asistieron además de los Sres Buparcu y Barret, los Sres Miret, Moner, Bastinos y Castro — Por la noche se reunieron los Sres Barret, Buparcu y Castro — Se desmontó la bomba del pozo del patio de S. Pablo

Martes 26 -

Se presentó una otomana con la armazon de tejido de alambre para que la Junta la examine - Continuan adelantando los trabajos del vestibulo - Habiendose roto dos tubos de vedrio de las luces de petróleo con que se alumbran en el salon, el Sr Barret dispuso que se comprasen nuevos tubos, y Clanchet se encargó, comprando tres — Durante el dia vinieron los Sres Buparcu y Barret mañana y tarde - El Sr Bastinos y el Sr. Pera por la tarde — Por la noche hubo reunion de la Junta de Gobn y Comision de obras —

Miercoles 27

Seguimos sin novedad — Los barrenderos subieron al telar varios tubos de hierro-cañerias de gas que se han cambiado por otros de plomo Empezó sus trabajos por el corredor de 2º. piso el yesero
Por la noche se reunieron los Sres Barret y Buparcu

Jueves 28

La bóveda del vestíbulo quedó cubierta y se entabladrilló el trozo que faltaba en el piso del salon de descanso - Siguen las mismas operaciones los albañiles, yeseros del salon (éstos trabajan las columnas) y los del 2º. piso colocando andamios y reuniendo material
Hubo Junta y Comision ~~Jueves 29~~ por la noche, asistió el Señor Manjarres y quedaron elegidos los temas, nombres, y retratos que deben decorar el techo del salon — Tambien fue aprobado el dibujo del pavimento del salon que presentó el Sr Serra — Los barrenderos deshacen las mamparas de terciopelo —

Vnes 29

No hubo trabajos por ser la festividad de S.n Pedro —

Sabado 30

Los barrenderos acaban de deshacer las mamparas capitonadas y suben al terrado todos los trozos para limpiarlos y guardarlos — Las maderas se han puesto en el Foyer del escenario —

Continuan albañiles y yeseros en sus trabajos — Se llevaron una otomana del Salon para hacer otra prueba en el asiento con la tela metálica

Julio — Domingo 1°

Sin novedad

Lunes 2 —

Siguen los mismos trabajos — Los mismos Sres. concurrieron durante el dia — Por la noche presentó el lampista Ferré un candelabro de bronce como modelo de los seis que se proyeta colocar en la escalera de marmol, y ofrecio presentarlo mañana por la noche con los brazos que ha de llevar y el precio justo de cada uno. Estuvieron en este acto los Sres Barret, Buyarey y Castro —

Martes 3

Sigue en igual estado la marcha de los trabajos. Se empezó á construir un cuarto en la porteria del escenario —

Por la noche se reunieron los Sres Buyarey, Barret, Castro y Bastino y se ocuparon en calculos y cuestiones administrativas y economicas —

Ferrer no trajo el candelabro ofrecido —

Miercoles 4

Se empezó á practicar la abertura en el corredor bajo para hacer una pequeña sala para reuniones diarias de la Direccion — Se le entregaron al tapicero Vila varios trozos de terciopelo capitonado del que había en las mamparas, para que los acomode en otros asientos, y tambien los bancos que había en el corredor bajo para colocarlos en el del 2°. piso. — El carpintero Feliu se estableció en el 4°. piso con un banco, y un oficial para arreglar otomanas, y dicende á otros remiendos como son bastimentos para puertas y demas piezas del momento — El lampista Ferrer tampoco vino á traer el brazo del candelabro segun lo había ofrecido y apesar de enviarle aviso para que lo trajese — El Sr Bastino asistió por la mañana y por la tarde, lo mismo que

los Sres. Muret y Costada

Jueves 5

Se abrio por la ventana del corredor bajo la abertura que ha de servir de puerta para el nuevo cuarto destinado á la Junta — Fué llamado el yesero Federico Ferrie y se avistó con el Sr Buparen — Los 4 barrenderos se ocupan en deshacer las otomanas, y el Carpintero Feliu las recompone y estrecha — Por la tarde envio el lampista Ferre el brazo del Candelabro — Por la noche hubo sesion de Junta y Comision, y el Sr. Barret lo dejó todo esplicado á los demas Señores porque él se ausenta mañana por algun tiempo — Durante el dia estuvieron los Sres Muret, Bertinos y Fabregas, y los Sres Buparen y Barret en su diaria y repetida ocupacion directiva

Viernes 6

El Sr. Barret dilató su marcha por hoy y dió algunas disposiciones para poder presentar una otomana con la armazon de tela metálica, y su respaldo en proyecto, en el sitio que debe ocupar en el Salon de descanso, y rectificarla en lo que no resulte bien el efecto — El carpintero Feliu y un oficial instalaron en el 2º. piso su obrador para hacer un ensayo de las molduras y arrimaderos que deben colocarse en las paredes de los corredores y puertas de palco. — Estos trabajos serán incluidos en la cuenta de Administracion — El lampista Ferré remitió otra muestra de brazo de candelabro —
Se examinó la otomana con la nueva armazon, y el fabricante Señor ___ dió las explicaciones sobre el sistema de construccion.
Se discutió por los Sres Barret, Castro y Buparen sobre las mejoras que se pueden adoptar todavia añadiendole mas número de muelles al asiento. Se quedó conforme con el fabricante para que lleve á efecto la obra en otra de las dos otomanas del Salon — Se discutió sobre los candelabros de la escalera de mármol — Los yeseros acabaron el 2º. piso, y empezaron á trabajar en el 1º.

Sabado 7

El carpintero Feliu hace los primeros modelos de las molduras de los arrimaderos de las paredes, y prepara otra otomana — El Se-

ñor Pera estuvo por la mañana examinando los trabajos. Los Sres Buparen, Castro y Miret siguen dando sus disposiciones, el primero en la parte relativa á los yeseros que deben hacer las molduras del vestíbulo, y los segundos en la parte de carpintería — Por la tarde uno de los operarios cerrajeros que trabajan en la colocacion del telon metálico del escenario recibió un golpe en un pie por haberse desprendido un contrapeso de hierro que le tocó de refilon. Acudiré con infusion de árnica, paños y vendas, y no siendo de gran consideracion el daño pudo acabar el trabajo y retirarse por su pie ——
Los Sres Castro y Buparen se reunieron por la noche

Domingo 8 —— Sin novedad

Lunes 9 —

Continuan los mismos trabajos — Felin y 2 oficiales carpinteros trabajan en resguir las puertas de los palcos. Quedo ajustado con los yeseros Caret y Corts el decorado del vestíbulo — El pintor Sr Serra tuvo sesion con los Sres Castro, Buparen y Miret sobre la forma de los candelabros del vestíbulo — Por la noche no hubo reunion

Martes 10

Idem — Se llevó á casa del Sr Serra un brazo de candelabro del vestíbulo — Los barrenderos desocuparon y limpiaron el Foyé del escenario á solicitud del Empresario Sr Mongol p.ª que pueda estudiar en él la Srta Mauri y la bailarina Srta Ferrati — Asistieron los mismos Señores No hubo reunion por la noche. Concluyeron sus trabajos los picapedreros —

Miercoles 11

Idem — Se concluyó el cuarto-portería del escenario — Entraron maderas para arrimaderos, vease la nota en la hoja del dia — Aun no se ha empezado á levantar el nuevo cuarto par la Junta — Hay 4 carpinteros y Felin

Jueves 12

Se sacó una jácena ó viga grande de hierro que estaba reservada en los almacenes, y se colocó p.ª suelo del nuevo cuarto de la Junta — El Sr. Manjarres

mandó la nueva lista, revisada, pª nombres y retratos, y se le remitió al pintor Sor Serra — El lampista Ferre mandó á buscar las piezas del candelabro-modelo que habia enviado, y que no se aceptó — El Sr Pera estuvo por la tarde, y el Sr Fabregas. Los Sres Castro y Buparen á diferentes horas — Quedaron arrancados los postigos de las ventanas vidrieras de los pisos bajo, 1º y 2º de platea, y conducidos á la carpintería

Jueves 13

El retrete especial de Señoras del piso bajo ofrece algunas dificultades para el suelo y pieza adiciente al patio por el terradillo que cubre el paso del pozo y pertenece á la casa-almacen del vecino hojalatero Sr Ferrè - Se han ideado varias maneras de ponerlo del mejor modo posible y quedará un pequeño hueco entre el suelo y el terradillo espresado para que pueda introducirse un operario si hay necesidad de componer ó cambiar el juego de cañerías de gas y de agua que atraviesan por dicho sitio — Se creyó por último que lo mejor seria abrir una trapa en el suelo por donde se pueda manejar el hombre que deba algun dia trabajar en las cañerias - El Sr Bober, con los Sres Castro y Buparen fueron los que determinaron sobre el caso referido —

Sabado 14

Despues el Sr Buparen emanchar el pasillo que conduce del corredor á los sillones de orquesta por la parte de rambla, dejándolo como está el de la parte opuesta, sin las puertas intermediarias que se creen inútiles. Los Sres Castro, Buparen y Miret con el 2º arquitecto, Sr. Peñals, dispusieron lo conveniente sobre algunos puntos pendientes. El Sr Bastinos vino por la tarde, y se arregló por su mediacion y la del Sr Miret la cuenta presentada por el carpintero Felia.

Dom.º 15 — Sin novedad

Lunes 16

Se aumentó el personal de carpinteros con dos oficiales mas. Los yeseros adelantan el techo del vestibulo, y trabajan en el corredor

bajo de platea— Se colocan los tacos en los pisos para ir clavando las molduras del arrimadero, y se acaban de recorrer las puertas de los palcos— Mandó el Sr Buparen que la pila de marmol que hay en el comun de Sras del 1er piso, pase á la nueva sala de Juntas— Continúa la obra en el comun del corredor bajo—
Se empezó á desmontar las puertas correderas del salon— Los Sres Buparen, Castro y Miret, asistieron mañana y tarde

Martes 17.

Se dió otra disposicion para el comun de Señoras de la parte izquierda destinado solo á los dias festivos por la tarde— Hubo que abrir el cuarto reservado del Sr Olcinellas pr. terminar el enladrillado del pasillo y ventilar dicho cuarto, y arreglarle algun desperfecto en la pared— Vino el Sr Olcinellas y manifestó un deseo del cual no pudo acceder el Sr Buparen— Asistieron, el Sr Bastinos, los Sres Castro Buparen, Joval y Miret— El Sr Pera estuvo inspeccionando por la tarde las obras— Mandó el pintor Sr Serra á buscar los retratos de los artistas célebres, y se le entregaron: 13 estampas sueltas = 1 pequeña = 1 fotografia: 1 libro pequeño Museo Nacional— 1 libro grande de musicos célebres = 1 libro grande de Beauté de l'opera

Miercoles 18

Empezaron á montar el gran andamio en el salon de descanso, y para cubrir los espejos se entregaron tablas de la casa— Los barrenderos y el bombero se ocupan en la limpieza de los depósitos del escenario— Se desmontaron las 2 puertas correderas que comunican con el salon y corredor de palcos del 1er piso— Continuan los yeseros en el corredor bajo de platea— Los carpinteros (3 oficiales y Felix) forman las molduras de los arrimaderos— Los albañiles continuan las obras empezadas en los retretes de Señoras y nueva sala de Juntas—
Asistieron los Sres Buparen, Miret, y Bastinos: este último mañana y tarde—

Jueves 19

Iguales trabajos— Un operario de los yeseros se lastimo un dedo, y la Sra del Conserje le auxilió con bálsamo, hilas, trapo y vendas—
Por la tarde el vecino marmolista se presentó á impedir que se apoyasen las vigas de la nueva sala de Juntas en la pared maestra

de su casa que mira al patio donde se levanta dicha sala. Se enteraron del caso los Sres Robert, su ayudante Viñals, Buxareu Miret y Castro y Joval, y convinieron en no promover cuestion sobre el particular disponiendo dar otra direccion á las vigas de modo que no toquen á la pared vecina — Se decidió la eleccion del modelo para los candelabros del vestíbulo que ha presentado el pintor Sr Serra — Se recibieron 66 cajas con baldosas de marmol

Vnes 20 —

Siguen los mismos trabajos, sin novedad — Empezóse á preparar el suelo del 2º piso para dar principio al entabadrillado de marmol —

Sabado 21 —

En la mañana de hoy mandó el Sr Presidte se suspendiese la obra de la nueva sala de Juntas, á consecuencia de haberse presentado el dueño de la casa vecina al teatro por la parte de la rambla, á reclamar que no se hiciese obra alguna en aquel patio por el derecho que tiene de hacer aberturas en su pared que miren á dicho patio, y que se le privaba de este derecho levantando la mencionada sala ~~sobre el mismo patio~~ - Quedó suspendido el trabajo segun lo mandó el Sr Pera — Por la tarde tuvieron reunion con dicho Sr Presidte los Sres. Castro, Miret, Buxareu, Moner, Bastinos, el arquitecto Sr Robert, á consecuencia de haber invitado el Sr Presidte á los mismo, y á los Sres Gibert y Puig, propietarios de las casas colindantes con el costado izquierdo del teatro. Espusieron dichos propietarios sus razones. El Sr Gibert quedó convencido que ningun perjuicio les resultaba á su casa-Cafe de la construccion del nuevo escusado que se levanta. El Sr Puig se convino amigablemente á consentir se lleve adelante la construccion de la nueva Sala de Juntas, sin renunciar á su derecho de propiedad sobre la pared en que se apoyará dicha sala, y mediante las condiciones que se fijarán en una ligera escritura al efecto. Las obras continuarán sin mas alteracion por ahora — Los yeseros presentaron modelos pl. los rótulos de los numeros de los palcos —

Dmn. 22

Sin novedad

Lunes 23

Continuan sin interrupcion los trabajos en general — Fueron presentadas muestras de los rótulos pr. los numeros de las puertas y pasadizos por los yeseros Lucheti, y Paret — Por la tarde hubo reunion oficial de la Junta de Gob.o y Comision y en ella se acordó dar la preferencia al yesero Paret, porque siendo igual su modelo al de Lucheti, lleva ademas la ventaja de hacerlos por 7o duros, cuando el otro pide 115 — Tambien se decidió sobre los dibujos de candelabros, y quedó elegido el del Sr Castro, á quien se le encarga lo haga de tamaño natural para determinar su ejecucion

Martes 24

Continua la obra de la nueva sala de Juntas, y quedó cubierta — Sigue el enladrillado del 2.o piso, y guarniciones de paredes y puertas —
Se recibió la noticia de haber caido gravemente enfermo el pintor Sr Serra — Dispuso el Sr Castro se le mande á su casa uno de los brazos de un candelabro del vestíbulo —

Miercoles 25

Fiesta de Santiago. — Sin novedad.

Jueves 26

Mandé al criado Matías á preguntar por el estado de la salud del Sr Serra, y se le dijo continuaba de gravedad: de paso recojió una branca ó brazo de candelabro que tenía en su poder, y lo remitió al Sr. Castro — Continuan albañiles y carpinteros los mismos trabajos — En el salon de descanso se ocupan los dependientes del pintor Sr. Serra en la colocacion de los andamios — El brazo del candelabro que se le remitió al Sr Castro, fué por la tarde enviado con un nuevo dibujo y dos visagras de muelle al arquitecto Sr. Robert — Continuan cada dia asistiendo á varias horas los Sres Bustarea y Muret. El Sr. Bastinos aunque no diariamente no deja de asistir y vigilar

Viernes 27

Se empezó la renovacion del encasado de los misicos, y reforma del cuarto de Cantarell — Siguen los mismos trabajos de albañileria, carpintería y yeseros — A las 11½ de la mañana se recibió la noticia de hallarse sacramentado el pintor Sr Serra — Habia ido á preguntar el ~~p~~ barrendero Matías.

Sabado 28

El ~~p~~barrendero Matías pasó á las 7 de la mañana á informarse del estado del pintor

Sr. Serra, y halló que á las 3 de la madrugada de hoy había fallecido — Noticios de este triste acontecimiento el Sr. Pera, mandó convocar á la Junta de Gobno. y Comision pa. hoy á las 4 de la tarde — Se trató de las medidas que debian adoptarse para la continuacion de las obras faltando la persona del Sr Serra, y de quien podría sustituirle — El Sr Buparen dijo tenía entendido que el pintor Sr. Mirabent hacía compañia en los trabajos de pintura con el difunto Sr Serra, y sería probable que aquel se encargara de la continuacion — Se acordó enviar á la viuda una atenta carta-pesame, y que cuatro de los tres asistiesen mañana al entierro —

Domingo 29

Los yeseros encargados del decorado de los corredores vinieron hoy á colocar sobre las puertas de los palcos del 2o. piso las carteles ó molduras que han de contener los numeros. El Sr Buparen vino por la tarde á dar alguna disposicion pa. mañana

Lunes 30 —

El maquinista Mancio y sus operarios vinieron para empezar á subir al taller de pinturas los telones y demas que se han de repintar — Se recibieron 650 baldosas de marmol blanco, de las cuales rechazó algunas el Señor Buparen por no hallarlas conformes — Por la tarde se reunió la Junta de Gob. y Comision de obras compareciendo el pintor Sr. Mirabent á quien se le rogó continuara en la direccion de las obras empezadas por el Sr Serra, y el Sr Mirabent accepto, pero que antes la Junta y Comision se entendieran directamte con la viuda ó herederos del Sr Serra por lo que respecta á los trabajos materiales é intelectuales que este habia ya empleado y que una vez de acuerdo con dichas personas él aceptaria el contrato celebrado y los demas hechos por el Sr Serra. Quedó puesta una reja en la ventana de casa Sr Puig, dando los hierros pa. ella — Se barrillar de cortinas sobrantes — Vinieron los operarios del Sr Cierro para arreglar los contadores del gas.

Martes 31

A consecuencia del suelto que publica el diario de Barcelona de la mañana de hoy relativo á las obras que se estan practicando el Sr Presidte. dió conocimiento de la carta que debia dirigir al director de dicho periódico desmintiendo las inexactitudes que contiene aquel escrito por la trascendencia que pudiera tener entre los Sres accionistas — El Sr Buparen hizo presente que las baldosas de mar —

nos blancos que ha enviado el Sr. Singla no son, en su concepto de la calidad que se contrataron, y no pueden ser admitidas tanto por la inferioridad de su clase como por la desigualdad de su espesor que haría casi imposible su colocacion en los corredores. En vista de lo expuesto se acordó entre los Sres. Pera, Carbo, Miret, Buxareu y Bastinos que estando próximo á llegar el Sr Singla se le invite para hacerle presente la dificultad ocasionada por la mala condicion de las losetas. Se presentó el presupuesto de las grandes puertas que han de construirse en las entradas de plateas, formulado por el constructor D Epifanio Robert. — Tambien estuvo el lampista Sr Verdaguer para enterarse del proyecto de los candelabros. — Los operarios dependtes del Sr. Mirabent siguen en la colocacion del gran andamio del Salon, y los yeseros no interrumpen sus trabajos. — Concluyeron los maquinistas de Mancio de subir al taller las decoraciones pa recomponerla.

Agosto, Miercoles 1º

El cerrajero se llevó dos barras de hierro para hacer una verja divisoria entre la ventana del cafe, y el techo del nuevo comun de señoras. Noticioso el Sr Buxareu de que han subido el precio de los ladrillos gruesos (morons) un duro por millar, mandó que no se traiga mas material hasta nueva orden suya. — Algunos paletas tuvieron que cambiar su trabajo empezado por falta de dicho material.

Jueves 2

Dispuso el Sr Buxareu de acuerdo con el representante del Sr Singla que el marmolista Sr Estrada venga á escojer los baldosas útiles y separe los inútiles. — Se verificó esta operacion, quedando 681 útiles, las demas fueron retiradas.

Viernes 3.

El Sr Mancio presentó la cuenta de sus trabajos de recomponer las decoraciones que ha de restaurar el Sr Carreras. — Se trajeron 8 puertas de lienzo para las nuevas bambalinas.

Sábado 4

El Sr Pera tuvo conocimiento del testamento del pintor Sr Serra y mandó convocar la Junta y Comision pa el lunes. — El Sr Buxareu mandó suspender los trabajos del embaldosado del 2º piso. — Siguen los

obras de los tres comunes nuevos— Los yeseros están acabando el techo del corredor bajo de platea, salvo las dificultades que encuentran en su forma los Sres Buparen, Castro y Miret, las cuales las hicieron presentes al Sr Viñals, Vº. del Sr Robert—

Domingo 5

Los Sres Castro y Buparen vinieron pª. dar orden que no se permita descargar balaustras de marmol blanco hasta que el Sr Buparen se halle presente—

Lunes 6

Habiéndose avistado los Sres Buparen y Estrada con el Sr Singla vinieron dos oficiales marmolistas á pulir (esmolar) las balaustras blancas que habia— La Junta y Comision reunidas acordaron pedir á la Sra viuda de Serra los libros, estampas, y el plano ó boceto del salon que ha de tener en su poder, comisionando al Conserje pª. llevar la carta á dicha viuda— Los carpinteros del Sr Robert empezaron á poner los cantos y perfiles de madera en los pedestales de las columnas del salon—

Martes 7

Volvieron los albañiles á la colocacion ó embaldosado de marmol del corredor del 2º. piso— Los barrenderos condujeron á San Agustin las 15 tinas de los porteros y varias puertas que no sirven—— La Sra. viuda de Serra entregó los boccetos del salon, y dos de los libros que tenia Serra en su poder: no encontró el libro pequeño Musee National ni las láminas sueltas, y ofreció buscarlos mas detenidamte. y enviarlos— Los Yeseros acabaron la parte del corredor bajo, y siguen poniendo rótulos y numeros en los pilares de 1º. y 2º. piso——

Miercoles 8

Se entregaron al pintor Sr Carreras las ocho piezas de lienzo para las bambalinas nuevas que se han de pintar—

Jueves 9

Se devolvieron al Sr Singla las 681 baldosas blancas rechazadas, y trajo una partida de 450 escojidas— Se llevaron á Sn. Agustin los plafones semicirculares de madera de las puertas del vestibulo—

Viernes 12

El Sr Singla envió otra partida de baldosas retinadas
Queda puesta la verja de hierro sobre el techo ó terradillo del nuevo escusado de las Señoras — Continuan los mismos trabajos. Los yeseros acaban ó poco les falta pª acabar el vestíbulo — Se sigue embaldosando el 2º piso — Los carpinteros construyendo puertas, bastimentos ó marcos, y otras piezas — Los operarios del Sr Robert (carpintero) trabajan en el salon — El lampista limpia aparatos, cambia cañerías de gas, y aumenta las de aguas

Sabado 13

Iguales trabajos — Los Sres Castro y Buparen disponen lo que hallan conveniente —

Domingo 14

Por disposicion del Sr Buparen vino hoy por la mañana el lampista Clanchet á hacer una prueba del gas de los corredores, con sus dependientes, y á presencia del Sr. Buparen — Dió buen resultado escepto en el escusado de Señoras, cuyo defecto se correjirá — Apesar de la verja semicircular de hierro puesta sobre el techo ó terradillo del nuevo escusado, un mozo del café salto de una de sus ventanas á dicho terradillo y penetró en el interior del teatro. Visto por el Sr Buparen indagó quien era y lo que queria, y como dicha verja no ~~llena los objetos~~ basta á impedir que vuelvan á entrar, el Sr Buparen discurrirá el modo de conseguir el objeto que no llena la verja

Lunes 15

No se trabajó en el embaldosado del 2º piso — Se advierte lentitud en los demas objetos — Se dispone desembarazar el corredor del ~~primer piso~~ piso bajo y vestíbulo para que pasen á este último sitio los carpinteros que trabajaban en el corredor bajo — La Junta y Comision en la sesion de esta tarde acuerdan que el Sr Miret pase á ver á la viuda de Serra para informarse del estado de las diligencias de la testamentaria de dicho Señor al objeto de conocer el heredero, sus tutores ó persona encargada, y resolver lo que se crea conveniente — Los Sres Castro y Bastinos con el cerrajero Sr Grao pasaron á examinar la claraboya de la escalera de marmol desde las ventanas de las cátedras del Liceo

Martes 16

El Sr. Miret tuvo una entrevista con la Sra viuda del pintor Serra, de cuyo resultado dará conocimt. á la Junta — Dicha Sra. devolvió el R.

llo de estampas-retratos que tenia: aun le falta un libro Les musiciens celebres, que es del Sr Bastinos — La seccion de carpinteros que trabajaban en el 1er piso pasó al vestibulo — Se trabajó poco en el embaldosado del 2º piso por la falta de un paleta - Los barrenderos acarrean baldosas á los pisos.

Miercoles 15

Festa — Los yeseros del vestibulo vinieron un rato por la mañana á preparar los rótulos de los numeros de los palcos bajos

Jueves 16

El Sr Miret manifestó que el abogado D Roman Rodriguez, habitante calle de Londal nº 37, piso 2º (sobre una escuela) es el que entiende en los asuntos de la viuda del Sr Serra, y que dicho abogado conferenciará con el Sr Pera (Presidente) el próximo sabado á la 1 de la tarde — Empieza el enladrillado del primer piso, sigue el del 2º, y se prepara el terraplen en el bajo — El Sr Bastinos estuvo por la mañana temprano á examinar el numº de operarios — volvió por la tarde — Los barrenderos siguen acarreando baldosas — La extraccion de escombros se hace con actividad — 3 operarios del hojalatero quitan los vidrios de las ventanas, la mayor parte se rompen —

Viernes 17

Se continua el terraplen del piso bajo — El tapicista y sus dos operarios no han cesado de trabajar tanto en las cañerias del gas como en las de las aguas ff. los nuevos comunes y sala de Juntas ya añadiendo, ya cambiando, ya poniendo nuevas conducciones — Los hojalateros siguen quitando vidrios, siempre la mayoria rotos — Continua el embaldosado del 2º y 1er piso —

Sabado 18

Trajeron mas cajas de baldosas negras — El abogado D Roman Ferrer y uno de los tutores nombrados de la heredera del pintor Serra tuvieron hoy una entrevista con el Sr Pera acerca de los asuntos de las obras del Salon — El Sr Ruyoner con una carta del Sr Pera se avistó con el Alcalde á fin de obtener que la Compª Catalana del gas consiga el permiso para construir un ramal que empalme con el Liceo — Quedó embaldosado el corredor del 2º piso — Siguen en el primero —

Domº 19

Sin novedad

Lunes 20

Vinieron 2 oficiales marmolistas pº cortar piezas de las baldosas del 2º. piso — Se empezó a rebocar el interior de la nueva sala de Juntas — El Sr Bastinos viene a la primera hora de la mañana —

Martes 21

El Sr Singla mandó una partida de 500 baldosas blancas — Se dispuso su inspección — Nada de nuevo en los trabajos — Se encontraron 3 piedras — Sigue el embaldosado del 2º. y 1er piso y el preparado para el bajo — Se presentó el proyecto para las tribunas de los recibidores de entradas — Habiendo disminuido el personal de los yeseros del vestíbulo sus trabajos van con lentitud — En el salon de descanso los yeseros de Pompeyo continuan colocando sus relieves en el techo —

Miercol 22

De la inspección de las baldosas de marmol han resultado inútiles advirtiendose que han vuelto à vomitir muchas de las que ya habían sido rechazadas — El Sr. Mirabent, con los Sres Castro, Busquets, Miret y Bastinos celebraron una conferencia que dió por resultado no pasar adelante en ningun trato y dejar que continue la cuestion en los trámites legales — De las 8 piezas de cierzo que se entregaron al pintor Carreras ha devuelto una y un trozo, que quedan en depósito — El cerrajero trajo la traza de hierro y se empezó su colocacion en el palco bajo — Siguen los trabajos la misma marcha.

Jueves 23

Los yeseros del salon ~~—~~ trabajan en corta cantidad — Quedaron colocadas las puertas correderas del salon de descanso y corredor del 1er piso — Continuan los yeseros en las piezas de entrada del vestíbulo al corredor, y corrigiendo las molduras salientes del techo de dicho corredor bajo — Se activan el preparado para el embaldosado del mismo corredor, y siguen en el 2º. piso los marmolistas cortando piezas y en el 1er piso adelantando el embaldosado —

Viernes 24

Se coloca la trapa de hierro en la entrada pr. los telones — El accionista D. Bandilio Carreras propietario del palco y Bañera del 1er piso nº 24 la Bañera pidió al Sr Buparen se le embalduse el pasillo hasta dicha Bañera, le fué negado pr. el Sr Buparen quien le dijo que se lo hiciera á su costa — Siguen los trabajos del mismo modo — Los marmolistas haciendo piezas pr. el 2º. piso — El 1er piso se acabo de embalduzar — Continúa haciendose el terraplen ó pan en el piso bajo — Los yeseros en los saloncillos de entrada — Se despidió por disidente al paleta Amigo, pagándole los 5 jornales que devengaba —

Sabado 25

Continuan los trabajos de la misma manera — Los Sres. Castro, Buparen Bastinos y Muret determinaron la forma y construccion de las tribunas para los porteros recibidores de entradas — El Sr Buparen dió orden de no permitir absolutamte la entrada á ninguna persona estraña á ver el Teatro — Se rectificó la trapa de hierro del palco bajo pr. la entrada de los telones —

Domingo 26

Los yeseros trabajaron por la mañana — Visitaron el Teatro varios oficiales de la escuadra francesa —

Lunes 27

Continuan los mismos trabajos — Los yeseros del salon se retiraron y quedan suspendidos sus trabajos hasta que se resuelva la cuestion de la testamentaria del difunto Sr Serra — El pan, ó terraplen del piso bajo quedó concluido — Se disminuye el personal de albañileria — Los lampistas colocan aparatos en la platea, limpios y corrientes —

Martes 28 —

Sigue en el mismo estado — Los yeseros del corredor trabajan en las entradas del vestibulo al corredor bajo — Los carpinteros puertas y molduras de derramadero. Los marmolistas empiezan á colocar piezas en el 1er piso

Miercol 29

Todo lo mismo — No dejan de asistir mañana y tarde los Sres Buparen Muret y Bastinos — El Sr Castro todas las tardes, y dan disposiciones oportunas para la marcha de los trabajos

Jueves 30

De la misma manera que ayer — El Sr Buparcu acepto que se condujeran à las obras de la universidad vieja las vigas sobrantes que hay en el almacen bajo — Supose el regreso del abogado D Franco Barret —

Viernes 31

Se condujeron en un carro las vigas à las obras del Sr Buparcu — Quedó desocupada de carpinteros y yeseros la parte de los anteslones del 1er piso, y el salon de descanso, el cual continuia paralizado —

Setiembre — Sabado 1o

Hoy el Sr. Presidte dirigió una consulta al abogado asesor Don Franco Barret pr. que ilustre à la Junta y Comision sobre los puntos à que se refiere la suspension de las obras del Salon — Siguen sus trabajos de recorrer los molduras, letreros y demas los yeseros, y los carpinteros continuan los mismos.

Domingo 2 — Sin novedad

Lúnes 3

El fallecimiento del hijo mayor del Sr Buparcu, ocurrido ~~ocurrido~~ en la madrugada de ayer causó la mayor sensacion en los Sres de la Junta, y paralizó la reunion que debian celebrar en la tarde de hoy en razon à que concurrieron al entierro del malogrado joven — Los trabajos de albañileria, carpinteria y yeso en el corredor continuan del mismo modo —

Martes 4 —

Los Sres Castro Miret y Bastinos atienden à todos los trabajos y los operarios continuan del mismo modo — El Sr Mirabent hizo una prueba de pintura en el corredor del 2o piso, y los hermanos Planella otra prueba en el 1er piso — Examinandolas los Sres arriba dichos e indicaron algunas modificaciones à los Planellas

Miercoles 5.

Los barrenderos empezaron à desembarazar el escenario conduciendo al almacen los objetos del tablado de los bailes — Los maniobras igualmte descargan cajas de baldosas y los llevan al corredor bajo. Carpinteros, albañiles, marmolistas y yeseros continuan sus trabajos — Empezaron à traer aparatos restauradores los tapiztas del Sr Verdaguer — Clanchet concluye de colocar los candelabros de filatero

Jueves 6 —

Empezaron á recorrer los yeseros los desperfectos de las cornizas de la claraboya de la escalera de marmol — El vestíbulo se va desocupando de los escombros que en el había ——— Empezaron los ensayos al piano de los coros de la ópera L'Africana —

Viernes 7

En la tarde de hoy trajeron los 12 escalones de marmol macizo para las escaleras del vestíbulo. Al tiempo de descargarlos el peon Pou recibió daño en un pié — se le aplicó un paño con árnica y fué conducido á su casa en un coche — Empezóse á embaldosar una de las anteriadas del salon — El primer piso quedó embaldosado — Los pintores Planella hace pruebas en el corredor del 1er. piso que son examinadas por los Sres Castro, Muret y Bastinos — Hubo un derrame en una cañería de aguas penetrando en las tiendas del relojero y zapatero —

Sabado 8 — Fiesta

Domº 9 Fiesta

Lunes 10 —

Continuan los pintores Planella haciendo pruebas en las puertas y paredes del corredor del 1er. piso — El embaldosado de este acaba, solo faltan algunas piezas, y siguen con los anteralones — Los yeseros empiezan la reforma de las pilastras laterales del vestíbulo, y se van retirando los escombros. Por la tarde se reunieron la Junta y Comision, aunque en escaso número, asistiendo el Sr. abogado consultor D Fco Barret, y trataron del asunto del salon y diligencias relativas al fallecimiento del Sr Serra — Los albañiles, si bien ha disminuido el personal continuan en trabajos de poca importancia — Asistió el Sr Burgarey

Martes 11 —

Empezó el embaldosado del corredor bajo de platea. Se desaprobó el adorno del reloj y se mandó hacerlo de nuevo — El Sr D Jose Barrot, de regreso, estuvo enterandose de todo lo hecho — La reforma del vestíbulo continua, y se empezaron á poner los escalones de marmol en la escalera lateral de la izqda — Los Sres Burgarey, Muret, Bastinos y Monner asisten á presenciar los trabajos —

Miercoles 12

Por disposicion de la Comision para que no padezca el embaldosado del corredor bajo se ideó un muro para que no deje pasar por el corredor bajo mas que precisam.te á los operarios. El portero Vidal pasó á la puerta de la rambla que da paso al escenario para que por allí entren y salgan Coristas, bailarinas, Empresarios y demas personas. Los carpinteros se trasladaron del vestíbulo al 1.º piso. El Sr Barret y los Sres Buxareu Castro y Bastinos intervinieron en los proyectos de decorado del vestíbulo, bovedas de los porteros, y cancel anterior, que se decide suprimirlo.

Jueves 13.

Se demostraron las estatuas de la escalera de marmol. Se concluye de colocar la escalera de marmol lateral. El Sr Barret dió instrucciones al tapicero Vila sobre los cortinajes, asientos y demas de su incumbencia.

Viernes 14

Concluyeron de colocar los escalones de marmol. Se dió orden al vidriero que restaurara la claraboya de la escalera de marmol. Los pintores siguen en el 2.º y 3.er piso, e hicieron pruebas en la fachada ó subida del vestíbulo, á cuya prueba asistieron por la noche los Sres Castro, Bastinos y Buxareu. Recorrieron los yesos las cornisas de la claraboya principal. Sigue el embaldosado del corredor bajo. Hubo Junta y Comision con asistencia de los Sres Trayá, futuros curad.s de la heredera Serra.

Sabado 15.

Continuacion de los mismos trabajos. Por la noche prueba con la luz del gas de las pinturas de corredores y puertas. Sigue el embaldosado del piso bajo.

Domingo 16

Trabajaron todo el dia los pintores. A consecuencia de la orden dada pr. el Sr Buxareu á nombre de la Junta y Comision se negó la entrada al teatro á varias personas, entre ellas á los accionistas D Anto Gusi y D Franco Riera.

Lunes 17

El vidriero empezó á limpiar la claraboya de la escalera de marmol y cambiar los vidrios rotos. El tapicero Vila se hizo cargo de los tercio-

pelos y cortinas viejas para arreglar los nuevos cortinages. Los pintores trabajan hasta las 9 de la noche — El dorador Sr. Picó tiene el marco redondo del reloj del guardaropa para restaurarlo — Sigue el embaldosado del corredor bajo — Los marmolistas limpian las lápidas y las estatuas de la escalera principal — Trajeron 15 piezas de terciopelo Utrech, encarnado

Martes 18

En el mismo estado de ayer — Los Sres Buxareu y Barret se reunieron por la noche p.a decidir sobre los cristales de puertas y ventanas — Hablaron de los trajes de los porteros — Se dió aviso verbal a la Empresa que haga limpiar el telon de boca y bambalinon de embocadura antes de principar — Por la tarde a causa de un descuido del bombero se vertió gran cantidad de agua de la cañeria n.o 2 del primer piso de palcos, que produjo bastante disgusto y humedad

Jueves 20.

Siguen igualmente los trabajos — Se discute sobre la eleccion de los colores del corredor bajo — Adelanta el embaldosado de dicho corredor — Fue llamado el Sr. Mirabent, pero se halla fuera de Barcelona — Escaser de personal en los yeseros

Vie 21

Los pintores concluyen los pisos 1.o y 2.o — Va concluyendo el embaldosado del piso bajo — Por la noche se probaron los globos y parahumos p.a los aparatos del corredor del 1.er piso — Hubo sesion de Junta de Gob.o y Comor con el Sr. Mirabent — Por la noche los Sres. Buxareu, Miret, y Barret, conferenciaron con el pintor Planella

Sabado 22

El contratista Sr. Singla retiró 20 cajas de baldosas de marmol las cuales no habian sido entregadas con factura y son de 24×24 Los pintores pusieron andamios en los saloncillos de entrada y en la claraboya de la escalera de marmol: dañaron algunas molduras de las cornisas que habian resegudo dias atras los yeseros — Queda casi concluido el embaldosado del piso bajo — Los Sres Buxareu

y Barret, apesar de la lluvia vinieron por la noche á ver el efecto de las pinturas, y se retiraron á las 10½

Domingo 23–

Por la mañana trabajaron tres paletas y un peon, y por la tarde un paleta solo (Sugrañes) y el peon– Un yesero trabajó tambien, y los pintores en numero de 18 á 20 trabajaron mañana y tarde– No dejaron de asistir los Sres Buxareu, Castro Barret y Miret

Lunes 24

Fiesta de N.ª S.ª de las Mercedes– Trabajaron los pintores en la claraboya, y preparan el piso bajo

Martes 25

Siguen en el corredor bajo y claraboya los pintores– Los marmolistas arreglando piezas de baldosas y costados de escalera– Los albañiles esperan los lababos de los comunes de Señoras y el blanqueo de las paredes esteriores de los corredores de paleos– Los carpinteros continúan en la construccion de tribunas y puertas de cancel– Por la noche se reunieron Junta de Gob.no y Comision, en mayoría, asistió el pintor Sr Mirabent y quedaron conformes p.º que éste continúe la obra del salon de descanso–

Miercoles 26

Los barrenderos condujeron las piezas que forman los 4 jarrones de marmol que habia en las escaleras del vestibulo y estaban deshechados, con sus zócalos, al almacen grande de bajo platea, colocandolos en el cuarto subterráneo debajo la tienda del zapatero. Tambien llevaron á S.n Agustin las puertas viejas que cerraban el salon de la bolsa Continuan los trabajos siendo los pintores los que mas adelantan– Estos trabajan hasta las 9 de la noche en el corredor bajo

Jueves 27

Siguen iguales trabajos– Se puso á la vista un candelabro de la escalera de marmol

Vnes 28

Idem–

Sabado 27.

Dem— Los pintores trabajaron hasta las 7— Se empezó la limpieza en la platea— El lampista pone nueva cañeria en el vestíbulo Se Junto y Comn tomaron varios acuerdos—

Domingo 30

Trabajaron los pintores mañana y tarde— Avisó a los porteros que vengan à entregar botones de sus trajes y vayan à tomarse medida de los meses al bazar del Aguila

Octubre Lunes 1º

Los yeseros encargados por el Sr. Morabent del salon de descanso reanudaron sus trabajos desde hoy— Las demas operaciones continuan adelantando— Las mugeres friegan las baldosas del 2º piso— Van à jornal—

Martes 2

Se empezaron à levantar las tablas que cubren el pavimento del vestíbulo y à desocuparlo pª proceder a su limpieza— Las mugeres que friegan no vinieron hoy— Continuan los mismos trabajos— Se empezaron a pintar las paredes de las escaleras laterales

Miercoles 3

Algunos Propietarios y abonados empiezan à amueblar su palco, entrando por la pª del 3º piso, Cª de Sn Pablo— Siguen las mugeres fregando el 1º piso— En la Junta que se celebró esta noche, se leyó el proyecto de contrata del Sr. Morabent— Los pintores trabajaron hasta las 12½ de la noche

Jueves 4

Se ponen vidrios en las ventanas de los pisos 2º y 1º— Se empapelan los palcos de alquiler— Las mugeres que friegan vinieron solo por la tarde— Se van colocando las puertas en el vestíbulo, y los yeseros restauran las columnas, y ponen el cielo raso en el centro del pórtico

Vnes 5—

Las mujeres friegan las escaleras laterales— Estuvieron todo el jornal Los carpinteros de Robert trabajan en sus puertas— Los de la casa continuan sus obras— Los pintores igualmt.— Los yeseros restauran las columnas del vestíbulo y techo del pórtico— Los albañiles abrieron la cloaca de la calle de Sn Pablo obstruyendo el transito por dicha puerta: reconocido

el perjuicio de continuar asi durante las horas de despacho de la Administracion de la Empt.ª el S.r Presid.te mandó suspender dicha operacion en las horas de entrar y salir á retirar el abono — Los colores de los pasillos del vestibulo al corredor bajo no agradaron á algunos individuos de la Comision y se mandaron reformar.
Los yeseros del salon de descanso continuan sus trabajos

Sabado 6

Se pintaron los plafones de los pasillos bajos en alguna parte —
Las mugeres siguen fregando los pisos, y empezaron el bajo
Las puertas se van acomodando y los ~~pintor~~ pintores van concluyendo —

Domingo 7

Vinieron a trabajar los carpinteros todo el dia, y medio dia
3 peletas y 3 peones — Milans estuvo todo el dia —

Lunes 8

Las mujeres empezaron á fregar los antesalones, escalera de marmol y vestibulo — Los lampistas colocan aparatos — Bajaron los carpinteros las horas del vestibulo — Quedaron puestas las puertas construidas por Rebert

Martes 9

Las mugeres fregaron el Corredor bajo — Se puso el reloj de la Platea — Se dieron plumeros á los barrenderos, y trapos

Miercoles 10

Las mugeres (hubo 5) siguen fregando. Albanites, pintores, carpinteros, marmolistas y lampistas, todos á la vez trabajan pa terminar sus respectivos trabajos — Los criados del adornista Viñals (Chiguet) pusieron en la escalera central la alfombra de los bailes —
Se dió entrada al público á las 7 de la noche y se inauguró la temporada con la opera Africana — Quedaron algunos detalles por concluir

Mercedes 11.

Igual numero de operarios continuan hasta dejar terminados sus trabajos — Los operarios del pintor Sr. Merabent siguen la obra del Salon de descanso quedando este sin servir para el publico, à escepcion de un paradizo que se formó para facilitar la entrada à los concurrentes tanto al café como al Circulo — La Sub-Comision continua cuidando del buen desempeño de este trabajo, que debe quedar terminado pr. primeros de Enero proxo —

1878 — Enero 31 —

Terminada completam.te la restauracion del Salon de descanso, y desembarazado de andamios, limpio, y en estado de servicio, se inauguró dando entrada à los Sres Accionistas y otras personas invitadas en la tarde de hoy desde las 4 à las 6 — Estuvo enteram.te iluminado, y mereció el aplauso de todos los Sres concurrentes — Desde la noche de este dia quedó à disposicion de la Empresa esta dependencia del Teatro —

Sin perjuicio de haber dado por concluidas las obras de este verano la Sub-Comision se ocupa en los medios de conservar el edificio, y forma un Reglamento para el orden interios de la casa y obligaciones de los empleados, Reglam.to aprobado por la Junta y Comision reunidas en sesion de 10 de Noviembre del 877 —

Mayo

En sesion de 2 de este mes la Junta de Gob.o y Comision reunidas acuerdan reanudar los trabajos de reparacion y mejora, y en su consecuencia se dispone pedir un divid.o de 1½ p.s à los Accionistas, y emprender la reparacion del 3er. piso, y la pintura del Vestibulo

Junio

Se decidió que solo se haria este verano la pintura del Vestibulo, p.r lo cual se llamó al Arquitecto D. Jose Vilaseca el cual formó dos planos y los presentó à la Comision

En sesion de 8 de Julio de 878, reunidas la Junta de Gobno y Comision de obras - (Sres Pera, Castro, Campmany, Moner, Cortada, Miret, y de Sr Fabregat) acordaron con el Sr Vilaseca, que este reforme sus planos conservando el mismo orden y colorido, pero suprimiendo la parte de dorados, molduras y otros adornos

En la noche del 5 de Julio 1878
reunidos los Sres Castro, Campmany, Moner
y Miret, y presentes los Sres Barret y
Bastinos, el Sr ~~Cast~~ Moner dió lectura
á las condiciones presentadas por el Sr Pujadas
para arrendar el Teatro. Hallaron algunas
cambiadas y otras nuevas, que en su opinion
no pueden aceptarse, y en su vista ~~dio~~ y con-
siderando se hallaban en minoria y sin ser
convocados oficialmente, acordaron que el Sr.
Presidente reuna Jª el sábado siguiente á la
Junta de Gobierno para que resuelvan lo que
tenga por conveniente en el particular.
Tambien resolvieron que se reunicen la
Junta y Comision para consultar y decidir lo
que se debe hacer respecto á la obra del vestí
bulo, cuyo plan y presupuesto presentó el Señor
Vilaseca, y se remitió su discusion ~~y acuerdo~~
~~fo~~ de acuerdo con la Junta de Gobno

FÁBRICA DE ASERRAR MADERAS DE TODAS CLASES

DE

FRANCISCO TEY.

calle de Borrell, núm. 48, en los glacis cerca la Puerta de San Antonio y la calle de la Cera.

1877

MESES.	DIAS.	
Agosto	5º	Lico por 5 h tablones Yr 35 Sulcantos

Remita para el Liceo

10 Vara 15 pies Moldura nº 1.

10 " 15 " " nº 3,

Barcelona 2 Agosto 1877

D. nº P.

Domingo Ferrer

Cantidades	Pies	Precio	Reales	Cents

Objetos pendientes, y que reclaman la atencion por lo avanzado del tiempo — 26 Julio

Las 10 Otomanas pª el salon, con sus respaldos. Falta determinar si se les pone la tela metálica segun los modelos presentados. Disponer que se les pongan los asientos, y saber que terciopelo las ha de cubrir.

Cortinages. Existe la nota de los terciopelos que se necesitan, hecha por el Sr. Barret. Falta determinar el pedido del terciopelo, y que el Tapicero Vila (ú otro) se encargue de su confeccion.

Puertas. Falta determinar la forma y la madera, y los muelles que han de llevar las de las dos entradas al corredor bajo de platea. Se han de construir las de las entradas á Tillones y asientos, cuyas aberturas se han ensanchado. Colocar las que hay servibles en las puertas que esten terminadas.

Tribunas de los porteros que reciben las entradas. Las antiguas no podran servir por la alteracion que han sufrido las aberturas; ademas se hallan en muy mal estado, pues como se pensó en hacerlas nuevas se han abandonado y estan estropeadas.

Columnas del vestibulo su restauracion

Empapelado de los palcos de 1er. piso. Los palcos nºs 7 y 24 han padecido en las paredes de los gabinetes á causa del ensanche de las puertas del Anfiteatro, y se han de empapelar por completo, lo mismo que el nº 6 de los bajos

Cuarto guardaropa de Cantarell en el piso bajo. Se ha de tirar el tabique que lo divide del otro cuarto adjunto para ensanchar el primero, arreglar las perchas &c.

Venta de los restos de una bomba realizarla por que está obstruyendo el paso de los Tillones —

Vuelta

La trapa que hay en el corredor bajo por la que se introducen los telones en el almacen ha de desaparecer, y abrir otra en uno de los palcos bajos. Debe empezarse á proceder á esta operacion antes que la del nuevo entadillado lo impida

Madera de los almacenes de Pco Rey — Entrada el viernes 13 julio
Julio 11 — 7 tablones flamdes lo hilos canto — 18 llanos — Importe 182'9 (salen a 26 t. tablon
2 D. para molduras — valor 52 D.

D. Roman — abogado, vive
el Condal, sobre un colegio

Sres. Cristobal y Juan Luis Vigelly

Desea el Sr Buparcu, que el Sor Pera dirija una esquela amistosa al Sr Alcalde, haciendole presente que la Comp.ª catalana del alumbrado por gas tiene solicitado el permiso del Ayuntamiento para hacer una cañeria que ponga en comunicacion la principal que pasa por el lado opuesto de la Rambla, con la que pasa por la calle de San Pablo; con este ramal será facil empalmar la cañeria principal del Liceo, y de este modo se obtendrá mayor presion en el Teatro y darle el grado de luz que necesita y que tanto reclaman el publico y buen lucimiento de los espectaculos. Dicho permiso esta solicitado desde primeros de Abril de este año, y su despacho está detenido.....

Convendrá emplear la influencia amistosa del Sr Presidte ademas de las razones de conveniencia publica y particular relativa al Gran Teatro del Liceo para que el Sr Alcalde haga que se active el despacho de este permiso antes de la epoca de las proximas Ferias